

VUOSAAREN LUKION ELINKAARIHANKE / AIKATAULU JA PÄÄTÖSVAIHEET (28.2.2018)

Hankkeen vaihe	Päivämäärä
1. Ennakkoilmoitus	10.11.2017
2. Kahdenkeskiset tapaamiset halukkaiden palveluntuottajien kanssa	12/2017
3. RYJAn päätös elinkaarihankkeeseen ryhtymisestä ja valtuutus rohan päällikölle valita tarjoajat	25.1.2018
4. Hankintailmoituksen jättäminen	26.1.2018
5. Osallistumishakemukset (4 tarjoajaa neuvottelumenettelyyn)	28.2.2018
6. Neuvottelukutsu / alustava tarjouspyyntö (toiminnallisten vaatimusten valmiusaste korkea)	2.3.2018
7. Tarveselvityksen hyväksyminen (käyttäjältä) (tarvitaan alustava tilaohjelma ja kustannusarvio)	17.4.2018
8. Neuvottelumenettely ja suunnittelukilpailu	
- Alustavat neuvottelut (21.3-22.3)	
- Suunnittelun ohjaus ja kaavoittajan kuuleminen 1 (25.4-26.4)	
- Suunnittelun ohjaus 2 + kaupalliset ja juridiset neuvottelut 1 (30.5-31.5)	
→ Kaavoituksen viimeistely alkaa	3/2018 – 10/2018
- Suunnittelun ohjaus 3 (15.8-16.8)	
- Suunnittelun ohjaus 4 ja ravan kuuleminen (19.9-20.9)	
- Suunnittelun ohjaus 5 + kaupalliset ja juridiset neuvottelut 6 (17.10-18.10)	
9. Benchmark-kustannuslaskelman valmistelu päätöksentekoa varten	3-5/2018
10. Käyttäjälautakunnan lausunto hankesuunnitelmasta	6/2018
11. Hankepäätös (hankesuunnitelman hyväksyntä) RYJA > KHS > KVSTO (11 ja 18 mahdollisesti yhdessä)	6/2018 - 9/2018
12. Lopullinen tarjouspyyntö	25.10.2018
13. Kaava lainvoimainen (arvio)	10-12/2018
14. Lopullisen tarjousten jättäminen (lähes rakennuslupatasoiset suunnitelmat)	14.12.2018
15. Tarjousten ja suunnitelmien esittelytilaisuus	14– 15.1.2019
16. Tarjousten laatupisteytys	16-18.1.2019
17. Tarjousten hintakuorten avaus	18.1.2019
18. Hankintapäätös (urakoitsijan/palveluntuottajan valintapäätös) RYJA	5.2.2019
19. Hankkeen sopimusten allekirjoitus (suunnittelupalkkioiden maksaminen sijoille 2-4)	3/2019
20. Tilojen vastaanotto	5/2021
21. Koulutoiminnan aloitus	8/2021