

# FALLKULLAN KIILA

## Asuntotuotanto

### Rakentamisen aloitusarviot:

- 1. vaihe **39312/4**  
→ rak. aloitus 5/2020, rakentamiskelpoinen 1/2020
- 2. vaihe **39282/2 ja 3**  
→ rak. aloitus 10/2020 mahdollinen, vaatii hulevesiviemärin väliaikaisen ratkaisun
- 39284/1 ja LPA 39282/1**  
→ rak. aloitus 5/2021, HSY:n jätevesiputki siirrettävä alta pois, uusi pumppaamo, asiaa vielä selvitettävä
- 3. vaihe **39280/5 ja 6 sekä LPA 39280/2 ja 3**  
→ rak. aloitus 9/2020, stabilointi valmis, tärinämittaus päästävä tekemään, Att tilaa Raken kautta Staralta, vesi pois tontilta
- 39281**  
→ rak. aloitus 3/2021, stabilointi valmis 1/2020, rautatieltä tulevat hulevedet selvitettävä
- 4. vaihe **39283/1**  
→ Toimii liityntäpysäköintikenttänä, rakentaminen voi alkaa, kun LPA 39280/2 valmistuu, noin 2022 - 2023

