



Helsingin kaupunki

HKR-Rakennuttaja
Rakennushankkeiden seurantaryhmä



Rakennushankkeiden seurantaraportti ja suhdannekatsaus

Tilanne 31.5.2007

SISÄLLYSLUETTELO		sivu
1	HANKETASE JA SUHDANNEKATSAUS	A1
2	HANKKEIDEN TILANNERAPORTTI, PÄIVITETTY 31.5.2007	
	Tilakeskus/Finlandia-talo	1
	Pelastustoimi	1
	Tilakeskus/rakennustoimi	2
	Tilakeskus/opetustoimi, yleissivistävät oppilaitokset	3
	Tilakeskus/opetustoimi, ammattioppilaitokset	10
	Tilakeskus/ammattikorkeakoulu	11
	Tilakeskus/työväenopisto	11
	Tilakeskus/arbis	12
	Tilakeskus/kirjastotoimi	12
	Tilakeskus/kulttuuritoimi	12
	Tilakeskus/kaupunginmuseum	13
	Tilakeskus/kaupungin taidemuseo	13
	Tilakeskus/nuorisotoimi	13
	Tilakeskus/sosiaalitoimi	14
	Tilakeskus/terveystoimi	28
	Tilakeskus/kiinteistötoimi	33
	Väestönsuojat	38
	Liikuntatoimi	39
	Korkeasaari	45
	Liikennehankkeet	46
	Rautatiehankkeet	52
	Metro	52
	Helsingin Energia	53
	Helsingin Vesi	55
	Helsingin Satama	56
	Liikennelaitos	57
	Puistot ja ranta-alueet	58
3	HANKKEIDEN AAKKOSELLINEN HAKEMISTO	61

Jos hankkeen valmistuminen on siirtynyt edellisen raportin tietoihin verrattuna 3 kuukautta tai enemmän, se on selitetty hanketietojen yhteydessä.

Kansi: Sandels, valokuva Matti Laaksonen

HANKETASE JA SUHDANNEKATSAUS

HANKETASE

HKR-Rakennuttaja on vuodesta 2000 alkaen ylläpitänyt omien projektiensa hanketasetta. Sillä kuvataan toteutettujen hankkeiden urakkakustannusten ja tarjoushintaindeksillä korjattujen hankesuunnitelmien enimmäishintojen suhdetta eli rakennuttamisprosessin tehokkuutta.

Näin voidaan entistä paremmin tarkastella saatujen urakkatarjousten suhdetta alalla koko pääkaupunkiseudulla vallitsevaan rakentamisen suhdanteeseen. Hankkeiden suunnittelua ohjataan jatkossakin hankesuunnitelmassa hyväksytyen enimmäishinnan ja kustannustason mukaan.

Hanketase on ollut tähän asti positiivinen eli kustannusylityksiä ei ole ollut kuuteen vuoteen.

Rakentamisen tämänhetkinen ylikuumeneminen aiheuttaa kustannuspaineita useammassakin hankkeessa.

Odotettavissa on mitä ilmeisimmin tilanteita, joissa päättäjät joutuvat harkitsemaan hankkeiden kohtaloa; lykätäänkö, pienennetäänkö vai rahoitetaan lisää.

Vuonna 2000 tehtyjen uusien 94,5 milj. euron hankkeiden osalta ylityksiä tuli urakoissa 3,6 milj. euroa ja alituksia 6,8 milj. euroa, joten vuoden 2000 säästö oli 3,3 milj. euroa.

Vuonna 2001 vastaavasti noin 82,3 milj. euron hankkeista syntyi ylityksiä urakoihin 0,5 milj. euroa ja alituksia 13,0 milj. euroa, joten säästöä kertyi vuonna 2001 yhteensä 12,5 milj. euroa.

Vuonna 2002 tehdyissä 89,2 milj. euron hankkeissa ei ylityksiä syntynyt lainkaan, mutta säästöjä kertyi urakoihin yhteensä 9,8 milj. euroa.

Vuoden 2003 aikana saatujen 65,0 milj. euron hankkeiden osalta ei ylityksiä ole syntynyt, mutta säästöä on kertynyt yhteensä 7,1 milj. euroa.

Vuoden 2004 aikana toteutuneissa 40,8 milj. euron hankkeissa ei myöskään ole ollut yhtään ylitystä, mutta säästöä kertyi 7,5 milj. euroa.

Vuoden 2005 toteutuneissa 55,8 milj. euron hankkeissa ei myöskään ole ollut yhtään ylitystä, mutta säästöä kertyi urakoista 7,8 milj. euroa.

Vuoden 2006 aikana toteutuneissa 37,5 milj. euron hankkeissa ei myöskään ole ollut yhtään ylitystä, mutta säästöä on kertynyt urakoista 3,6 milj. euroa.


Vuoden 2007 toukokuun loppuun mennessä käynnistyneissä 23,2 milj. euron hankkeissa ei ollut urakoissa yhtään ylitystä, mutta säästöä syntyi 2,7 milj. euroa.

Täten on vuoden 2000 alusta kertynyt säästöä enimmäishintapäätöksiin verrattuna yhteensä 54,3 milj. euroa.

HKR-HANKETASE

23.5.2007

Hanketähtöksen enimmäishinta (EH) > tarjoushintaindeksi (THI) < Urakkatarjousten perusteella laadittu kustannusarvio (UKA)



TARKASTELTU	VOLYymi	2003	2004	2005	2006	5/2007	kpl
		19	15	12	13	7	
		66 018 000	40 779 000	55 786 000	37 548 000	23 180 000	€
///	YLITYS	0	0	0	0	0	€
////	ALITUS	7 074 000	7 487 000	7 849 000	3 577 000	2 654 000	€
====	SÄÄSTÖ	7 074 000	7 487 000	7 849 000	3 577 000	2 654 000	€

RAKENTAMISEN SUHDANNEKATSAUS 1/2007

Yleistä

Talouden kasvu oli viime vuonna Suomessa, samoin kuin koko maailman tärkeimmillä talouskasvualueilla edellistä vuotta hitaampaa. Kokonaistuotannon kasvun ennustetaan Suomessa olevan tänä vuonna noin 3 %, kun se viime vuonna kasvoi 5,5 %. Koko euroalueella tuotannon kasvu pysynee noin 2,5 %:ssa.

Rakennusinvestointien kasvu oli viime vuonna noin 5,1 %. Myös tämän vuoden aikana rakentamisen määrän ennustetaan kasvavan noin 3,5 prosenttia viimevuotisesta. Talonrakentamisen kasvu oli 5,2 % vuonna 2006 ja tämän vuoden kasvuennuste on noin 4 %.

Rakennusyritysten liikevaihdon kasvu oli viime vuonna noin 14 % ja se jatkuu edelleen. Palkkojen ja ennenkaikkea rakennustarvikkeiden ja -osien hintojen voimakas nousu sekä selkeä pula ammattitaitoisesta työvoimasta ja viime aikoina myös rakennusmateriaaleista haittaavat toimintaa.

Talonrakentaminen

Viime vuonna valmistui koko maassa talonrakennustöitä edellistä vuotta vähemmän. Rakentamisen aloitusten määrä nousee koko maassa viime vuoden 42,3 milj. m³:stä tämän vuoden 43,5 milj. m³:iin. Tänä vuonna näyttää valmistuvan tuotannon määrä pääkaupunkiseudulla jäävän viime vuodesta.

Pääkaupunkiseudulla viimeisen vuoden aikana on myönnetty rakennuslupia uudisrakentamiseen noin 22 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Myönnettyjä rakennuslupia oli yhteensä noin 2,0 milj. m². Rakentamisen aloituksia oli viimeisen vuoden aikana noin 25 % enemmän kuin edellisellä kaudella. Kasvu johtuu lähinnä teollisuus- ja varastorakentamisen kiihtymisestä.

Viime vuonna myönnettiin Helsingissä rakennuslupia yhteensä noin 645 500 kem²:lle, mikä on noin 46 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna.

Vuoden 2007 kolmen ensimmäisen kuukauden aikana on Helsingissä myönnetty rakennuslupia asuntorakentamiseen noin 62 600 asuntokerrosneliömetrille, mikä on 32 % vähemmän kuin vastaavana aikana viime vuonna. Toimitilarakentamiseen myönnettiin lupia noin 129 600 kem², mikä on noin 3,5 kertainen määrä edelliseen vuoteen verrattuna.

Helsingissä käynnistyi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä noin 35 600 asunto kem², mikä on

31 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Toimitilarakentamisessa aloitettiin noin 58 300 kem², mikä on noin 77 % enemmän kuin edellisenä vuonna vastaavana aikana.

Asuntokerrosalaa valmistui tammi-maaliskuussa 72 700 kem² eli noin 26 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna.

Toimitilaa valmistui 14 700 kem², mikä on noin 54 % vähemmän kuin edellisen vuoden määrää.

Maaliskuun lopussa oli rakenteilla Helsingissä noin 606 300 kem², mistä asuntotuotantoa 296 800 kem² ja muita rakennuksia 309 500 kem². Määrä on noin 43 prosenttia enemmän kuin viime vuonna vastaavana ajankohtana.

Hintataso talorakentamisessa

Talonrakentamisen hintataso on noussut tarjoushintaindeksillä mitattuna vuoden 2006 aikana 0,7 %. Vastaavasti huhtikuusta 2006 huhtikuuhun 2007 on tarjoushintaindeksi noussut 3,6 %. Tarjoustaso on viime aikoina edelleen noussut, viime aikoina taas kiihtyvällä tahdilla.

Urakoitsijoiden tarjoushalukkuus on samalla laskenut pääurakoitsijoiden tarjoushalukkuuden laskettua vuoden 2002 kevään 65 %:n tasosta noin 50 %:iin. Urakoitsijat selvästi edelleenkin valitsevat tarkasti tarjottavat kohteet.

Aliurakoissa saadaan tarjouksia vastaavasti alle 70 %:iin pyynnöistä, mikä on hiukan alempi kuin vuosi sitten.

Tarjousten hajonta on sekä pääurakoissa että aliurakoissa kasvanut melko selvästi.

Rakennuskustannusten panoshintoja mittaava rakennuskustannusindeksi nousi vuoden 2006 aikana 5,0 % ja vastaava nousu huhtikuusta 2006 huhtikuuhun 2007 oli 6,7 %.

FINLANDIA-TALO

7055 Finlandia-talo, perusparannukset
useita vaiheita

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11		4,6	1,0	5,6			2001	2011
Ed. raportti		4,6	1,0	5,6	Khs 4/00		2001	2010
Nykytilanne		4,6	1,0	5,6	Khs 4/00		2001	2010

Vastuuhenkilö: Kv/V.Uusikangas

7065 Finlandia-talo, näyttelytila

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11	2 800	6,8	1,5	8,3			2010	2011
Ed. raportti	2 800	6,8	1,5	8,3			2010	2011
Nykytilanne	3 160	10,1	2,2	12,3			2010	2011

Vastuuhenkilö: Kv/V.Uusikangas

7066 Finlandia-talo, luolavarasto, hissi, portaat

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11		5,0	1,1	6,1			2009	2010
Ed. raportti		5,0	1,1	6,1			2009	2011
Nykytilanne		5,0	1,1	6,1			2009	2011

Vastuuhenkilö: Kv/V.Uusikangas

PELASTUSTOIMI

7704 Ruoholahden pelastusasema
Erottajan pelastusaseman väistötilat(ent.77007)

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11		1,7	0,4	2,0			2008	2008
Ed. raportti	1 000	1,7	0,4	2,0			2008	2008
Nykytilanne	1 000	1,7	0,4	2,0			01.2009	10.2009

Vastuuhenkilö: K.Mäki

Siirretty:

Tilan vuokraamisesta ei ole vielä esisopimusta.

77006 Erottajan pelastusaseman peruskorjaus

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11							2010	2011
Ed. raportti	4 692					2006	2009	2011
Nykytilanne	4 692	9,7	2,1	11,8	Pellk 4/07		2010	2011

Vastuuhenkilö: HKR/ A.Lyytikäinen

Hankesuunnitelma hyväksyttävänä

77007 Haagan pelastusaseman alitalon muutostyöt

	Bruttoala m2	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitema tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11								
Ed. raportti								
Nykytilanne	500	0,9	0,2	1,1		06/07	01.2008	10.2008
						Vastuhenkilö:		K.Maki

RAKENNUSTOIMI

8022 Oulunkylä tukikohta
useita vaiheita, 0,4Me vuonna 2007

	Bruttoala m2	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitema tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11	1 000	2,6	0,6	3,1			1997	2011
Ed. raportti		2,6	0,6	3,1			1999	2011
Nykytilanne		2,6	0,6	3,1			1999	2011
						Vastuhenkilö:		Kv/R.Järvinen

8024 Toukolan tukikohta
useita vaiheita; 0,85Me vuonna 2007

	Bruttoala m2	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitema tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11		4,5	1,0	5,5			1998	2011
Ed. raportti	15 714	4,5	1,0	5,5			2000	2011
Nykytilanne	15 714	4,5	1,0	5,5			2000	2011
						Vastuhenkilö:		Kv/R.Järvinen

8025 Virastotalo Kasarmikatu 21
0,3Me vuonna 2007

	Bruttoala m2	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitema tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11	21 000	3,3	0,7	4,0			2003	2011
Ed. raportti	21 000	3,3	0,7	4,1	Kvsto 9/97		2004	2011
Nykytilanne	21 000	3,3	0,7	4,1	Kvsto 9/97		2004	2011
						Vastuhenkilö:		Kv/R.Järvinen

8034 Hakamäenkuja tukikohta, uudisrakennus

	Bruttoala m2	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitema tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11		1,8	0,4	2,1			2006	2007
Ed. raportti	861	1,9	0,4	2,3	Khs 4/06		11.2006	07.2007
Nykytilanne	861	1,9	0,4	2,3	Khs 4/06		11.2006	08.2007
						Vastuhenkilö:		HKR/S.Mustajärvi

8036 Talttatie tukikohta

0,2Me vuonna 2007

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11		1,3	0,3	1,6			2004	2011
Ed. raportti		1,3	0,3	1,6			2004	2011
Nykytilanne		1,3	0,3	1,6			2004	2011

Vastuhenkilö:

Kv/R.Järvinen

80360 Kyläsaaren lumenvastaanottoaika

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11							2006	2007
Ed. raportti		2,6	0,6	3,2	Khs 5/06		11.2006	06.2007
Nykytilanne		2,6	0,6	3,2	Khs 5/06		11.2006	06.2007

Vastuhenkilö:

HKR/S.Kivivuori

OPETUSTOIMI

4575 Sinivuokon peruskoulu, korttelitalo

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11	2 300	5,5	1,2	6,6			2008	2009
Ed. raportti	2 300	5,5	1,2	6,6	Kvsto 6/02		03.2008	06.2009
Nykytilanne	2 300	5,5	1,2	6,7	Kvsto 6/02		toteutus	avoim

Vastuhenkilö:

Kv/R.Söderholm

4586 Korttelitalo Kanava, (Mustalahden peruskoulu)

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11	8 200	16,7	3,7	20,4			2008	2010
Ed. raportti	6 620	16,7	3,7	20,3			04.2009	12.2010
Nykytilanne	6 620	16,7	3,7	20,3			2010	2012

Vastuhenkilö:

Kv/R.Söderholm

Siirretty talouden sopeuttamisen vuoksi

4591 Latokartanon peruskoulu

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11	5 600	15,8	3,5	19,3			2007	2008
Ed. raportti	5 566	12,7	2,8	15,5	Kvsto 6/06		10.2007	12.2008
Nykytilanne	5 566	15,3	3,4	18,7	Kik	Kvsto kk/07	02.2008	04.2009

Vastuhenkilö:

HKR/M.Katainen

Siirretty:

Hankesuunnitelman mukainen enimmäishinta oli puutteellinen. L-2 vaiheen suunnitelman karsiminen ei auttanut enimmäishinnassa pysymiseksi. Päädyttiin ehdottamaan enimmäishinnan korotusta. Tämä selvitystyö on aiheuttanut aikataulun siirtymisen.

4592 Viikinmäen korttelitalo, 2.ala-aste+lpk

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11	4 500	9,2	2,0	11,2			2009	2010
Ed. raportti	4 500	9,2	2,0	11,2			04.2009	05.2010
Nykytilanne	4 500	9,2	2,0	11,2			04.2011	05.2012

Vastuuhenkilö: Kv/R.Söderholm

Siirretty talouden sopeuttamisen vuoksi

4600 Arabia 2

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11	4 893	13,4	3,0	16,4			2008	2009
Ed. raportti	4 893	13,4	2,9	16,3	Kvsto 10/06		02.2008	06.2009
Nykytilanne	4 574	13,2	2,9	16,1	Kvsto 10/06		02.2008	06.2009

Vastuuhenkilö: HKR/R.Juhola

4603 Niinisaaren korttelitalo

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11	5 000	10,1	2,2	12,3			2010	2011
Ed. raportti	5 000	10,2	2,2	12,4			2010	2011
Nykytilanne	5 000	10,2	2,2	12,4			2012	2013

Vastuuhenkilö: Kv/R.Söderholm

Siirretty talouden sopeuttamisen vuoksi

4664 Ressun lukion laajennus

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11	976	4,4	1,0	5,3			2011	2011
Ed. raportti	734	4,4	1,0	5,3			2010	2011
Nykytilanne	734	4,4	1,0	5,3			toteutus	avoin

Vastuuhenkilö: Kv/A.Nurmi

Siirretty talouden sopeuttamisen vuoksi

4668 Sandels

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11	2 803	8,4	1,9	10,3			2005	2007
Ed. raportti	2 803	8,4	1,9	10,3	Kvsto 11/05		06.2005	02.2007
Nykytilanne	2 803	8,4	1,9	10,3	Kvsto 11/05		06.2005	02.2007

Vastuuhenkilö: HKR/J.Vieros

VALMIS

4670 Helsingin normaalilyseo, peruskorjaus

Helsingin osuus

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11		0,5	0,1	0,6			2007	2008
Ed. raportti		0,5	0,1	0,6			2007	2008
Nykytilanne		0,5	0,1	0,6			2007	2008

Vastuuhenkilö:

4671 Jätkäsaaren peruskoulu

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11		8,0	1,8	9,8			2011	2012
Ed. raportti		8,0	1,8	9,8			2011	2012
Nykytilanne		8,0	1,8	9,8			2012	2013

Vastuuhenkilö:

Siirretty talouden sopeuttamisen vuoksi

4672 Ala-Malmin peruskoulu, perusparannus

useita vaiheita, 1. valmis, Paviljongit 3-11/07

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11	1 700	4,2	0,9	5,2			2007	2009
Ed. raportti	6 279	4,2	0,9	5,2	Khs 11/06		04.2001	2009
Nykytilanne	6 279	4,2	0,9	5,1	Khs 11/06		04.2001	2009

Vastuuhenkilö: v/K.Hartikainen/ HKR/S.Kivivuori

4673 Kannelmäen peruskoulu(Etelä-Kaarelan yläaste)

Runonlaulajantie

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11	5 410	4,1	0,9	5,0			2007	2008
Ed. raportti	5 410	4,1	0,9	5,0		2006	2007	2008
Nykytilanne	5 585	7,4	1,6	9,1		2007	03.2008	09.2009

Vastuuhenkilö: HKR/M.Laurila

*Siirretty:**Aikataulu on muutettu hankesuunnittelun yhteydessä.*

4674 Kuvataidelukion ruokahuollon tilat ja LVIS-järjestelmät

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11	4 100	4,5	1,0	5,5			2007	2011
Ed. raportti	4 100	4,5	1,0	5,5			2007	2011
Nykytilanne	4 100	5,9	1,3	7,2			2008	2013

Vastuuhenkilö: Kv/E.Karhumaa

Siirretty talouden sopeuttamisen vuoksi

4675 Herttoniemen ala-aste, Ilmanvaihto ja putkisto

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11	5 086	4,4	1,0	5,4			2009	2010
Ed. raportti	5 030	4,4	1,0	5,4	Olk 11/05		2008	2010
Nykytilanne	5 030	4,4	1,0	5,4	Olk 11/05		2010	2011

Vastuhenkilö: Kv/A.Nurmi

Siirretty talouden sopeuttamisen vuoksi

4676 Itäkeskuksen peruskoulu, 4 vaihetta, 1.-3. v 2005-06
4. vaihe 2007

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11	4 237	4,0	0,9	4,9			2005	2011
Ed. raportti	4 237	4,3	0,9	5,2	Olk 9/04		05.2005	08.2008
Nykytilanne	4 237	4,3	0,9	5,2	Olk 9/04		05.2005	09.2007

Vastuhenkilö: HKR/M.Laurila

4677 Kaisaniemen ala-aste, LVIS-järjestelmät

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11	5 100	3,7	0,8	4,5			2012	2012
Ed. raportti	5 100	3,7	0,8	4,5			2012	2012
Nykytilanne	5 100	3,7	0,8	4,5			toteutus	avoin

Vastuhenkilö:

4678 Kannelmäen peruskoulu, Kanneltie

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11	4 560	4,3	0,9	5,2			2009	2010
Ed. raportti	4 580	4,3	0,9	5,2			2009	2010
Nykytilanne	4 580	4,3	0,9	5,2			2010	2011

Vastuhenkilö:

Siirretty talouden sopeuttamisen vuoksi

4679 Käpylän peruskoulu, Untamontie, LVIS-järjestelmät

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11	4 000	3,2	0,7	3,9			2010	2011
Ed. raportti	4 000	3,2	0,7	3,9			2010	2011
Nykytilanne	4 000	3,2	0,7	3,9			2010	2011

Vastuhenkilö:

4680 Käpylän peruskoulu Mäkelänkatu, LVIS-järjestelmät

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitema tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11	5 900	4,3	0,9	5,2			2008	2009
Ed. raportti	5 900	4,3	0,9	5,2			2008	2009
Nykytilanne	5 900	4,3	0,9	5,2			06.2008	2010

Vastuuhenkilö:

Kv/H.Marstio

Siirretty talouden sopeuttamisen vuoksi

4681 Laajasalon yläaste perusparannus ja tilamuutoksia

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitema tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11	6 610	9,3	2,0	11,3			2006	2007, 2010
Ed. raportti	6 610	9,3	2,0	11,3	Kvsto 3/06		06.2006	06.2007
Nykytilanne	6 610	9,3	2,0	11,3	Kvsto 3/06		06.2006	07.2007

Vastuuhenkilö:

HKR/M.Pennanen

4682 Pakilan ala-aste, tekninen perusparannus

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitema tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11	3 100	2,5	0,6	3,1			2007	2008
Ed. raportti	4 792	3,4	0,8	4,2	Khs 6/06		06.2007	05.2008
Nykytilanne	4 792	3,4	0,7	4,1	Khs 6/06		08.2007	08.2008

Vastuuhenkilö:

HKR/A.Toivonen

Siirretty:

Mm. viemärien sukutustyö jouduttiin siirtämään kesään 2008, koska pinnoitusmenetelmät oli loppuunmyyty vuoden 2007 osalta. Myös käyttäjän liikuntasalin käyttötarpeet siirsivät töitä kesään 2008.

4683 Porolahden peruskoulu, Roihuvuorentie, LVIS-järjestelmät

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitema tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11	5 700	4,4	1,0	5,4			2011	2011
Ed. raportti	5 700	4,4	1,0	5,4			2011	2011
Nykytilanne	5 700	4,4	1,0	5,4			2010	2011

Vastuuhenkilö:

Kv/A.Nurmi

4684 Gymnasiet Lärkan / Haga lågstadieskola perusparannus

1-5 vaihetta, 1-3 VALMIS(ent.995015)

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitema tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11		4,1	0,9	5,0			2010	2011
Ed. raportti	5 639	1,5	0,3	1,9	Khs 6/01		2001	2011
Nykytilanne	5 639	1,5	0,3	1,9	Khs 6/01		2001	2013

Vastuuhenkilö:

Kv/A.Nurmi

Siirretty talouden sopeuttamisen vuoksi

4685 Hs Lönkan, perusparannus ja tilamuutoksia

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11	5 472	4,2	0,9	5,1			2007	2008
Ed. raportti	5 472	4,2	0,9	5,1	Kvsto 12/05		06.2007	08.2008
Nykytilanne	5 472	4,2	0,9	5,1	Kvsto 12/05		06.2007	08.2008

Vastuuhenkilö: HKR/J.Vierros

999030 Myllypuron yläasteen perusparannus 3 vaihetta

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11								
Ed. raportti	4 155	3,6	0,8	4,4	Kvsto 3/2000		05.2001	06.2008
Nykytilanne	4 155	5,8	1,3	7,1	Kvsto 3/2000		05.2001	06.2008

Vastuuhenkilö: HKR/S.Kivivuori 2-3vaiheet

1. valmis, 3. 6/06-10/06; 2. 6/07-6/08

999032 Maunulan ala-aste, perusparannus

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11							2002	2008
Ed. raportti	2 800	3,1	0,7	3,8	Kvsto9/2000		2002	03.2007
Nykytilanne	2 800	3,1	0,7	3,8	Kvsto9/2000		2002	3.2007

Vastuuhenkilö: E.Karhumaa, 4C HKR/S.Kivivuori

5 vaihetta, 4A valmis, 4B 06, 4C 07

999034 Laajasalon ala-aste, perusparannus

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11							2002	2010
Ed. raportti	3 065	2,9	0,6	3,5	Kvsto 10/01		09.2002	2011
Nykytilanne	3 065	2,9	0,6	3,5	Kvsto 10/01		09.2002	avoin

Vastuuhenkilö: Kv/A.Nurmi

2 vaihetta, 1. vaihe valmis

999035 Botby högstadie, perusparannus

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11							2002	2011
Ed. raportti	2 299	0,6	0,1	0,7	Oik 10/01		06.2002	2011
Nykytilanne	2 299	0,6	0,1	0,7	Oik 10/01		06.2002	avoin

Vastuuhenkilö: Kv/A.Nurmi

1. vaihe valmis

999043 Topeliuskolan, laaja perusparannus 4. vaihe

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11							2004	2006
Ed. raportti	2 391	2,8	0,6	3,4	Khs 12/03		06.2004	11.2006
Nykytilanne	2 391	2,8	0,6	3,4	Khs 12/03		06.2004	12.2006
						Vastuuhenkilö:		HKR/J.Vierros

VALMIS

999047 Roihuvuoren ala-aste, perusparannus

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11								
Ed. raportti		1,0	0,2	1,2			toteutus	avoin
Nykytilanne		1,0	0,2	1,2			toteutus	avoin
						Vastuuhenkilö:		Kv/A.Nurmi

999065 Vartiokylän ala-aste, tekninen perusparannus

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11							2006	2006
Ed. raportti	4 888	2,4	0,5	2,9	Kvsto 5/05		02.2006	01.2007
Nykytilanne	4 888	2,4	0,5	2,9	Kvsto 5/05		02.2006	12.2006
						Vastuuhenkilö:		HKR/A.Toivonen

VALMIS

999071 Svenska normallyceum paloturvallisuus-
parannukset

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11								
Ed. raportti		0,5	0,1	0,6		Kik 3/07	06.2007	12.2007
Nykytilanne		0,5	0,1	0,6			06.2007	12.2008
						Vastuuhenkilö:		Kv/H.Marstio, HKR/P.Kajaste

Siirretty:

Hanke ei ole saanut rakennuslupaa, edellyttää lisäsuunnittelua.

999073 Ressun peruskoulu
Ilmanvaihdon perusparannus

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11							2006	2007
Ed. raportti	4 695	1,5	0,3	1,8	Khs 10/05		06.2006	08.2007
Nykytilanne	4 695	1,5	0,3	1,8	Khs 10/05		06.2006	08.2007
						Vastuuhenkilö:		HKR/A.Lyytikäinen

999075 Käpylän ala-aste, salaojitus ja pihat

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11								2006
Ed. raportti		0,6	0,1	0,7	12/05		05.2006	11.2006
Nykytilanne		0,6	0,1	0,7	12/05		05.2006	11.2006
						Vastuuhenkilö:		HKR/P.Laanti

VALMIS

999076 Laajasalon ala-aste, perustusten ja pihojen
kosteuskorjaus

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11								
Ed. raportti	2 900	0,9	0,2	1,1	Khs 6/06		12.2006	07.2007
Nykytilanne	2 900	0,9	0,2	1,1	Khs 6/06		12.2006	07.2007
						Vastuuhenkilö:		HKR/P.Laanti

999077 Elaintarhan a-a, keittiön ja ruokasalin peruskorjaus

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
Ed. raportti								
Nykytilanne	190	0,5	0,1	0,6			06.2007	09.2007
						Vastuuhenkilö:		HKR/S.Mustajärvi

AMMATTIOPETUSTOIMI

5516 Käpylän koulutusyksikkö, tekniikan ala

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11								
Ed. raportti		0,5	0,1	0,6			avoin	avoin
Nykytilanne		0,5	0,1	0,6			2011	2012
						Vastuuhenkilö:		Kv/A.Nurmi

55101 Heltech Haagan koulutusyksikön peruskorjaus

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11		7,5	1,6	9,1			2007	2008
Ed. raportti	16 800	7,4	1,6	9,1		Kvsto 3/07	03.2008	2010
Nykytilanne	16 959	21,7	4,8	26,5		Kvsto 10/07	04.2008	2010
						Vastuuhenkilö:		HKR/T.Heinranta

hankesuunnitelma valmis, hankepäättös tekemättä

AMMATTIKORKEAKOULU

5523 Tukholmankatu 10, laajennus

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11	3 500	8,4	1,8	10,2			2008	2010
Ed. raportti	3 500	8,2	1,8	10,0		2006	2008	2010
Nykytilanne	3 500	8,4	1,8	10,2		2008	2010	2012

Vastuhenkilö: HKR/R.Lappalainen

*Siirretty:**Tarveselvitys tekeillä, valmistuu 2007.*

5524 Tekniikka ja liikenne, toiminnalliset muutokset

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11								
Ed. raportti		6,9	1,5	8,4			toteutus	avoin
Nykytilanne		6,9	1,5	8,4			toteutus	avoin

Vastuhenkilö: Kv/ J.Snellman

Ei toteuteta, jos Itä-Helsinki hanke käynnistyy

5536 Agricolankatu 1-3, tekniikka- ja liikenne

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11		22,3	4,9	27,2			2009	2011
Ed. raportti		22,3	4,9	27,2			2009	2011
Nykytilanne		22,3	4,9	27,2			2009	2011

Vastuhenkilö: Kv/J.Snellman

Ei tehdä, jos Itä-Helsinki-hanke toteutuu

55002 Tekniikka ja liikenne, kone- rakennustekniikka

Itä-Helsinki hanke 1. vaihe, tarveselvitys tehty

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11								
Ed. raportti	19 700	33,4	7,3	40,7			toteutus	avoin
Nykytilanne	19 700	33,4	7,3	40,7			toteutus	avoin

Vastuhenkilö: Kv/ J.Snellman

TYÖVÄENOPISTO

6100 Helsinginkatu 26 STO, perusparannus

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11		7,7	1,7	9,3			2008	2010
Ed. raportti	8 760	7,7	1,7	9,3			2008	2010
Nykytilanne	8 760	11,3	2,5	13,8	Kvsto 4/07		2008	2010

Vastuhenkilö: HKR/A.Lyytikäinen

ARBIS

62001 Dagmarinkatu 3 Arbis, peruskorjaus

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11	6 149	11,0	2,4	13,4			2010	2012
Ed. raportti	6 149	10,3	2,3	12,6			2010	2012
Nykytilanne	6 149	10,3	2,3	12,6			2010	2012
Vastuuhenkilö:							Kv/V.Uusikangas	

KIRJASTOTOIMI

6583 Töölön kirjaston perusparannus

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11	2 518	3,0	0,7	3,7			2009	2010
Ed. raportti	2 518	3,0	0,7	3,7			2009	2010
Nykytilanne	2 518	3,0	0,7	3,7			2009	2010
Vastuuhenkilö:							Kv/J.Snellman	

6584 Käpylän kirjaston perusparannus

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11	490	0,9	0,2	1,1			2008	2009
Ed. raportti	490	0,9	0,2	1,1			2008	2009
Nykytilanne	490	0,9	0,2	1,1			2008	2009
Vastuuhenkilö:							Kv/J.Snellman	

KULTTUURITOIMI

8635 Kanneltalo, muutos- ja laajennustyö

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11	930	2,3	0,5	2,8			2007	2008
Ed. raportti	1 740	2,3	0,5	2,8	Khs 10/06		08.2007	06.2008
Nykytilanne	1 740	2,3	0,5	2,8	Khs 10/06		12.2007	10.2008
Vastuuhenkilö:							HKR/M.Pennanen	

*Siirretty:**Tilaaaja on siirtänyt hanketta.*

KAUPUNGINMUSEO

6600 Kokoelma- ja konservointikeskus
Yhteishanke kaupungin taidemuseon kanssa

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11	28 500	48,7	10,7	59,4			2010	2012
Ed. raportti	28 500	48,7	10,7	59,4			2010	2012
Nykytilanne	28 500	48,7	10,7	59,4			2010	2012
Vastuhenkilö:							Kv/V.Uusikangas	

KAUPUNGIN TAIDEMUSEO

66001 Kokoelma- ja konservointikeskus
Yhteishanke kaupungin museon kanssa

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11								
Ed. raportti								
Nykytilanne	5 000	9,5	2,1	11,6			2010	2012
Vastuhenkilö:							Kv/V.Uusikangas	

NUORISOTOIMI

7533 Viikin nuorisotalo

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11	596	1,1	0,2	1,4			2008	2009
Ed. raportti	596	1,1	0,2	1,4			2008	2009
Nykytilanne	596	1,1	0,2	1,4			2008	2009
Vastuhenkilö:							Kv/J.Snellman	

*Siirretty taloussuunnitelman mukaisesti*799063 Arabianrannan nuorisotila
yhteishanke, Arabia 2

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11							2008	2009
Ed. raportti	500						2008	2008
Nykytilanne	500						2008	2008
Vastuhenkilö:							Kv/J.Snellman	

SOSIAALITOIMI

2657 Lp Kaisaniemi

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitelmä tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11	230	0,7	0,2	0,9			2008	2009
Ed. raportti	230	0,7	0,2	0,9			2008	2009
Nykytilanne	230	0,7	0,2	0,9			2009	2010

Vastuuhenkilö: K.Hinkkanen

Siirretty talouden sopeuttamisen vuoksi

2740 Lpk Vikkeri

toteutuu vain päiväkotihankkeena

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitelmä tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11	1 075	2,7	0,6	3,3			2007	2008
Ed. raportti	1 000	2,7	0,6	3,3	Khs 05/06		06.2007	06.2008
Nykytilanne	1 000	2,7	0,6	3,3	Khs 05/06		06.2007	06.2008

Vastuuhenkilö: HKR/M.Halttunen

2752 Lpk Kurkimoisio

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitelmä tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11	700	1,8	0,4	2,2			2009	2010
Ed. raportti	720	1,8	0,4	2,2		2006	2009	2010
Nykytilanne	720	1,8	0,4	2,2		2006	2010	2011

Vastuuhenkilö:

Siirretty taloussuunnitelman mukaisesti

2756 Lpk Fallbacka

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitelmä tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11	700	1,8	0,4	2,2			2010	2011
Ed. raportti	720	1,8	0,4	2,2		2006	2010	2011
Nykytilanne	720	1,8	0,4	2,2		2006	2011	2012

Vastuuhenkilö:

Siirretty talouden sopeuttamisen vuoksi

2757 Lpk Inkivääri (Paulig)

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitelmä tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11	940	2,5	0,6	3,1			2007	2008
Ed. raportti	940	2,5	0,5	3,0	Khs 9/06		04.2007	03.2008
Nykytilanne	900	2,5	0,5	3,0	Khs 9/06		05.2007	04.2008

Vastuuhenkilö: HKR/M.Pennanen

2760 Lpk Latokartano 9
vuokrahanke

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11								
Ed. raportti	460						2007	2008
Nykytilanne	460						2007	2008

Vastuuhenkilö:

2783 Lp Kuusenkulma, Länsi-Pakila

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11	210	0,7	0,2	0,9			2010	2011
Ed. raportti	210	0,7	0,2	0,9			2010	2011
Nykytilanne	210	0,7	0,2	0,9			2011	2012

Vastuuhenkilö:

Siirretty talouden sopeuttamisen vuoksi

2792 Lp Fallkulla

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11	300	0,7	0,2	0,9			2010	2011
Ed. raportti	300	0,7	0,2	0,9			2010	2011
Nykytilanne	300	0,7	0,2	0,9			2011	2012

Vastuuhenkilö:

Siirretty talouden sopeuttamisen vuoksi

2796 Lpk Aalto (Arabia pohjoinen)

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11	1 200	3,0	0,7	3,7			2007	2008
Ed. raportti	1 200	3,0	0,7	3,7			08.2007	06.2008
Nykytilanne	1 200	3,0	0,7	3,7			08.2007	06.2008

Vastuuhenkilö:

HKR/O.Venho

2798 Lpk Myllypuro tai Rppk Myllypuro
vuokratila

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11	450						2007	2008
Ed. raportti	450						2007	2008
Nykytilanne	450						2007	2008

Vastuuhenkilö:

2800 Lpk Viikki Latok 5. alue

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11	950	2,4	0,5	2,9			2011	2012
Ed. raportti	950	2,4	0,5	2,9			2011	2012
Nykytilanne	950	2,4	0,5	2,9			2012	2013

Vastuhenkilö:

Siirretty talouden sopeuttamisen vuoksi

2801 Lpk Arabia II

Opev

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11	950						2008	2009
Ed. raportti	950						2008	2009
Nykytilanne	950						2008	2009

Vastuhenkilö:

2802 Lpk Viikinmäki, länsi (HOAS)

vuokrahanke

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11	450						2010	2011
Ed. raportti	460						2010	2011
Nykytilanne	460						2010	2011

Vastuhenkilö:

2804 Lpk Nalle, peruskorjaus

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11	486	0,7	0,2	0,9			2010	2011
Ed. raportti	486	0,7	0,2	0,9			2010	2011
Nykytilanne	486	0,7	0,2	0,9			2010	2011

Vastuhenkilö:

2805 Lpk Pukinmäki, peruskorjaus

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11	384	0,6	0,1	0,7			2011	2011
Ed. raportti	384	0,6	0,1	0,7			2011	2011
Nykytilanne	384	0,6	0,1	0,7			2011	2011

Vastuhenkilö:

2810 Lp Vuosaren pohjoinen ostoskeskus
uudisrakennus

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11	300	0,7	0,2	0,9			2011	2011
Ed. raportti	300	0,7	0,2	0,9			2011	2011
Nykytilanne	300	0,7	0,2	0,9			2011	2011

Vastuuhenkilö:

2819 Lpk Pajalahti, korvaava uudishanke

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11	1 400	3,5	0,8	4,3			2007	2008
Ed. raportti	1 400	3,5	0,8	4,3			2007	2008
Nykytilanne	1 400	3,5	0,8	4,3			2007	2008

Vastuuhenkilö:

2827 Lp Linja, uusi rakennus

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11	250	0,7	0,2	0,9			2007	2008
Ed. raportti	250	0,7	0,2	0,9			2007	2008
Nykytilanne	250	0,7	0,2	0,9			2007	2008

Vastuuhenkilö:

2828 Lpk Toivo
ent. Korttelitalo Latokartano 6 (lpk+l p Toivo)

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11	1 450	3,6	0,8	4,4			2008	2009
Ed. raportti	1 450	3,6	0,8	4,4			2008	2009
Nykytilanne	1 400	3,8	0,8	4,6	Khs 5/07		2008	2009

Vastuuhenkilö:

2829 Lpk Melissa (Latokartano 7)
vuokratilahanke

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11	450						2006	2007
Ed. raportti	460						2006	2007
Nykytilanne	460						2006	2007

Vastuuhenkilö:

Sato

2831 Korttelitalo Viikinmäki 2, lpk, lp, opev

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11	970						2009	2010
Ed. raportti	970						2009	2010
Nykytilanne	970						2010	2011

Vastuhenkilö:

*Siirretty talouden sopeuttamisen vuoksi*2834 Lpk Lehtisaari
yhteishanke opev.

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11	700	1,8	0,4	2,2			2009	2010
Ed. raportti	700	1,8	0,4	2,2			2009	2010
Nykytilanne	700	1,8	0,4	2,2			2009	2010

Vastuhenkilö:

2838 Lpk Kannel, peruskorjaus

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11	1 004	1,8	0,4	2,2			2007	2007
Ed. raportti	1 004	1,8	0,4	2,2			01.2007	09.2007
Nykytilanne	1 004	1,8	0,4	2,2			01.2007	11.2007

Vastuhenkilö:

HKR/O.Venho

2846 Lpk Sepänmäki
korvaa purettavan

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11	945	2,5	0,6	3,1			2008	2009
Ed. raportti	945	2,5	0,6	3,1		3/2007	2008	2009
Nykytilanne	945	2,5	0,6	3,1		3/2007	2010	2011

Vastuhenkilö:

Siirretty talouden sopeuttamisen vuoksi

2849 Lpk Arabia III, opev

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11								
Ed. raportti	600						2008	2009
Nykytilanne	600						2008	2009

Vastuhenkilö:

2854 Lpk Leppäsuo

Ks Kv:n hanke 8626 Hietaniemenkatu 9

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11	1 290						2007	2008
Ed. raportti	1 290						2007	2008
Nykytilanne	1 290						2009	2010

Vastuhenkilö:

Siirretty taloussuunnitelman mukaisesti

2863 Lpk Tiuku peruskorjaus

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11	1 024	1,5	0,3	1,8			2010	2011
Ed. raportti	1 024	1,5	0,3	1,8			2010	2011
Nykytilanne	1 024	1,5	0,3	1,8			2010	2011

Vastuhenkilö:

2865 Lpk Tonttula peruskorjaus

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11	1 012	1,6	0,4	2,0			2011	2012
Ed. raportti	1 012	1,6	0,4	2,0			2011	2012
Nykytilanne	1 012	1,6	0,4	2,0			2011	2012

Vastuhenkilö:

2879 Lpk Laajasuo, (vaihtoehto Kylänevan peruskorjaus)

Vuokratila

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11	700						2008	2009
Ed. raportti	700						2008	2009
Nykytilanne	700						2008	2009

Vastuhenkilö:

2888 Asukaspuisto Vartiokylä

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11	300	0,7	0,2	0,9			2009	2009
Ed. raportti	300	0,7	0,2	0,9		2007	2009	2009
Nykytilanne	300	0,7	0,2	0,9		2007	2010	2010

Vastuhenkilö:

Siirretty talouden sopeuttamisen vuoksi

2892 Lp Isonneva, uudisrakennus

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11	250	0,7	0,2	0,9			2007	2008
Ed. raportti	250	0,7	0,2	0,9			2007	2008
Nykytilanne	250	0,7	0,2	0,9			2010	2010

Vastuhenkilö:

Siirretty talouden sopeuttamisen vuoksi

2895 Lpk Vilppula, peruskorjaus

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11	889	1,3	0,3	1,6			2009	2010
Ed. raportti	889	1,3	0,3	1,6		2007	2009	2010
Nykytilanne	889	1,3	0,3	1,6		2007	2009	2010

Vastuhenkilö:

2896 Lp Tapuli, uusi rakennus

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11	250	0,7	0,2	0,9			2010	2011
Ed. raportti	250	0,7	0,2	0,9			2010	2011
Nykytilanne	250	0,7	0,2	0,9			2011	2012

Vastuhenkilö:

Siirretty talouden sopeuttamisen vuoksi

2898 Korttelitalo (Asukaspuisto) Ilomäki, lpk+lp

Tehdään uudet suunnitelmat

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11	1 450	3,3	0,7	4,0			2006	2007
Ed. raportti	1 466	3,4	0,7	4,1	Khs 4/04		04.2007	06.2008
Nykytilanne	1 466	3,4	0,7	4,1	Khs 4/04	Khs 6/07	10.2007	11.2008

Vastuhenkilö:

HKR/O.Venho

*Siirretty:**Uudet suunnitelmat edellyttävät hankesuunnitelman uudelleen käsittelyä.*

2900 Lpk Jousi, peruskorjaus

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11	1 091	1,7	0,4	2,0			2007	2008
Ed. raportti	1 091	1,7	0,4	2,0			2007	2008
Nykytilanne	1 091	1,7	0,4	2,0			2008	2009

Vastuhenkilö:

Siirretty talouden sopeuttamisen vuoksi

2903 Lp Mustapuro

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitema tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11	250	0,7	0,2	0,9			2009	2009
Ed. raportti	250	0,7	0,2	0,9			2009	2009
Nykytilanne	250	0,7	0,2	0,9			2011	2011

Vastuhenkilö:

Siirretty taloussuunnitelman mukaisesti

2908 Lpk Lokki, peruskorjaus

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitema tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11	957	1,7	0,4	2,1			2006	2007
Ed. raportti	957	1,7	0,4	2,1			01.2007	09.2007
Nykytilanne	957	1,7	0,4	2,1			01.2007	11.2007

Vastuhenkilö:

HKR/O.Venho

2912 Korttelitalo Kanava

Yhteishanke Opev

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitema tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11	700						2008	2010
Ed. raportti	720						2008	2010
Nykytilanne	720						2008	2010

Vastuhenkilö:

2916 Lpk Valkea, peruskorjaus

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitema tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11	963	1,4	0,3	1,7			2007	2008
Ed. raportti	963	1,4	0,3	1,7		12/06	11.2007	06.2008
Nykytilanne	1 045	1,8	0,4	2,2	Khs 3/07		01.2008	09.2008

Vastuhenkilö:

HKR/M.Laurila

*Siirretty:**Aikataulu on muutettu hankesuunnittelun yhteydessä.*

2918 Lpk Savela, peruskorjaus

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitema tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11	739	1,1	0,2	1,3			2007	2008
Ed. raportti	739	1,1	0,2	1,3		2006	2007	2008
Nykytilanne	739	1,5	0,3	1,8	Khs 5/07		2007	2008

Vastuhenkilö:

Kv/M.Hukkanen

2919 Lpk Ylä-Malmi, peruskorjaus

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11	872	1,4	0,3	1,7			2006	2006
Ed. raportti	872	1,2	0,3	1,5	Khs 2/05		01.2006	11.2006
Nykytilanne	835	1,2	0,3	1,5	Khs 2/05		01.2006	11.2006
Vastuuhenkilö:							HKR/S.Kivivuori	

VALMIS

2921 Lpk Koralli, uudisrakennus

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11	1 294	1,8	0,4	2,2			2007	2008
Ed. raportti	1 294	1,8	0,4	2,2		2006	2007	2008
Nykytilanne	1 294	1,8	0,4	2,2			2010	2011
Vastuuhenkilö:								

Siirretty talouden sopeuttamisen vuoksi

2922 Lp Vuosaari, Lohikäärme, uusi rakennus

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11	250	0,7	0,2	0,9			2008	2009
Ed. raportti	250	0,7	0,2	0,9			2008	2009
Nykytilanne	250	0,7	0,2	0,9			2008	2009
Vastuuhenkilö:								

2927 Korttelitalo Latokartano
yhteishanke Opev

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11								
Ed. raportti	950						2007	2008
Nykytilanne	950						2007	2008
Vastuuhenkilö:								

2929 Lpk Sinivuokko
Opetustoimen hanke

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11	175						2008	2009
Ed. raportti	175						2008	2009
Nykytilanne	175							
Vastuuhenkilö:								

EI TOTEUTETA

2933 Lpk Nummi, peruskorjaus

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11	820	1,2	0,3	1,5			2010	2011
Ed. raportti	820	1,2	0,3	1,5		2006	2010	2011
Nykytilanne	820	1,2	0,3	1,5			2010	2011

Vastuuhenkilö:

2935 Lpk Meritähti, peruskorjaus

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11	1 000	1,5	0,3	1,8			2009	2009
Ed. raportti	1 000	1,5	0,3	1,8			2009	2009
Nykytilanne	1 000	1,5	0,3	1,8			2011	2012

Vastuuhenkilö:

Siirretty talouden sopeuttamisen vuoksi

2936 Lpk Keula, pk

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11	1 199	0,4	0,1	0,5			2011	2011
Ed. raportti	1 199	0,4	0,1	0,5		2006	2011	2011
Nykytilanne	1 199	1,9	0,4	2,3			2012	2012

Vastuuhenkilö:

Siirretty talouden sopeuttamisen vuoksi

2940 Lpk pikku-Prinssi, peruskorjaus

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11	839	1,3	0,3	1,6			2009	2010
Ed. raportti	839	1,3	0,3	1,6			2009	2010
Nykytilanne	839	1,3	0,3	1,6			2009	2010

Vastuuhenkilö:

2941 Lpk Tilhi, peruskorjaus

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11	1 289	1,8	0,4	2,2			2009	2010
Ed. raportti	1 289	1,8	0,4	2,2		2006	2009	2010
Nykytilanne	1 289	1,8	0,4	2,2			2010	2011

Vastuuhenkilö:

Siirretty talouden sopeuttamisen vuoksi

2942 Lpk Naava, peruskorjaus

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitelmä tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11	757	1,2	0,3	1,5			2010	2011
Ed. raportti	757	1,2	0,3	1,5		2006	2010	2011
Nykytilanne	757	1,2	0,3	1,5			2011	2012

Vastuuhenkilö:

Siirretty talouden sopeuttamisen vuoksi

2945 Lpk Porolahti peruskorjaus

Helsingin Palveluasunnot Oy

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitelmä tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11	833	1,3	0,3	1,6			2010	2011
Ed. raportti	833	1,3	0,3	1,6			2010	2011
Nykytilanne	833	1,3	0,3	1,6			2010	2011

Vastuuhenkilö:

2950 Lpk Puotinharju peruskorjaus

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitelmä tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11	839	1,5	0,3	1,9			2007	2008
Ed. raportti	839	1,4	0,3	1,7			2007	2008
Nykytilanne	839	1,4	0,3	1,7			08.2008	05.2009

Vastuuhenkilö:

HKR/O.Venho

*Siirretty talouden sopeuttamisen vuoksi**hankepääätös puuttuu*

3302 Kestikujan asuntola, uusi rakennus

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitelmä tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11	722	1,5	0,3	1,8			2006	2007
Ed. raportti	722	1,5	0,3	1,8	Klk 2/06		02.2007	12.2007
Nykytilanne	722	1,9	0,4	2,3	Khs 5/07		05.2007	03.2008

Vastuuhenkilö:

HKR/M.Haltunen

Siirretty:

Tarjoukset ylittivät kolmannenkin urakkalaskennan jälkeen tavoitehinnan, josta syystä KV / tilakeskus päätti esittää enimmäishinnan korotusta. Korotus hyväksyttiin ja hankkeen kokonaistoteutusaika on uuden urakkaohjelman mukainen.

3516 Hyvölän kesäkoti, peruskorjaus

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitelmä tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11	505	0,8	0,2	0,9			2011	2011
Ed. raportti	505	0,8	0,2	0,9			2011	2011
Nykytilanne	505	0,8	0,2	0,9			2011	2011

Vastuuhenkilö:

3517 Outamon oppilaskoti, ykkönen ja kakkonen

(Outamo os. rak. Korvaava rakennus)

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11	460	2,0	0,4	2,4			2006	2007
Ed. raportti	873	2,0	0,4	2,4		avoin	toteutus	avoin
Nykytilanne	873	2,0	0,4	2,4		avoin	toteutus	avoin
Vastuuhenkilö:							HKR/M.Haltunen	

3518 Outamon oppilaskoti päärakennus, peruskorjaus

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11	596	0,9	0,2	1,1			2010	2011
Ed. raportti	596	0,9	0,2	1,1			2010	2011
Nykytilanne	596	0,9	0,2	1,1			2011	2012
Vastuuhenkilö:								

Siirretty talouden sopeuttamisen vuoksi

3521 Outamon oppilaskoti, rak. 1C, peruskorjaus

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11	640	1,2	0,3	1,4			2009	2010
Ed. raportti	640	1,2	0,3	1,4			2009	2010
Nykytilanne	640	1,2	0,3	1,4			2009	2010
Vastuuhenkilö:								

3522 Naulakallio os A, Kuusela peruskorjaus

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11	339	0,6	0,1	0,7			2007	2007
Ed. raportti	339	0,6	0,1	0,7			08.2007	12.2007
Nykytilanne	339	0,6	0,1	0,7			08.2007	12.2007
Vastuuhenkilö:							Kv/K.Hinkkanen	

3524 Naulakallio os. C, Honkala peruskorjaus

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11	293	0,6	0,1	0,7			2006	2006
Ed. raportti	293	0,6	0,1	0,7			12.2006	05.2007
Nykytilanne	293	0,6	0,1	0,7			12.2006	05.2007
Vastuuhenkilö:							Kv/K.Hinkkanen	

3525 Hyvösen lastenkoti, hallintorak.+nuoriso-os.+lasten osastot

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitelmä tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11	2 003	2,5	0,6	3,1			2006	2007
Ed. raportti		2,2	0,5	2,7			05.2006	05.2007
Nykytilanne		2,2	0,5	2,7			06.2006	05.2007

Vastuuhenkilö: HKR/A.Lyytikäinen

3532 Ensihuoltolaitoksen uudet tilat

Hankesuunnitelma valmistuu 4/07

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitelmä tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11	1 700	4,3	0,9	5,2			2008	2009
Ed. raportti	1 700					2007		
Nykytilanne	1 700					2007	2008	2009

Vastuuhenkilö: HKR/K.Tähtinen

3534 Naulakallio rak. 4, peruskorjaus

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitelmä tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11	826	1,3	0,3	1,6			2009	2010
Ed. raportti	826	1,3	0,3	1,6		2007	2009	2010
Nykytilanne	826	1,3	0,3	1,6		2007	2009	2010

Vastuuhenkilö:

3552 Killinmäki os. 3-5, pk

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitelmä tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11	6 000	6,0	1,3	7,3			2008	2010
Ed. raportti	6 000	6,0	1,3	7,3			2008	2010
Nykytilanne	6 000	6,0	1,3	7,3			2010	2011

Vastuuhenkilö:

Siirretty talouden sopeuttamisen vuoksi

3561 Sofianlehto, B-rakennus

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitelmä tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11	4 300	6,4	1,4	7,8			2011	2012
Ed. raportti	4 300	6,4	1,4	7,8			2011	2012
Nykytilanne	4 300	6,4	1,4	7,8			2012	2013

Vastuuhenkilö:

Siirretty talouden sopeuttamisen vuoksi

3563 Tervalampi, naisten osasto

hankesuunnitelma valmistuu 2/07

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitelma tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11	600	1,1	0,2	1,3			2007	2008
Ed. raportti	600	1,2	0,3	1,5		2007	2008	2008
Nykytilanne	600	1,2	0,3	1,5		2007	2008	2008
Vastuhenkilö:							HKR/M.Halttunen	

3565 Haagan nuorisokoti

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitelma tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11	770	1,1	0,2	1,3			2006	2006
Ed. raportti	820	1,1	0,2	1,3	8/04		01.2007	09.2007
Nykytilanne	820	0,6	0,1	0,8	8/04		02.2007	10.2007
Vastuhenkilö:							Kv/M.Hukkanen	

3567 Vaahterapihan vastaanottokoti, korvaavat tilat

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitelma tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11	553	1,0	0,2	1,2			2007	2008
Ed. raportti	922	1,1	0,2	1,4		Kik 11/06	08.2007	06.2008
Nykytilanne	922	1,1	0,2	1,4	Kik 12/06		08.2007	06.2008
Vastuhenkilö:							HKR/M.Halttunen	

4018 Kustaankartano E-rak.

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitelma tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11	2 900	0,7	0,2	0,9			2011	2011
Ed. raportti	2 900	0,7	0,2	0,9			2011	2011
Nykytilanne	2 900	0,7	0,2	0,9			2012	2012
Vastuhenkilö:								

Siirretty talouden sopeuttamisen vuoksi

4019 Kustaankartano D-rakennus

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitelma tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11	2 700	4,5	1,0	5,5			2008	2011
Ed. raportti	2 700	4,5	1,0	5,5			2008	2011
Nykytilanne	2 700	4,5	1,0	5,5			2010	2011
Vastuhenkilö:								

4022 Kustaankartanon siirtotilojen väestönsuoja

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitelmä tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11	180	0,3	0,1	0,4			2007	2007
Ed. raportti								
Nykytilanne	180	0,7	0,1	0,8			10.2007	8.2008

Vastuuhenkilö: HKR/M.Halttunen

4025 Kontulan vanhainkoti ja palvelukeskus, uudisrakennus
kiinteistöosakeyhtiö

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitelmä tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11	15 000	0,0	0,0	0,0			2007	2009
Ed. raportti	17 050	36,0	7,9	43,9	5/05		03.2007	03.2009
Nykytilanne	17 050	36,0	7,9	43,9	5/05		06.2007	06.2009

Vastuuhenkilö: HKR/M.Katainen

Siirretty:

*Suunnitteluun annettiin lisäaikaa 3D-mallinnuksesta ja kustannuslaskentaruuhkasta johtuen.
Lisäksi urakkatarjouslaskentaan on urakoitsijoiden pyynnöstä annettu lisäaikaa.*

4026 Kustaankartanon G-rakennus peruskorjaus

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitelmä tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11	3 600	5,7	1,2	6,9			2005	2007
Ed. raportti	3 600	5,7	1,2	6,9	5/05		01.2006	01.2007
Nykytilanne	3 600	5,7	1,2	6,9	5/05		01.2006	03.2007

Vastuuhenkilö: HKR/M.Halttunen

VALMIS, Pihatyöt -06.2007

TERVEYSTOIMI

1595 Läntinen yhteispäivystys

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitelmä tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11		31,6	7,0	38,6			2007	2009
Ed. raportti	11 700	30,1	6,6	36,7	Kvsto 11/05		06.2007	12.2008
Nykytilanne	11 700	30,1	6,6	36,7	Kvsto 11/05		05.2007	04.2009

Vastuuhenkilö: HKR/A.Toivonen

Siirretty:

Maanvuokrasopimuksen allekirjoituksen viivästyminen.

1596 Itäinen yhteispäivystys

n. 30Me +Malmi, rakennusten 3 ja 14 vuodeosastojen korjaus

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11	17 340	41,7	9,2	50,9			2011	2012-
Ed. raportti	17 340	41,7	9,2	50,9			2011	2012-
Nykytilanne	17 340	41,7	9,2	50,9		10/07	2010	2013
Vastuuhenkilö:							HKR/K.Tähtinen	

Siirretty talouden sopeuttamisen vuoksi

1597 Myllypuron terveysasema

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11		12,0	2,6	14,6			2010	2012
Ed. raportti		12,0	2,6	14,6			2010	2012
Nykytilanne		12,0	2,6	14,6			2010	2012
Vastuuhenkilö:							HKR/P.Kajaste	

2061 Myllypuro, ravintokeskus

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11								
Ed. raportti		1,4	0,3	1,7				
Nykytilanne		1,4	0,3	1,7				
Vastuuhenkilö:								

2066 Laakson sairaala, rakennus 4 itä-osa

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11	2 749	7,8	1,7	9,5			2006	2007
Ed. raportti	2 749	7,5	1,6	9,1	Kvsto 11/05		04.2007	04.2008
Nykytilanne	2 749	7,5	1,6	9,1	Kvsto 11/05		04.2007	04.2008
Vastuuhenkilö:							HKR/J.Vierros	

2068 Laakson sairaala rakennus 1

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11		2,2	0,5	2,7			2001	2012
Ed. raportti		2,2	0,5	2,7			2009	2012
Nykytilanne		2,2	0,5	2,7			2009	2012
Vastuuhenkilö:								

2070 Laakso, rakennus 4, länsiosa

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitelmä tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11		6,5	1,4	7,9			2009	2011
Ed. raportti		6,5	1,4	7,9	Kik 4/05		2009	2011
Nykytilanne		6,5	1,4	7,9	kik 4/05		2009	2011

Vastuuhenkilö:

2071 Aurora rak. 2

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitelmä tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11								
Ed. raportti	3 091	2,2	0,5	2,7			avoin	avoin
Nykytilanne	3 091	2,2	0,5	2,7			avoin	avoin

Vastuuhenkilö:

2073 Laakson sairaala, rak. 2, infektio-osasto

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitelmä tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11		3,0	0,7	3,7			2006	2007
Ed. raportti	1 503	2,9	0,6	3,6	Khs 8/06		04.2007	04.2008
Nykytilanne	1 503	2,9	0,6	3,5	Khs 8/06		04.2007	04.2008

Vastuuhenkilö: HKR/J.Vierros

2074 Aurora rak. 9

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitelmä tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11								
Ed. raportti	1 250	1,2	0,3	1,5			avoin	avoin
Nykytilanne	1 250	1,2	0,3	1,5			avoin	avoin

Vastuuhenkilö:

2078 Malmin sairaala, rak G18 fysioterapia ja
apuvälineyksikkö

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitelmä tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11		1,7	0,4	2,1			2006	2008
Ed. raportti	1 111	1,7	0,4	2,1	Khs 10/06		2007	2008
Nykytilanne	1 114	1,7	0,4	2,1	Khs 10/06		08.2007	06.2008

Vastuuhenkilö: HKR/M.Myllymäki

Siirretty taloussuunnitelman mukaisesti

2081 Aurora väestönsuoja

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitelmä tilanne	tavoite	Rakentaminen	
							alkaa	loppuu
TS 07-11	1 050	2,5	0,6	3,1			2009	2010
Ed. raportti	1 050	2,5	0,6	3,1			2009	2010
Nykytilanne	1 050	2,5	0,6	3,1			2009	2010

Vastuuhenkilö:

2085 Kivelän sairaala rakennus 25, hammashuolto

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitelmä tilanne	tavoite	Rakentaminen	
							alkaa	loppuu
TS 07-11		2,1	0,5	2,6			2006	2006
Ed. raportti		2,0	0,4	2,4		12/06	2007	2007
Nykytilanne	1 330	2,0	0,4	2,4	Khs 03/07		09.2007	07.2008

Vastuuhenkilö:

HKR/ M.Haltunen

*Siirretty:**Aikataulu on tarkentunut suunnittelun aikana, sovittu myös käyttäjän kanssa.*

2087 Kivelän sairaala, rakennus 3 peruskorjaus

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitelmä tilanne	tavoite	Rakentaminen	
							alkaa	loppuu
TS 07-11		4,4	1,0	5,4			2010	2010
Ed. raportti	1 315	4,4	1,0	5,4			2009	2010
Nykytilanne	1 315	4,4	1,0	5,4			2009	2010

Vastuuhenkilö:

2091 Laakson sairaala rakennus 12

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitelmä tilanne	tavoite	Rakentaminen	
							alkaa	loppuu
TS 07-11		4,5	1,0	5,5			2011	2012
Ed. raportti		4,5	1,0	5,5			2011	2012
Nykytilanne		4,5	1,0	5,5			2011	2012

Vastuuhenkilö:

2096 Koskelan sairaala rak. N vaiheet 2 ja 3

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitelmä tilanne	tavoite	Rakentaminen	
							alkaa	loppuu
TS 07-11		5,0	1,1	6,1			2008	2009
Ed. raportti		5,0	1,1	6,1			2008	2009
Nykytilanne		5,0	1,1	6,1			2008	2009

Vastuuhenkilö:

2097 Suursuo, yhdysosan peruskorjaus

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitelmä tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11		2,0	0,4	2,4			2010	2010
Ed. raportti		2,0	0,4	2,4			2010	2010
Nykytilanne		2,0	0,4	2,4			2010	2010

Vastuhenkilö:

2098 Koskelan sairaala, rakennus F

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitelmä tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11		0,5	0,1	0,6			2010	2010
Ed. raportti		0,5	0,1	0,6			2010	2010
Nykytilanne		0,5	0,1	0,6			2010	2010

Vastuhenkilö:

2099 Kivelän sairaala, rak. 9 osastot 1-5
terveyskeskussairaaloiden korjaushjelma

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitelmä tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11								
Ed. raportti	1 105	3,3	0,7	4,0	Khs 3/97		toteutus	avoin
Nykytilanne	1 105	3,3	0,7	4,0	Khs 3/97		toteutus	avoin

Vastuhenkilö:

299076 Herttoniemen sairaala rak. C osastot

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitelmä tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11								
Ed. raportti		1,3	0,3	1,6			2009	2010
Nykytilanne		1,3	0,3	1,6			2009	2010

Vastuhenkilö:

299077 Myllypuron sairaala osastot 3-4 ak

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitelmä tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11								
Ed. raportti		1,0	0,2	1,2			2008	2010
Nykytilanne		1,0	0,2	1,2			2008	2010

Vastuhenkilö:

299078 Myllypuron sairaala, ilmanvaihto

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitelmä tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11								
Ed. raportti		1,1	0,2	1,3			toteutus	avoin
Nykytilanne		1,1	0,2	1,3			2007	2009

Vastuhenkilö:

299079 Koskelan apuvälinekeskus, palvelukeskus

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11								
Ed. raportti	1 600	2,0	0,4	2,4			toteutus	avoin
Nykytilanne	1 600	2,0	0,4	2,4			toteutus	avoin

Vastuhenkilö:

299083 Malmin terveysasema, muutostyö

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11							2006	2007
Ed. raportti		1,0	0,2	1,2			04.2007	10.2007
Nykytilanne		1,0	0,2	1,2			04.2007	10.2007

Vastuhenkilö:

Kv/A.Löfström

299084 Vironniemen hammashoitola

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11								
Ed. raportti		0,6	0,1	0,7			01.2007	04.2007
Nykytilanne		0,6	0,1	0,7			01.2007	05.2007

Vastuhenkilö:

Kv/S.Heikkinen

KIINTEISTÖTOIMI

2060 Koskelan sairaala, ravintokeskus

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11	4 525	8,8	1,9	10,7			2008	2010
Ed. raportti	4 525	8,8	1,9	10,7			2008	2010
Nykytilanne	4 525	8,8	1,9	10,7			2008	2010

Vastuhenkilö:

HKR/K.Tahtinen

2067 Laakso, ravintokeskus

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11	2 365	4,0	0,9	4,9			2010	2011
Ed. raportti	2 365	3,9	0,9	4,8	Kvsto 4/01		2010	2011
Nykytilanne	2 365	3,9	0,9	4,8	Kvsto 4/01		2010	2011

Vastuhenkilö:

3528 Asunnottomien palvelukeskus

Hietaniemenkatu 5

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11	4 133	5,0	1,1	6,1			2007	2008
Ed. raportti	4 133	5,0	1,1	6,1	Kvsto 5/06		05.2007	06.2008
Nykytilanne	4 133	5,0	1,1	6,1	Kvsto 5/06		09.2007	09.2008

Vastuhenkilö:

HKR/A.Toivonen

Siirretty:

*Valitusasia on hallinto-oikeuden käsittelyssä. Tästä syystä hanke on jaettu kahteen osaan.
Julkisivujen korjaus tehdään ensin (alkaa 09.2007) .*

8353 Linja-autoaseman aukio (piippu)

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11		0,5	0,1	0,6			2006	2006
Ed. raportti		0,5	0,1	0,6			2007	2007
Nykytilanne		0,2	0,0	0,2			2007	2007

Vastuhenkilö:

Kv/V.Uusikangas

alle 0,5M€

8598 Katajanokanlaituri 5, peruskorjaus, makasiini K11

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11								
Ed. raportti		3,4	0,7	4,1	Khs 5/98		2009	2009
Nykytilanne		3,4	0,7	4,1	Khs 5/98		2009	2009

Vastuhenkilö:

8607 Kauppahallit ja torien korjaus- ja muutostyöt

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11		2,0	0,4	2,4			2007	2011
Ed. raportti		2,0	0,4	2,4			2007	2011
Nykytilanne		2,0	0,4	2,4			2006	2011

Vastuhenkilö:

Kv/T.Sademies

8616 Minervankatu 3

Kiinteistö Oy Helsingin toimitilat

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11		1,4	0,3	1,7				
Ed. raportti		1,2	0,3	1,5			2008	2008
Nykytilanne		1,2	0,3	1,5			2008	2008

Vastuhenkilö:

8617 Seurasaaren ravintola

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11		1,6	0,4	2,0			2006	2007
Ed. raportti	954	1,2	0,3	1,5	Klk 4/04		04.2006	11.2006
Nykytilanne	954	1,2	0,3	1,5	Klk 4/04		04.2006	12.2006
Vastuuhenkilö:							HKR/S.Mustajärvi	

VALMIS

8626 Hietaniemenkatu 9, perusparannus

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11	6 724	8,5	1,9	10,4			2007	2009
Ed. raportti	6 724	8,5	1,9	10,4	Kvsto6/00		2007	2009
Nykytilanne	6 724	8,5	1,9	10,4	Kvsto6/00		2008	2009
Vastuuhenkilö:							Kv/J.Snellman	

Uusi hankesuunnitelma tekeillä, käyttäjää selvitetään

8629 Iso liluoto, teknisen huollon järjestäminen

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11		0,6	0,1	0,7			2009	2009
Ed. raportti		0,6	0,1	0,7			2009	2009
Nykytilanne		0,6	0,1	0,7			2009	2009
Vastuuhenkilö:								

8648 Töölön virastotalo, julkisivut

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11		1,7	0,4	2,1			2006	2007
Ed. raportti		1,4	0,3	1,6	Khs 11/2005		05.2006	01.2007
Nykytilanne	0	1,4	0,3	1,6	Khs11/2005		05.2006	01.2007
Vastuuhenkilö:							HKR/P.Laanti	

VALMIS

8650 Katariinankatu 1-3, talotekniikan perusp.

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11		3,6	0,8	4,4			2009	2009
Ed. raportti		3,6	0,8	4,4			2009	2009
Nykytilanne		3,6	0,8	4,4			2009	2009
Vastuuhenkilö:								

8652 Ensi linja 1, perusparannus

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitelmä tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11	4 800	5,9	1,3	7,2			2006	2007
Ed. raportti	4 800	6,0	1,3	7,3			2006	2007
Nykytilanne	4 800	6,0	1,3	7,3			2006	2007

Vastuuhenkilö: Kv/S.Heikkinen

8655 Stoa vesikatto

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitelmä tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11		1,3	0,3	1,6			2007	2007
Ed. raportti		1,3	0,3	1,6			2007	2007
Nykytilanne		1,3	0,3	1,6			2007	2007

Vastuuhenkilö: Kv/M.Hukkanen

8658 Tekniikan museon D-rakennus, katon uusiminen

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitelmä tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11		0,5	0,1	0,6			2006	2006
Ed. raportti		0,5	0,1	0,6			2008	2008
Nykytilanne		0,5	0,1	0,6			2008	2008

Vastuuhenkilö: Kv/R.Järvinen

8661 Uusix-verstaat, puutyötilan ja ompelimon korjaus ja muutos

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitelmä tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11	1 470	1,5	0,3	1,8			2006	2007
Ed. raportti	1 470	0,8	0,2	1,0			02.2007	09.2007
Nykytilanne	1 470	0,8	0,2	1,0			08.2007	01.2008

Vastuuhenkilö: HKR/V.Heikkinen

Siirretty:

Hankesuunnitelman hyväksymiskäsittely pitkittyi.

8662 Pikkupurontie 7

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitelmä tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11	705	1,0	0,2	1,2			2007	2007
Ed. raportti	423	1,0	0,2	1,2				
Nykytilanne	423	0,8	0,2	1,0			08.2007	01.2008

Vastuuhenkilö: HKR/M.Laurila

8664 Hakaniemen pysäköintihalli/kauppahalli

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11		1,6	0,4	2,0			2008	2009
Ed. raportti		1,6	0,4	2,0			2008	2009
Nykytilanne		1,6	0,4	2,0			2008	2009

Vastuuhenkilö:

8665 Kiseleffin/Sunnin talo, peruskorjaus

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11	5 000	5,0	1,1	6,1			2008	2009
Ed. raportti	5 000	5,0	1,1	6,1			2008	2010
Nykytilanne	5 000	11,3	2,5	13,8			2008	2010

Vastuuhenkilö:

Kv/V.Uusikangas

86623 Väinölänkatu 5, perusparannus

Käpylän kirjasto

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11							2008	2009
Ed. raportti		1,4	0,3	1,7			2007	2009
Nykytilanne		1,4	0,3	1,7			2007	2009

Vastuuhenkilö:

86630 Talin entisen puhdistamon purku

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11							2006	2007
Ed. raportti		1,5	0,3	1,8			02.2007	06.2007
Nykytilanne		1,5	0,3	1,8			02.2007	06.2007

Vastuuhenkilö:

Kv/M.Hukkanen

86631 KSV:n infokeskus ja näyttelytila vanhalle linja-autoasemalle

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11								
Ed. raportti								
Nykytilanne	480	0,8	0,2	0,9	Kik 2/07		10.2007	04.2008

Vastuuhenkilö:

HKR/M.Myllymäki

86632 Töölönlahden pysäköintilaitoksen ajotunneli

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11								
Ed. raportti								
Nykytilanne	3 700	15,1	3,3	18,4	Kvsto 4/07		10. 2007	12.2009

Vastuuhenkilö:

HKR/J.J.Maidell

VÄESTÖNSUOJAT

9014 Kauppakartanonkatu (Marjaniemi)

Kaavamuuotos vireillä

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11	12 860	13,1	2,9	16,0			2007	2010
Ed. raportti	12 860	13,1	2,9	16,0			06.2007	11.2009
Nykytilanne	9 716	24,5	5,4	29,9	Pelkk 11/06		11.2007	11.2009

Vastuuhenkilö: HKR/J.Maidell

9021 Kivikon tukikohta ja pelastusasema

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11	23 800	25,5	5,6	31,1			2012	2013-
Ed. raportti	23 800	25,5	5,6	31,0			2011	2014-
Nykytilanne	23 800	25,5	5,6	31,0			2011	2014-

Vastuuhenkilö: HKR/J.Maidell

98033 Katri Valan puiston kalliosuoja

Perusparannus

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11		2,8	0,6	3,4			2008	2009
Ed. raportti		2,8	0,6	3,4			2006	2009
Nykytilanne	2 850	2,8	0,6	3,4		2007	2008	2009

Vastuuhenkilö: K.Mäki

98035 Kalliosuojien jäähdytysjärjestemät

muutostyöt 13 kpl

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11		1,9	0,4	2,3			2007	2011
Ed. raportti		1,6	0,4	2,0			2004	2012
Nykytilanne		1,6	0,4	2,0			2004	2012

Vastuuhenkilö:

98043 Johtamistilojen perusparannus, HelJoke

Laakso, korvaa Laakson viestisaneerauksen

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11		4,0	0,9	4,9			2010	2011
Ed. raportti		5,0	1,1	6,1			2010	2011
Nykytilanne		5,0	1,1	6,1			2010	2011

Vastuuhenkilö:

98045 Torkkelinmäen kalliosuojan peruskorjaus

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitelmä tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11								
Ed. raportti	11 397	0,7	0,2	0,9			2007	2007
Nykytilanne	11 397	2,6	0,6	3,2			05.2008	12/2008
						Vastuhenkilö:		K.Mäki

Siirretty talouden sopeuttamisen vuoksi

98046 Tiilimäen kalliosuojan peruskorjaus

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitelmä tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11								
Ed. raportti	271	0,7	0,2	0,9	Pelk 11/06		11.2006	05.2007
Nykytilanne	271	0,7	0,2	0,9	Pelk 11/06		04.2007	08.2007
						Vastuhenkilö:		K.Mäki

98047 Laajalahden aukion kalliosuojan peruskorjaus

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitelmä tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11								
Ed. raportti	373	0,9	0,2	1,1			06.2007	12.2007
Nykytilanne	373	0,9	0,2	1,1			03.2007	12.2007
						Vastuhenkilö:		K.Mäki

LIIKUNTATOIMI

9101 Aurinkolahden uimaranta, huoltorakennus

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitelmä tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11		0,6	0,1	0,7			2009	2010
Ed. raportti		0,6	0,1	0,7			2009	2010
Nykytilanne		0,6	0,1	0,7			2006	2010
						Vastuhenkilö:		

9102 Pitäjänmäen kenttä, pukusuoja laajennus

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitelmä tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11		0,5	0,1	0,6			2011	2011
Ed. raportti		0,5	0,1	0,6			2011	2011
Nykytilanne		0,5	0,1	0,6			2011	2011
						Vastuhenkilö:		

9114 Kivikon liikuntapuisto, kentät

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11		1,0	0,2	1,2			2011	2012
Ed. raportti		1,5	0,3	1,8			2011	2013
Nykytilanne		1,5	0,3	1,8			2011	2013

Vastuuhenkilö:

9118 Arabian liikuntapuiston huoltorakennus

ent. Toukolan liikuntapuiston

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11		0,8	0,2	0,9			2009	2009
Ed. raportti		0,8	0,2	0,9			2009	2009
Nykytilanne		0,8	0,2	0,9			2009	2009

Vastuuhenkilö:

9120 Johanneksen kenttä, tekojääkenttä/huoltorakennus

siirrettävä tekojäärata

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11		1,2	0,3	1,5			2010	2010
Ed. raportti		1,2	0,3	1,5			2010	2010
Nykytilanne		1,2	0,3	1,5			2010	2010

Vastuuhenkilö:

9134 Vuosaaren liikuntapuisto, pallokenttä

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11		1,5	0,3	1,8			2011	2013
Ed. raportti		5,3	1,2	6,5			2011	2013
Nykytilanne		5,3	1,2	6,5			2011	2013

Vastuuhenkilö:

9140 Hietaranta, kahvila- ja pukuhuonerakennus

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11		1,2	0,3	1,5			2007	2009
Ed. raportti	655	1,2	0,3	1,5			08.2007	05.2008
Nykytilanne	655	1,2	0,3	1,5			09.2008	05.2009

Vastuuhenkilö:

HKR/M.Pennanen

Siirretty:*Pilaantuneiden maiden käsittely siirtää hankkeen toteuttamista.*

9151 Kivikon ampumarata

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11		4,9	1,1	6,0			2008	2010
Ed. raportti		4,9	1,1	6,0		Liik 5/07	2008	2010
Nykytilanne		4,9	1,1	6,0		Liik 5/07	2008	2010

Vastuhenkilö: HKR/K.Tähtinen

9162 Tapulin liikuntapuisto, tekojäärata/hiekkatekonurmi,
Kontula 2011 jälkeen(ent9162)

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11		2,7	0,6	3,3			2009	2009
Ed. raportti		2,6	0,6	3,2			2009	2009
Nykytilanne		2,6	0,6	3,2			2009	2009

Vastuhenkilö:

9164 Laajasuon liikuntapuisto

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11		1,9	0,4	2,3			2010	2012
Ed. raportti		2,0	0,4	2,4			2010	2012
Nykytilanne		2,0	0,4	2,4			2010	2012

Vastuhenkilö:

9169 Viikin liikuntapuisto, kentät

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11		1,0	0,2	1,2			2009	2010
Ed. raportti		1,0	0,2	1,2			2009	2010
Nykytilanne		1,0	0,2	1,2			2009	2010

Vastuhenkilö:

9173 Marjaniemen uimaranta, laajennus ja huoltorak
Huoltorakennus siirretty 2011

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11		0,0	0,0	0,0			2011	2012
Ed. raportti		0,7	0,2	0,9			2011	2012
Nykytilanne		0,7	0,2	0,9			2011	2012

Vastuhenkilö:

9175 Mustikkamaa, varastoalue, jäänhoitokoneen halli ym.

	Bruttoala	Veroton hinta	Alv	Verollinen hinta	Hankesuunnitama	Rakentaminen		
	m ²	M€	M€	M€	tilanne	tavoite	alkaa	loppuu
TS 07-11		0,5	0,1	0,6			2011	2011
Ed. raportti		0,5	0,1	0,6			2011	2011
Nykytilanne		0,5	0,1	0,6			2011	2011

Vastuuhenkilö:

9177 Myllypuron liikuntapuisto, harjoitushalli

+pysäköintialue, hanke muuttunut

	Bruttoala	Veroton hinta	Alv	Verollinen hinta	Hankesuunnitama	Rakentaminen		
	m ²	M€	M€	M€	tilanne	tavoite	alkaa	loppuu
TS 07-11		4,3	0,9	5,2			2007	2007
Ed. raportti	8 140	4,3	0,9	5,2		Liik 11/06	2007	2007
Nykytilanne	8 140	7,0	1,5	8,5			2008	2008

Vastuuhenkilö:

HKR/K.Tähtinen

*Siirretty:**Kaavamuutoksesta on valittu.*

9190 Vuosaarenlahden venesatama, Porslahti

	Bruttoala	Veroton hinta	Alv	Verollinen hinta	Hankesuunnitama	Rakentaminen		
	m ²	M€	M€	M€	tilanne	tavoite	alkaa	loppuu
TS 07-11		1,5	0,3	1,8			2006	2010
Ed. raportti		3,0	0,7	3,7			2003-04	2010
Nykytilanne		3,0	0,7	3,7			2003-04	2010

Vastuuhenkilö:

9191 Latokartanon liikuntahalli

	Bruttoala	Veroton hinta	Alv	Verollinen hinta	Hankesuunnitama	Rakentaminen		
	m ²	M€	M€	M€	tilanne	tavoite	alkaa	loppuu
TS 07-11		6,8	1,5	8,3			2007	2008
Ed. raportti	3 900	6,0	1,3	7,3	Kvsto 9/04		10.2007	12.2008
Nykytilanne	3 698	6,9	1,5	8,4	Kvsto 2/07		10.2007	12.2008

Vastuuhenkilö:

HKR/M.Katainen

9194 Mäkisen jäähalli, Oulunkylä

	Bruttoala	Veroton hinta	Alv	Verollinen hinta	Hankesuunnitama	Rakentaminen		
	m ²	M€	M€	M€	tilanne	tavoite	alkaa	loppuu
TS 07-11		3,5	0,8	4,3			2008	2008
Ed. raportti		3,5	0,8	4,3			2008	2008
Nykytilanne		3,5	0,8	4,3			2008	2009

Vastuuhenkilö:

HKR/K.Tähtinen

*Siirretty:**Kaavamuutos on tekeillä.*

9195 Jakomäen kenttä, huoltorakennus

lähiöraha

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11		1,0	0,2	1,2			2012	2012
Ed. raportti		1,0	0,2	1,2			2012	2012
Nykytilanne		1,0	0,2	1,2			2012	2012

Vastuhenkilö:

9196 Malmin uimaranta (siirto uuteen paikkaan)

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11		1,0	0,2	1,2			2011	2012
Ed. raportti		1,0	0,2	1,2			2011	2012
Nykytilanne		1,0	0,2	1,2			2011	2012

Vastuhenkilö:

9197 Liikuntamylllyn kiipeilyseinän laajennus

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11		0,8	0,2	1,0			2012	2012
Ed. raportti		0,8	0,2	1,0			2012	2012
Nykytilanne		0,8	0,2	1,0			2012	2012

Vastuhenkilö:

9198 Talin liikuntapuisto, lämmitetty kumirouhetekonurmi

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11		0,8	0,2	1,0			2011	2012
Ed. raportti		0,8	0,2	1,0			2011	2012
Nykytilanne		0,8	0,2	1,0			2011	2012

Vastuhenkilö:

9216 Myllypuron liikuntapuisto, nurmikentät

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11		1,1	0,2	1,3			2010	2012
Ed. raportti		1,1	0,2	1,3			2010	2012
Nykytilanne		1,1	0,2	1,3			2010	2012

Vastuhenkilö:

9221 Pitäjänmäen kenttä, peruskorjaus

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11		0,6	0,1	0,7			2010	2010
Ed. raportti		0,6	0,1	0,7			2010	2010
Nykytilanne		0,6	0,1	0,7			2010	2010

Vastuhenkilö:

9227 Jakomäen uimahalli, peruskorjaus

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitelmä tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11		3,4	0,8	4,2			2007	2008
Ed. raportti		3,4	0,7	4,1		Khs 2/07	10.2007	06.2008
Nykytilanne		3,4	0,7	4,1			02.2009	05.2010

Vastuuhenkilö: HKR/M.Pennanen

*Siirretty:**Hanke muuttuu. Siihen kytketään rakennuksen julkisivujen ja vesikaton uusiminen.*

9228 Pihlajasaari, laiturit, sauna, varastot yms.

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitelmä tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11		0,6	0,1	0,7			2006	2012-
Ed. raportti		0,6	0,0	0,6			2006	2012-
Nykytilanne		0,6	0,1	0,7			2006	2012-

Vastuuhenkilö:

9232 Pirkkolan uimahalli-palloiluhalli julkisivuk.

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitelmä tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11		1,6	0,4	2,0			2009	2010
Ed. raportti		1,6	0,4	2,0			2009	2010
Nykytilanne		1,6	0,4	2,0			2009	2010

Vastuuhenkilö:

9233 Oulunkylän liikuntapuisto, katsomo ja katos

Katsomo valmis, katostyöt 2011

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitelmä tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11		1,0	0,2	1,2			2011	2011
Ed. raportti		1,0	0,2	1,2			2011	2011
Nykytilanne		1,0	0,2	1,2			2011	2011

Vastuuhenkilö:

9235 Munkkiniemen kentän perusparantaminen

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitelmä tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11		0,7	0,1	0,8			2011	2011
Ed. raportti		0,7	0,1	0,8			2011	2011
Nykytilanne		0,7	0,1	0,8			2011	2011

Vastuuhenkilö:

9236 Kalastajatorpan kenttä

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11							2008	2008
Ed. raportti		0,5	0,1	0,6			2008	2008
Nykytilanne		0,5	0,1	0,6			2008	2008

Vastuuhenkilö:

9237 Töölön kisahallin kuntosalin ja toimistotilojen muutostyo

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
	0	0,0	0,0	0,0				
Ed. raportti	0	0,0	0,0	0,0				
Nykytilanne	633	0,6	0,1	0,8		6/07	06.2007	12.2007

Vastuuhenkilö:

HKR/M.Myllymäki

KORKEASAARI

9998031 Visenttitarha

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11							2006	2007
Ed. raportti		0,7	0,1	0,8				
Nykytilanne		0,7	0,1	0,8				

Vastuuhenkilö:

HKR/M.Laurila

*Siirretty:**Toteutus siirtymässä.*9998032 Varikkoalueen huoltorakennus ja petolintujen lentohäkki
Hanke laajentunut

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11							2007	2007
Ed. raportti		1,8	0,4	2,2	Khs 6/06		01.2007	08.2007
Nykytilanne		1,9	0,4	2,3	Khs 6/06		04.2007	04.2008

Vastuuhenkilö:

HKR/M.Laurila

*Siirretty:**Rahoitussyistä rakentaminen on jaettu kahdelle vuodelle.*

9998033 Ravintola Pukki, korjaus

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11							2007	2008
Ed. raportti		1,8	0,4	2,2			09.2007	04.2008
Nykytilanne	892	1,8	0,4	2,2	Khs 3/07		10.2007	04.2008

Vastuuhenkilö:

HKR/M.Laurila

9998034 Korkesaaren hevostarhan perusparannus

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitelmä tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11								
Ed. raportti								
Nykytilanne		1,3	0,3	1,6	Khs 5/07			

Vastuuhenkilö:

LIIKENNEHANKKEET

9305 Kehä I ja Itäväylä, tiesuunnitelma 1996

Yhteishanke tiehallinnon kanssa

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitelmä tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11		4,8	1,1	5,9			2004	2008
Ed. raportti		8,7	1,9	10,6			1996	2010
Nykytilanne		8,7	1,9	10,6			1996	2008

Vastuuhenkilö:

9308 Vuotie vaiheet I ja II

Porslahdentie-Laivanrakentajantie

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitelmä tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11								
Ed. raportti		8,0	1,8	9,8			1996	2007
Nykytilanne		8,0	1,8	9,8			1996	2007

Vastuuhenkilö:

9312 Itäväylä, Linnanrakentajantie

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitelmä tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11		53,8	11,8	65,6			2005	2012
Ed. raportti		53,8	11,8	65,6			2003	2012
Nykytilanne		53,8	11,8	65,6			2003	2012

Vastuuhenkilö:

9313 Hakamäentie, kaupungin osuus

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitelmä tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11		37,0	8,1	45,1			2006	2009
Ed. raportti		37,0	8,1	45,1			06.2006	2009
Nykytilanne		37,0	8,1	45,1			06.2006	2009

Vastuuhenkilö:

99007 Lahdenväylä (Viikki, Alppikylä)

yhteishanke tiehallinnon kanssa

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11		9,1	2,0	11,1			2007	2012
Ed. raportti		9,1	2,0	11,1			2001	2012
Nykytilanne		9,1	2,0	11,1			2001	2012

Vastuhenkilö:

Siirretty taloussuunnitelman mukaisesti

99010 Vuosaaren satamatie, ent. Kehä III:n jatke

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11								
Ed. raportti		5,0	1,1	6,1			2004	2008
Nykytilanne		5,0	1,1	6,1			2004	2008

Vastuhenkilö:

99012 Sörnäisten rannan rantamuuri

SIIRTUNUT 2010 JÄLKEEN

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11								
Ed. raportti		2,4	0,5	2,9	Khs 8/1999			
Nykytilanne		2,4	0,5	2,9	Khs 8/1999			

Vastuhenkilö:

99013 Hämeenlinnan väylä Kaarelassa

Kaupungin osuus, tiehallinnon auki

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11		1,0	0,2	1,2			2006	2009
Ed. raportti		1,0	0,2	1,2			2005	2009
Nykytilanne		1,0	0,2	1,2			2008	2009

Vastuhenkilö:

99015 Lahdenväylä/Koskelantie

yhteishanke tiehallinnon kanssa

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11		7,2	1,6	8,8			2007	2011
Ed. raportti		7,2	1,6	8,8			2006	2011
Nykytilanne		11,5	2,5	14,0			2006	2012

Vastuhenkilö:

*Siirretty:**Hanke on jaettu kahteen osaan Lahdenväylän itäpuoliseen ja länsipuoliseen. Vaiheistus siirtää hankkeen valmistusajankohtaa.*

99016 Teollisuuskatu, 2. vaihe

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitelmä tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11		2,8	0,6	3,4			2006	2008
Ed. raportti		3,3	0,7	4,0			2006	2008
Nykytilanne		5,3	1,2	6,5			2007	2008
Vastuhenkilö:							HKR/S.Kivivuori	

99018 Melusteet

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitelmä tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11		6,5	1,4	7,9			2005	2011
Ed. raportti		8,7	1,9	10,6			1998	2010
Nykytilanne		8,7	1,9	10,6			1998	2012
Vastuhenkilö:								

*Siirretty talouden sopeuttamisen vuoksi
TS 08-12 ehdotetaan 8,0M€*

99023 Crusellin silta (Länsisatamankadun silta)

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitelmä tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11		10,5	2,3	12,8			2008	2009
Ed. raportti		10,5	2,3	12,8			2008	2009
Nykytilanne		10,5	2,3	12,8			2008	2009
Vastuhenkilö:								

99025 Yhdyskatu Kehä I - Viikintie
ent Kehä I-Viikintie yhteishanke, tiehallinto

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitelmä tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11		11,0	2,4	13,4			2011	2012-
Ed. raportti		22,0	4,8	26,8			2011	2012-
Nykytilanne		22,0	4,8	26,8			2010	2012-
Vastuhenkilö:								

99027 Vihdintie
yhteishanke tiehallinnon kanssa

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitelmä tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11		1,4	0,3	1,7			2009	2010
Ed. raportti		3,2	0,7	3,9			2009	2011
Nykytilanne		3,2	0,7	3,9			2009	2011
Vastuhenkilö:								

99028 Kehä I/Itäväylä eritasoliittymä
yhteishanke tiehallinnon kanssa

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitelmä tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11		2,0	0,4	2,4			2011	2011
Ed. raportti		9,3	2,0	11,3			2008	2012
Nykytilanne		9,3	2,0	11,3			2010	2012-

Vastuhenkilö:

Siirretty talouden sopeuttamisen vuoksi

TS 08-12, 11,3M€

99030 Kulosaaren katusilta, peruskorjaus

1.-2. vaiheet VALMIIT, pohjoinen reunapalkki ja alapuoli

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitelmä tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11								
Ed. raportti		2,2	0,5	2,7			2009	2011
Nykytilanne		2,2	0,5	2,7			2009	2012

Vastuhenkilö:

Siirretty talouden sopeuttamisen vuoksi

TS 08-12, 3,0M€

99032 Keskuskatu

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitelmä tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11							2007	2010
Ed. raportti		3,3	0,7	4,0			2007	2009
Nykytilanne		8,8	1,9	10,7			2007	2012

Vastuhenkilö:

Siirretty talouden sopeuttamisen vuoksi

99033 Yliopistonkatu-Vuorikatu-Mikonkatu

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitelmä tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11							2004	2009
Ed. raportti		0,9	0,2	1,1			2004	2009
Nykytilanne		0,9	0,2	1,1			2004	2009

Vastuhenkilö:

99036 Hakaniemen silta, peruskorjaus

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitelmä tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11								
Ed. raportti								
Nykytilanne		7,6	1,7	9,3			2011	2012

Vastuhenkilö:

TS 08-12, 7,6M€

99037 Raitiotie 9, katutyöt

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11		7,0	1,5	8,5			2006	2008
Ed. raportti		7,0	1,5	8,5			10.2006	2008
Nykytilanne		7,3	1,6	8,9			10.2006	2008

Vastuuhenkilö:

99039 Keskustan maanalainen huoltoväylä
osakeyhtiö

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11								
Ed. raportti	33 600	65,1	14,3	79,4	Kvsto 5/06		03.2006	12.2009
Nykytilanne	33 600	65,1	14,3	79,4	Kvsto 5/06		03.2006	02.2010

Vastuuhenkilö:

HKR/J.Maidell

99041 Huopalahdentien alikulku
asemakaava 8/2006

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11							2006	2007
Ed. raportti		1,2	0,3	1,5			2007	2007
Nykytilanne		1,2	0,3	1,5			2006	2007

Vastuuhenkilö:

99043 Eiranrannan kadut ja pysäköintialueet

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11							2005	2009
Ed. raportti		4,7	1,0	5,7			2005	2009
Nykytilanne		4,7	1,0	5,7			2005	2009

Vastuuhenkilö:

99046 Hakamäentien siltojen korjaus

Tehdään hankkeen 9313 yhteydessä

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11							2007	2008
Ed. raportti		4,8	1,1	5,9			2007	2008
Nykytilanne		5,5	1,2	6,7			2006	2009

Vastuuhenkilö:

Siirretty:

Sovitettu Hakamäentien hankkeen aikatauluun.

99047 Tattarisilta
entinen Kankiraudantien silta (Lahdenväylä)

	Bruttoala m2	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11		3,5	0,8	4,3			2010	2011
Ed. raportti		3,5	0,8	4,3			2010	2011
Nykytilanne		3,5	0,8	4,3			2010	2011

Vastuuhenkilö:

99048 Kehä I/Kivikontie, eritasoliittymä

	Bruttoala m2	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11		5,8	1,3	7,1			2008	2009
Ed. raportti		5,8	1,3	7,1			2007	2009
Nykytilanne		5,9	1,3	7,2			2008	2009

Vastuuhenkilö:

99049 Sörnäisten tunneli
Sörnäisten rantatie - Hermannin rantatie

	Bruttoala m2	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11		23,5	5,2	28,7			2010	2012-
Ed. raportti		23,5	5,2	28,7			2010	2013
Nykytilanne		26,3	5,8	32,1			2010	2011

Vastuuhenkilö:

99050 Kehä I, meluntorjunta (Latokartanon ym.)

	Bruttoala m2	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11		2,4	0,5	2,9			2007	2011
Ed. raportti		2,4	0,5	2,9			2007	2011
Nykytilanne		2,4	0,5	2,9			2008	2011

Vastuuhenkilö:

99051 Turunväylä

	Bruttoala m2	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11		0,5	0,1	0,6			2008	2008
Ed. raportti		0,5	0,1	0,6			2008	2009
Nykytilanne		0,6	0,1	0,7			2008	2009

Vastuuhenkilö:

99052 Tuusulanväylä

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11		2,6	0,6	3,2			2010	2011
Ed. raportti		2,6	0,6	3,2			2010	2011
Nykytilanne		2,6	0,6	3,2			2006	2010

Vastuuhenkilö:

99053 Itäväylä

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11		0,5	0,1	0,6			2008	2009
Ed. raportti		0,5	0,1	0,6			2008	2009
Nykytilanne		0,5	0,1	0,6			2008	2009

Vastuuhenkilö:

99054 Kampin keskuksen katu ja raitiotiejärjestelyt

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11		6,5	1,4	7,9			2006	2008
Ed. raportti		6,5	1,4	7,9			2006	2008
Nykytilanne		6,5	1,4	7,9			2006	2008

Vastuuhenkilö:

RAUTATIEHANKKEET

9415 Vuosaaren satamarata
liittyä sataman rakentamiseen

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11							2005	2008
Ed. raportti		65,0	14,3	79,3			2005	2008
Nykytilanne		65,0	14,3	79,3			2005	2008

Vastuuhenkilö:

METRO

93016 Kalasataman metroasema
1. rakennusvaihe

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11			0,0				2005	2006
Ed. raportti		14,0	0,0	14,0			08.2005	12.2006
Nykytilanne		14,0	0,0	14,0			08.2005	12.2006

Vastuuhenkilö:

HKR/J.Maidell

VALMIS

93021 Herttoniemen metroaseman peruskorjaus

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11							2008	2009
Ed. raportti	3 000	3,5	0,8	4,3			10.2007	10.2008
Nykytilanne								
						Vastuuhenkilö:		HKL

*Siirretty:**Hanke on laajenemassa lisärakentamiseksi. Myös bussiterminaali tulee hankkeen piiriin.**Hankkeen suunnitteluun osallistuvat Ksv, Kv ja HKL. Aikataulu ja kustannukset ovat vielä avoimna.*

93024 Kulosaaren metrosillan korjaus

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11								
Ed. raportti		1,1	0,2	1,4			05.2006	11.2006
Nykytilanne		2,6	0,6	3,2			05.2007	10.2008
						Vastuuhenkilö:		HKR/K.Vikman

1. vaihe 1,1M€ VALMIS; 2.-3. vaiheet 2,6M€ vuosina 2007-08

93025 Kontulan metroaseman peruskorjaus 2. vaihe

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11							2006	2007
Ed. raportti		4,0	0,9	4,9	Jlk 10/05		10.2006	08.2007
Nykytilanne		4,0	0,9	4,9	Jlk 10/05		10.2006	10.2007
						Vastuuhenkilö:		

93026 Itäkeskuksen lippuhallin laajennus

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11							2006	2006
Ed. raportti		1,5	0,3	1,8			2009	2010
Nykytilanne		1,2	0,3	1,5			09.2007	02.2008
						Vastuuhenkilö:		

HELSINGIN ENERGIA

9999035 Kamppi-Erottaja-Kruunuhaka yhteiskäyttötunneli

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11							2003	2008
Ed. raportti		18,1	4,0	22,1	Kvsto 10/02		05.2003	2008
Nykytilanne		18,1	4,0	22,1	Kvsto 10/02		05.2003	2008
						Vastuuhenkilö:		Ville Keränen

9999036 Viikinmäen 110kV:n tunneli

Helen Sähköverkko Oy

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitelmä tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11							2005	2006
Ed. raportti	6 600	7,1	1,6	8,7			11.2005	07.2007
Nykytilanne	6 600	7,1	1,6	8,7			11.2005	07.2007
						Vastuhenkilö:		Jyrki Nieminen

9999040 Katri Valan lämpöpumppulaitos Kv

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitelmä tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11							2004	2006
Ed. raportti		32,0	7,0	39,0	Kvsto 12/03		07.2004	02.2007
Nykytilanne		34,0	7,5	41,5	Kvsto 12/03		07.2004	02.2007
						Vastuhenkilö:		Juhani Aaltonen

VALMIS

9999041 Hanasaaren lämpökeskus HALKO

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitelmä tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11								
Ed. raportti		26,5	5,8	32,3	Kvsto 6/06		11.2006	03.2009
Nykytilanne		26,5	5,8	32,3	Kvsto 6/06		11.2006	04.2010
						Vastuhenkilö:		Hari Orko

Siirretty:

Maaperän kunnostuksen aloituksen siirtyminen ja lisätukimukset.

9999042 Munkkisaari-Vanha Kirkkopuisto yhteiskäyttötunneli

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitelmä tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11								
Ed. raportti		6,6	1,5	8,1	Kvsto 11/05		06.2006	08.2007
Nykytilanne		6,6	1,5	8,1	Kvsto 11/05		06.2006	08.2007
						Vastuhenkilö:		Antti Saviniemi

9999043 Meilahti-Tilkka-Käpylä teknisen huollon tunneli

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitelmä tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11								
Ed. raportti								
Nykytilanne		25,7	5,7	31,4	Kvsto 01/07		09.2007	2012
						Vastuhenkilö:		Antti Saviniemi

9999044 Hanasaaren A-voimalaitoksen purku

	Bruttoala m2	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitelmä tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11								
Ed. raportti								
Nykytilanne	16 000	13,7	3,0	16,7	Kvsto 12/06		05.2007	11.2008
						Vastuuhenkilö:		Jussi Lehto

9999045 Hanasaaren voimalaitoksen puskurisiilot

	Bruttoala m2	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitelmä tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11								
Ed. raportti								
Nykytilanne	7 000	68,4	15,0	83,4	Kvsto 12/06		10.2007	09.2010
						Vastuuhenkilö:		Jussi Lehto

9999046 Hanasaaren voimalaitoksen logistiikkamuutokset

	Bruttoala m2	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitelmä tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11								
Ed. raportti								
Nykytilanne	1 000	11,3	2,5	13,8	Kvsto 12/06		10.2007	09.2010
						Vastuuhenkilö:		Jussi Lehto

9999047 Hanasaaren avohiilivaraston pilaantuneiden maiden käsittely

	Bruttoala m2	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitelmä tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11								
Ed. raportti								
Nykytilanne		7,1	1,6	8,7	Kvsto 12/06		06.2008	09.2010
						Vastuuhenkilö:		Jussi Lehto

HELSINGIN VESI

1099009 PK2 Allashallin saneeraus

	Bruttoala m2	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitelmä tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11								
Ed. raportti		1,3	0,3	1,6			06.2006	05.2007
Nykytilanne		1,3	0,3	1,6			06.2006	05.2007
						Vastuuhenkilö:		V-P.Vuorilehto

1099010 PK Raakaveden varareititys

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11								
Ed. raportti		1,8	0,4	2,2			09.2006	03.2007
Nykytilanne		1,5	0,3	1,8			11.2007	09.2008
						Vastuuhenkilö:		V-P.Vuorilehto

Siirretty:

Hankkeen aikataulua on tarkennettu vastaamaan Päijännetunnelin käyttökatkon ja raakavesitunnelin saneerauksen aikatauluja, joihin hanke on kytköksissä.

1099011 PK Raakavesitunnelin saneeraus

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11								
Ed. raportti								
Nykytilanne		3,0	0,7	3,7			11.2007	09.2008
						Vastuuhenkilö:		V-P.Vuorilehto

HELSINGIN SATAMA

9502 Vuosaaren satama

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11							2004	2008
Ed. raportti		319,1	70,2	389,3	Kvsto 10/02		2003	2008
Nykytilanne		391,0	86,0	477,0	Saik 04/07		2003	2008
						Vastuuhenkilö:		Antti Mäkinen

9910 Länsiterminaali 2007

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11								
Ed. raportti		12,0	2,6	14,6	Kvsto 3/06		06.2006	03.2007
Nykytilanne		12,0	2,6	14,6	Kvsto 3/06		06.2006	04.2007
						Vastuuhenkilö:		H.Kärki

VALMIS

9911 Katajanokan terminaali, muutokset 2008

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11							2007	2007
Ed. raportti		8,4	1,8	10,2	Saik 10/06	Kvsto 11/06	04.2007	12.2007
Nykytilanne		8,4	1,8	10,2	Saik 10/06		04.2007	12.2007
						Vastuuhenkilö:		H.Kärki

99502 Katajanokan tullitarkastusrakennus

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11	0	0,0	0,0	0,0				
Ed. raportti								
Nykytilanne		1,7	0,4	2,1			09.2007	02.2008
Vastuuhenkilö:								H.kärki

LIIKENNELAITOS

92056 Koskelan linja-autohallin C-rakennuksen katto

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11							2006	2006
Ed. raportti		1,4	0,3	1,7			05.2007	11.2007
Nykytilanne		1,4	0,3	1,7			05.2008	10.2008
Vastuuhenkilö:								

*Siirretty:**Liikennelaitos on muuttanut hankkeidensa toteutusjärjestystä.*

92057 Ruskeasuon linja-autovarikon ja salibandyhallin muutostyöt

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11								
Ed. raportti	15 000	31,9	7,0	38,9	Kvsto 3/06		06.2006	07.2008
Nykytilanne	15 000	37,9	8,3	46,3	Kvsto 4/07		06.2006	07.2008
Vastuuhenkilö:								

92058 Malminkartanon rautatieaseman peruskorjaus

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11								
Ed. raportti								
Nykytilanne		2,0	0,4	2,4	Jlk 2/07		08.2007	12.2007
Vastuuhenkilö:								Timo Juolevi

92059 Rautatientori, Kompassitason henkilöstötilojen peruskorjaus

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11								
Ed. raportti								
Nykytilanne		0,7	0,1	0,8			08.2007	12.2007
Vastuuhenkilö:								Timo Juolevi

PUISTOT, RANTA-ALUEET

86629 Myllypuron Alakiventien alueen kunnostus

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitelmä tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11								
Ed. raportti		14,9	3,3	18,2	Kvsto 6/1999		01.2000	2009
Nykytilanne		14,9	3,3	18,2	Kvsto 6/1999		01.2000	2009
						Vastuuhenkilö:	HKR/ A.Lyytikäinen	

8999007 Toukolanrannan puisto
Yhdistetty Toukolanrannan ja Verkatehtaan puistot

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitelmä tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11							1997	2010
Ed. raportti		2,4	0,5	3,0	Khs 96		10.1997	2010
Nykytilanne		2,4	0,5	3,0	Khs 96		10.1997	2010
						Vastuuhenkilö:		

8999024 Porslahden puisto

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitelmä tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11								
Ed. raportti		1,4	0,3	1,7	Khs 4/01		2001	12.2011
Nykytilanne		1,4	0,3	1,7	Khs 4/01		2001	12.2011
						Vastuuhenkilö:		

8999030 Marielundin puisto

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitelmä tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11								
Ed. raportti		0,9	0,2	1,1			09.2002	12.2006
Nykytilanne		0,9	0,2	1,1			09.2002	12.2006
						Vastuuhenkilö:		

VALMIS

8999040 Uutelan kanava, useita urakoita

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitelmä tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 07-11		7,4	1,6	9,0			2004	2007
Ed. raportti		14,0	3,1	17,1	Kvsto 5/02		08.2003	08.2007
Nykytilanne		14,0	3,1	17,1	Kvsto 5/02		08.2003	2009
						Vastuuhenkilö:	HKR/M.Myllymäki	

1.-3. VALMIIT, työtä jatketaan ympäristöillä 2007, vaihe 4 vuosina 2008-2009

8999041 Eiranranta, puistot ja rantarakenteet

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitelmä tilanne	tavoite	Rakentaminen	
							alkaa	loppuu
TS 07-11							2006	2010
Ed. raportti		10,0	2,2	12,2			2006	2010
Nykytilanne		10,0	2,2	12,2			2006	2009

Vastuuhenkilö:

8999042 Amiraali Cronstedtinranta

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitelmä tilanne	tavoite	Rakentaminen	
							alkaa	loppuu
TS 07-11							05.2005	11.2008
Ed. raportti		1,1	0,2	1,3			05.2005	11.2008
Nykytilanne		1,1	0,2	1,3			05.2005	11.2008

Vastuuhenkilö:

1.vaihe HKR/P.Orava

1. vaihe VALMIS

8999044 Maaherran puisto

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitelmä tilanne	tavoite	Rakentaminen	
							alkaa	loppuu
TS 07-11							2005	2007
Ed. raportti		1,1	0,2	1,3			2005	2007
Nykytilanne		1,1	0,2	1,3			2005	2007

Vastuuhenkilö:

Hankenimi	KS-numero	Sivu	Hankenimi	KS-numero	Sivu
Agricolankatu 1-3, tekniikka- ja liikenne	5536	11	Itäinen yhteispäivystys	1596	29
Ala-Malmin peruskoulu, perusparannus	4672	5	Itäkeskuksen lippuhallin laajennus	93026	53
Amiraali Cronstedtinranta	8999042	59	Itäkeskuksen peruskoulu, 4 vaihetta, 1.-3. v 200	4676	6
Arabia 2	4600	4	Itäväylä	99053	52
Arabian liikuntapuiston huoltorakennus	9118	40	Itäväylä, Linnanrakentajantie	9312	46
Arabianrannan nuorisotila	799063	13	Jakomäen kenttä, huoltorakennus	9195	43
Asukaspuisto Vartiokylä	2888	19	Jakomäen uimahalli, peruskorjaus	9227	44
Asunottomien palvelukeskus	3528	34	Johanneksen kenttä, tekojääkenttä/huoltoraker	9120	40
Aurinkolahden uimaranta, huoltorakennus	9101	39	Johtamistilojen perusparannus, HeiJoke	98043	38
Aurora rak. 2	2071	30	Jätkäsaaren peruskoulu	4671	5
Aurora rak. 9	2074	30	Kaisaniemen ala-aste, LVIS-järjestelmät	4677	6
Aurora väestönsuoja	2081	31	Kalasadaman metroasema	93016	52
Botby högstadie, perusparannus	999035	8	Kalastajatorpan kenttä	9236	45
Crusellin silta (Länsisatamankadun silta)	99023	48	Kalliosuojien jäähdytysjärjestelmät	98035	38
Dagmarinkatu 3 Arbis, peruskorjaus	62001	12	Kampin keskuksen katu ja raitiotiejärjestelyt	99054	52
Eiranrannan kadut ja pysäköintialueet	99043	50	Kamppi-Erottaja-Kruununhaka yhteiskäyttötunn	9999035	53
Eiranranta, puistot ja rantarakenteet	8999041	59	Kannelmäen peruskoulu(Etelä-Kaarelan yläaste)	4673	5
Elaintarhan a-a, keittiön ja ruokasalin peruskorj	999077	10	Kannelmäen peruskoulu, Kanneltie	4678	6
Ensi linja 1, perusparannus	8652	36	Kanneltalo, muutos- ja laajennustyö	8635	12
Ensihuoltolaitoksen uudet tilat	3532	26	Katajanokan terminaali, muutokset 2008	9911	56
Erottajan pelastusaseman peruskorjaus	77006	1	Katajanokan tullitarkastusrakennus	99502	57
Finlandia-talo, luolavarasto, hissi, portaat	7066	1	Katajanokanlaituri 5, peruskorjaus, makasiini K	8598	34
Finlandia-talo, näyttelytila	7065	1	Katariininkatu 1-3, talotekniikan perusp.	8650	35
Finlandia-talo, perusparannukset	7055	1	Katri Valan lämpöpumppulaitos Kv	9999040	54
Gymnasiet Lärkan / Haga lägstadieskola perus	4684	7	Katri Valan puiston kalliosuoja	98033	38
Haagan nuorisokoti	3565	27	Kauppahallit ja torien korjaus- ja muutostyöt	8607	34
Haagan pelastusaseman alitalon muutostyöt	77007	2	Kauppakartanonkatu (Marjaniemi)	9014	38
Hakamäenkuja tukikohta, uudisrakennus	8034	2	Kehä I ja Itäväylä, tiesuunnitelma 1996	9305	46
Hakamäentien, kaupungin osuus	9313	46	Kehä I, meluntorjunta (Latokartanon ym.)	99050	51
Hakamäentien siltojen korjaus	99046	50	Kehä I/Itäväylä eritasoliittymä	99028	49
Hakaniemen pysäköintihalli/kauppahalli	8664	37	Kehä I/Kivikontie, eritasoliittymä	99048	51
Hakaniemen silta, peruskorjaus	99036	49	Keskuskatu	99032	49
Hanasaaren avohiilivaraston pilaantuneiden ma	9999047	55	Keskustan maanalainen huoltoväylä	99039	50
Hanasaaren A-voimalaitoksen purku	9999044	55	Kestikujan asuntola, uusi rakennus	3302	24
Hanasaaren lämpökeskus HALKO	9999041	54	Killinmäki os. 3-5, pk	3552	26
Hanasaaren voimalaitoksen logistiikkamuutoks	9999046	55	Kiseleffin/Sunnin talo, peruskorjaus	8665	37
Hanasaaren voimalaitoksen puskurisillot	9999045	55	Kivelän sairaala rakennus 25, hammashuolto	2085	31
Helsingin normaaliyseo, peruskorjaus	4670	5	Kivelän sairaala, rak. 9 osastot 1-5	2099	32
Helsinginkatu 26 STO, perusparannus	6100	11	Kivelän sairaala, rakennus 3 peruskorjaus	2087	31
Heltech Haagan koulutusyksikön peruskorjaus	55101	10	Kivikon ampumarata	9151	41
Herttoniemen ala-aste, Ilmanvaihto ja putkisto	4675	6	Kivikon liikuntapuisto, kentät	9114	40
Herttoniemen metroaseman peruskorjaus	93021	53	Kivikon tukikohta ja pelastusasema	9021	38
Herttoniemen sairaala rak. C osastot	299076	32	Kokoelma- ja konservointikeskus	6600	13
Hietaniemenkatu 9, perusparannus	8626	35	Kokoelma- ja konservointikeskus	66001	13
Hietaranta, kahvila- ja pukuhuonerakennus	9140	40	Kontulan metroaseman peruskorjaus 2. vaihe	93025	53
Hs Lönkan, perusparannus ja tilamuutoksia	4685	8	Kontulan vanhaikoti ja palvelukeskus, uudisra	4025	28
Huopalahdentien alikulku	99041	50	Korkesaaren hevostarhan perusparannus	9998034	46
Hyvölään kesäkoti, peruskorjaus	3516	24	Korttelitalo (Asukaspuisto) Ilomäki, lpk+lp	2898	20
Hyvösen lastenkoti, hallintorak.+nuoriso-os.+la	3525	26	Korttelitalo Kanava	2912	21
Hämeenlinnan väylä Kaarelassa	99013	47	Korttelitalo Kanava, (Mustalahden peruskoulu)	4586	3
Iso liluoto, teknisen huollon järjestäminen	8629	35	Korttelitalo Latokartano	2927	22
Korttelitalo Viikinmäki 2, lpk, lp, opev	2831	18	Lpk Jousi, peruskorjaus	2900	20
Koskelan apuvälinekeskus, palvelukeskus	299079	33	Lpk Kannel, peruskorjaus	2838	18
Koskelan linja-autohallin C-rakennuksen katto	92056	57	Lpk Keula, pk	2936	23

Hankenimi	KS-numero	Sivu	Hankenimi	KS-numero	Sivu
Koskelan sairaala rak. N vaiheet 2 ja 3	2096	31	Lpk Koralli, uudisrakennus	2921	22
Koskelan sairaala, rakennus F	2098	32	Lpk Kurkimoisio	2752	14
Koskelan sairaala, ravintokeskus	2060	33	Lpk Laajasuo, (vaihtoehto Kylänevan peruskorj	2879	19
KSV:n infokeskus ja näyttelytila vanhalle linja-a 86631	37		Lpk Latokartano 9	2760	15
Kulosaaren katusilta, peruskorjaus	99030	49	Lpk Lehtisaari	2834	18
Kulosaaren metrosillan korjaus	93024	53	Lpk Leppäsuo	2854	19
Kustaankartano D-rakennus	4019	27	Lpk Lokki, peruskorjaus	2908	21
Kustaankartano E-rak.	4018	27	Lpk Melissa (Latokartano 7)	2829	17
Kustaankartanon G-rakennus peruskorjaus	4026	28	Lpk Meritähti, peruskorjaus	2935	23
Kustaankartanon siirtotilojen väestönsuoja	4022	28	Lpk Myllypuro tai Rppk Myllypuro	2798	15
Kuvataidelukion ruokahuollon tilat ja LVIS-järjeste	4674	5	Lpk Naava, peruskorjaus	2942	24
Kyläsaaren lumenvastaanottoaika	80360	3	Lpk Nalle, peruskorjaus	2804	16
Käpylän ala-aste, salaajitus ja pihat	999075	10	Lpk Nummi, peruskorjaus	2933	23
Käpylän kirjaston perusparannus	6584	12	Lpk Pajalahti, korvaava uudishanke	2819	17
Käpylän koulutusyksikkö, tekniikan ala	5516	10	Lpk pikku-Prinssi, peruskorjaus	2940	23
Käpylän peruskoulu Mäkelänkatu, LVIS-järjeste	4680	7	Lpk Porolahti peruskorjaus	2945	24
Käpylän peruskoulu, Untamontie, LVIS-järjeste	4679	6	Lpk Pukinmäki, peruskorjaus	2805	16
Laajalahden aukion kalliosuojan peruskorjaus	98047	39	Lpk Puotinharju peruskorjaus	2950	24
Laajasalon ala-aste, perusparannus	999034	8	Lpk Savela, peruskorjaus	2918	21
Laajasalon ala-aste, perustusten ja pihojen	999076	10	Lpk Sepänmäki	2846	18
Laajasalon yläaste perusparannus ja tilamuutol	4681	7	Lpk Sinivuokko	2929	22
Laajasuon liikuntapuisto	9164	41	Lpk Tiili, peruskorjaus	2941	23
Laakso, rakennus 4, länsiosa	2070	30	Lpk Tiuku peruskorjaus	2863	19
Laakso, ravintokeskus	2067	33	Lpk Toivo	2828	17
Laakson sairaala rakennus 1	2068	29	Lpk Tonttula peruskorjaus	2865	19
Laakson sairaala rakennus 12	2091	31	Lpk Valkea, peruskorjaus	2916	21
Laakson sairaala, rak. 2, infektio-osasto	2073	30	Lpk Viikinkmäki, länsi (HOAS)	2802	16
Laakson sairaala, rakennus 4 itä-osa	2066	29	Lpk Viikki Latok 5. alue	2800	16
Lahdenväylä (Viikki, Alppikylä)	99007	47	Lpk Vikkeri	2740	14
Lahdenväylä/Koskelantie	99015	47	Lpk Vilppula, peruskorjaus	2895	20
Latokartanon liikuntahalli	9191	42	Lpk Ylä-Malmi, peruskorjaus	2919	22
Latokartanon peruskoulu	4591	3	Länsiterminaali 2007	9910	56
Liikuntamylyn kiipeilyseinän laajennus	9197	43	Läntinen yhteispäivystys	1595	28
Linja-autoaseman aukio (piippu)	8353	34	Maaherran puisto	8999044	59
Lp Fallkulla	2792	15	Malmin sairaala, rak G18 fysioterapia ja	2078	30
Lp Isonneva, uudisrakennus	2892	20	Malmin terveysasema, muutostyö	299083	33
Lp Kaisaniemi	2657	14	Malmin uimaranta(siirto uuteen paikkaan)	9196	43
Lp Kuusenkulma, Länsi-Pakila	2783	15	Malminkartanon rautatieaseman peruskorjaus	92058	57
Lp Linja, uusi rakennus	2827	17	Marielundin puisto	8999030	58
Lp Mustapuro	2903	21	Marjaniemen uimaranta, laajennus ja huoltorak	9173	41
Lp Tapuli, uusi rakennus	2896	20	Maunulan ala-aste, perusparannus	999032	8
Lp Vuosaari, Lohikäärme, uusi rakennus	2922	22	Meilahti-Tiikka-Käpylä teknisen huollon tunneli	9999043	54
Lp Vuosaren pohjoinen ostoskeskus	2810	17	Melusteet	99018	48
Lpk Aalto (Arabia pohjoinen)	2796	15	Minervankatu 3	8616	34
Lpk Arabia II	2801	16	Munkkiniemen kentän perusparantaminen	9235	44
Lpk Arabia III, opev	2849	18	Munkkisaari-Vanha Kirkkopuisto yhteiskäyttötö	9999042	54
Lpk Failbacka	2756	14	Mustikkamaa, varastoalue, jäänhoitokoneen ha	9175	42
Lpk Inkivääri (Paulig)	2757	14	Myllypuro, ravintokeskus	2061	29
Myllypuron Alakiventien alueen kunnostus	86629	58	Tekniikka ja liikenne, kone- rakennustekniikka	55002	11
Myllypuron liikuntapuisto, harjoitushalli	9177	42	Tekniikka ja liikenne, toiminnalliset muutokset	5524	11
Myllypuron liikuntapuisto, nurmikentät	9216	43	Teollisuuskatu, 2. vaihe	99016	48
Myllypuron sairaala osastot 3-4 ak	299077	32	Tervalampi, naisten osasto	3563	27
Myllypuron sairaala, ilmanvaihto	299078	32	Tiilimäen kalliosuojan peruskorjaus	98046	39
Myllypuron terveysasema	1597	29	Topeliuskolan, laaja perusparannus 4. vaihe	999043	9

Hankenimi	KS-numero	Sivu	Hankenimi	KS-numero	Sivu
Myllypuron yläasteen perusparannus 3 vaihetta	999030	8	Torkkelinmäen kalliosuojan peruskorjaus	98045	39
Mäkisen jäähalli, Oulunkylä	9194	42	Toukolan tukikohta	8024	2
Naulakallio os A, Kuusela peruskorjaus	3522	25	Toukolanrannan puisto	8999007	58
Naulakallio os. C, Honkala peruskorjaus	3524	25	Tukholmankatu 10, laajennus	5523	11
Naulakallio rak. 4, peruskorjaus	3534	26	Turunväylä	99051	51
Niinisaaren korttelitalo	4603	4	Tuusulanväylä	99052	52
Oulunkylä tukikohta	8022	2	Töölön kirjaston perusparannus	6583	12
Oulunkylän liikuntapuisto, katsomo ja katos	9233	44	Töölön kisahallin kuntosalin ja toimistotilojen m	9237	45
Outamon oppilaskoti päärakennus, peruskorjaus	3518	25	Töölön virastotalo, julkisivut	8648	35
Outamon oppilaskoti, rak. 1C, peruskorjaus	3521	25	Töölönlahden pysäköintilaitoksen ajotunneli	86632	37
Outamon oppilaskoti, ykkönen ja kakkonen	3517	25	Uusix-verstaat, puutyötilan ja ompelimon korjaus	8661	36
Pakilan ala-aste, tekninen perusparannus	4682	7	Uutelan kanava, useita urakoita	8999040	58
Pihlajasaari, laiturit, sauna, varastot yms.	9228	44	Vaahtherapian vastaanottokoti, korvaavat tilat	3567	27
Pikkupurontie 7	8662	36	Varikkoalueen huoltorakennus ja petolintujen le	9998032	45
Pirkkolan uimahalli-palloiluhalli julkisivuk.	9232	44	Vartiokylän ala-aste, tekninen perusparannus	999065	9
Pitäjänmäen kenttä, peruskorjaus	9221	43	Vihdintie	99027	48
Pitäjänmäen kenttä, pukusuojan laajennus	9102	39	Viikin liikuntapuisto, kentät	9169	41
PK Raakaveden varareititys	1099010	56	Viikin nuorisotalo	7533	13
PK Raakavesitunnelin saneeraus	1099011	56	Viikinmäen 110kV:n tunneli	9999036	54
PK2 Allashallin saneeraus	1099009	55	Viikinmäen korttelitalo, 2.ala-aste+lpk	4592	4
Porolahden peruskoulu, Roihuvuorentie, LVIS-j	4683	7	Virastotalo Kasarmikatu 21	8025	2
Porslahden puisto	8999024	58	Vironniemen hammashoitola	299084	33
Raitiotie 9, katutyöt	99037	50	Visenttiarha	9998031	45
Rautatienatori, Kompassitason henkilöstötilojen	92059	57	Vuosaaren liikuntapuisto, pallokentät	9134	40
Ravintola Pukki, korjaus	9998033	45	Vuosaaren satama	9502	56
Ressun lukion laajennus	4664	4	Vuosaaren satamarata	9415	52
Ressun peruskoulu	999073	9	Vuosaaren satamatie, ent. Kehä III:n jatke	99010	47
Roihuvuoren ala-aste, perusparannus	999047	9	Vuosaarenlahden venesatama, Porslahti	9190	42
Ruoholahden pelastusasema	7704	1	Vuotie vaiheet I ja II	9308	46
Ruskeasuon linja-autovarikon ja salibandyhallin	92057	57	Väinölänskatu 5, perusparannus	86623	37
Sandels	4668	4	Yhdyskatu Kehä I - Viikintie	99025	48
Seurasaaren ravintola	8617	35	Yliopistonkatu-Vuorikatu-Mikonkatu	99033	49
Sinivuokon peruskoulu, korttelitalo	4575	3			
Sofianlehto, B-rakennus	3561	26			
Stoan vesikatto	8655	36			
Suursuo, yhdysosan peruskorjaus	2097	32			
Svenska normallyceum paloturvallisuus-	999071	9			
Sörnäisten rannan rantamuuri	99012	47			
Sörnäisten tunneli	99049	51			
Talin entisen puhdistamon purku	86630	37			
Talin liikuntapuisto, lämmitetty kumirouhetekon	9198	43			
Talittien tukikohta	8036	3			
Tapulin liikuntapuisto, tekojäärata/hiekkatekon	9162	41			
Tattarisilta	99047	51			
Tekniikan museon D-rakennus, katon uusimine	8658	36			