



Helsingin kaupunki

HKR-Rakennuttaja
Rakennushankkeiden seurantarayhmä

Kj/6 LIITE 1
Khs 17.12.2007



Rakennushankkeiden seurantaraportti ja suhdannekatsaus

Tilanne 30.11.2007

SISÄLLYSLUETTELO		sivu
1	HANKETASE JA SUHDANNEKATSAUS	A1
2	HANKKEIDEN TILANNERAPORTTI, PÄIVITETTY 30.11.2007	
	Tilakeskus/Finlandia-talo	1
	Pelastustoimi	1
	Tilakeskus/rakennustoimi	2
	Tilakeskus/opetustoimi, yleissivistävät oppilaitokset	4
	Tilakeskus/opetustoimi, ammatilliset oppilaitokset	13
	Tilakeskus/ammattikorkeakoulu	14
	Tilakeskus/työväenopisto	15
	Tilakeskus/arbis	15
	Tilakeskus/kirjasto	15
	Tilakeskus/kulttuuritoimi	16
	Tilakeskus/kaupungin museo	16
	Tilakeskus/kaupungin taidemuseo	16
	Tilakeskus/nuorisotoimi	17
	Tilakeskus/sosiaalitoimi	17
	Tilakeskus/terveystoimi	33
	Tilakeskus/kiinteistötoimi	38
	Väestönsuojat	44
	Liikuntatoimi	46
	Korkeasaari	52
	Liikennehankkeet	53
	Rautatiehankkeet	60
	Metro	60
	Helsingin Energia	61
	Helsingin Vesi	63
	Helsingin Satama	64
	Liikennelaitos	65
	Tukkutori	66
	Puistot ja ranta-alueet	66
3	HANKKEIDEN AAKKOSELLINEN HAKEMISTO	69

Jos hankkeen valmistuminen on siirtynyt edellisen raportin tietoihin verrattuna 3 kuukautta tai enemmän, se on selitetty hanketietojen yhteydessä.

Kansi: HKR-Ympäristötuotannon Hakamäenkujan tukikohta, valokuva Matti Laaksonen

HANKETASE JA SUHDANNEKATSAUS

HANKETASE

HKR-Rakennuttaja on vuodesta 2000 alkaen ylläpitänyt omien projektiensa hanketasetta. Sillä kuvataan toteutettujen hankkeiden urakkakustannusten ja tarjoushintaindeksillä korjattujen hankesuunnitelmien enimmäishintojen suhdetta eli rakennuttamisprosessin tehokkuutta.

Näin voidaan entistä paremmin tarkastella saatujen urakkatarjousten suhdetta alalla koko pääkaupunkiseudulla vallitsevaan rakentamisen suhdanetilanteeseen. Hankkeiden suunnittelua ohjataan jatkossakin hankesuunnitelmassa hyväksytyt enimmäishinnan ja kustannustason mukaan.

Rakentamisen tämänhetkinen ylikuumeneminen aiheuttaa kustannuspalneita useammasakin hankkeessa.

Odotettavissa on mitä ilmeisimmin tilanteita, joissa päättäjät joutuvat harkitsemaan hankkeiden kohtaloa; lykätäänkö, pienennetäänkö vai rahoitetaan lisä.

Vuonna 2000 tehtyjen uusien 94,5 milj. euron hankkeiden osalta ylityksiä tuli urakoissa 3,6 milj. euroa ja alituksia 6,8 milj. euroa, joten vuoden 2000 säästö oli 3,3 milj. euroa.

Vuonna 2001 vastaavasti noin 82,3 milj. euron hankkeista syntyi ylityksiä urakoihin 0,5 milj. euroa ja alituksia 13,0 milj. euroa, joten säästöä kertyi vuonna 2001 yhteensä 12,5 milj. euroa.

Vuonna 2002 tehdyissä 89,2 milj. euron hankkeissa ei ylityksiä syntynyt lainkaan, mutta säästöjä kertyi urakoihin yhteensä 9,8 milj. euroa.

Vuoden 2003 aikana saatujen 65,0 milj. euron hankkeiden osalta ei ylityksiä ole syntynyt, mutta säästöä on kertynyt yhteensä 7,1 milj. euroa.

Vuoden 2004 aikana toteutuneissa 40,8 milj. euron hankkeissa ei myöskään ole ollut yhtään ylitystä, mutta säästöä kertyi 7,5 milj. euroa.

Vuoden 2005 toteutuneissa 55,8 milj. euron hankkeissa ei myöskään ole ollut yhtään ylitystä, mutta säästöä kertyi urakoista 7,8 milj. euroa.

Vuoden 2006 aikana toteutuneissa 37,5 milj. euron hankkeissa ei myöskään ole ollut yhtään ylitystä, mutta säästöä on kertynyt urakoista 3,6 milj. euroa.

Vuoden 2007 marraskuun loppuun mennessä käynnistyneissä 126,0 milj. euron hankkeissa on yksi ylitys 0,37 milj. euroa ja alituksia yhteensä 4,0 milj. euroa, joten säästöä on vuonna 2007 syntynyt 3,6 milj. euroa.

Täten on vuoden 2000 alusta kertynyt säästöä enimmäishintapäätöksiin verrattuna yhteensä 55,2 milj. euroa.


HKR-HANKETASE

21.11.2007

Hankesuunnitelman enimmäishinta (EH)

> tarjoushintaindeksi (TH) <

Urakatarjousten perusteella laadittu kustannusarvio (UKA)



TARKASTELTUUOLLYM	2003	2004	2005	2006	11/2007	kpl
	19	15	12	13	19	
	65 018 000	40 779 000	55 786 000	37 548 000	126 016 000	€
YLYTYS	0	0	0	0	370 000	€
ALITUS	7 074 000	7 487 000	7 849 000	3 577 000	40 160 000	€
SÄÄSTÖ	7 074 000	7 487 000	7 849 000	3 577 000	36 460 000	€

RAKENTAMISEN SUHDANNEKATSAUS 2/2007

Yleistä

Talouden kasvu oli viime vuonna Suomessa, samoin kuin koko maailman tärkeimmillä talouskasvualueilla edellistä vuotta hitaampaa. Kokonais-tuotannon kasvun ennustetaan Suomessa olevan tänä vuonna yli 4 %, kun se viime vuonna kasvoi 5,5 %. Koko euroalueella tuotannon kasvu pysyy noin 2,5 %:ssa.

Rakennusinvestointien kasvu oli viime vuonna noin 3,3 %. Tämän vuoden aikana rakentamisen määrän ennustetaan kasvavan noin 5 prosenttia viimevuotisesta. Talonrakentamisen kasvu oli 5,2 % vuonna 2006 ja tämän vuoden kasvuennuste on noin 6 %. Ensi vuoden kasvun odotetaan olevan noin 3 prosentin luokkaa.

Rakennusyritysten kannattavuus on parantunut viime aikoina ja se jatkuu edelleen. Kapasiteetin käyttöaste on erittäin korkea. Pula ammattitaitoisesta työvoimasta ja viime aikoina myös rakennusmateriaaleista häiritsee huomattavasti toimintaa ja kasvunäkymiä.

Talonrakentaminen

Viime vuonna valmistui koko maassa talonrakennustöitä edellistä vuotta vähemmän. Rakentamisen aloitusten määrä nousee koko maassa viime vuoden 43,3 milj. m³:stä tämän vuoden 48 milj. m³:iin. Ensi vuonna tuotannon määrän ennustetaan putoavan noin 42 milj. m³:iin. Tänä vuonna näyttää valmistuvan tuotannon määrä myös pääkaupunkiseudulla jäävän viime vuodesta. Tämän vuoden tuotannon määrä on noin 7 milj. m³.

Pääkaupunkiseudulla viimeisen vuoden aikana on myönnetty rakennuslupia uudisrakentamiseen noin 20 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Rakentamisen aloituksia oli viimeisen vuoden aikana noin 25 % enemmän kuin edellisellä kaudella. Kasvu johtuu lähinnä teollisuus- ja varastorakentamisen kiihtymisestä.

Viime vuonna myönnettiin Helsingissä rakennuslupia yhteensä noin 645.500 kem²:lle, mikä on noin 46 prosenttia enemmän kuin edellisessä vuonna.

Vuoden 2007 kolmen ensimmäisen neljänneksen aikana on Helsingissä myönnetty rakennuslupia asuntorakentamiseen noin 180.500 asuntokerrosneliömetrille, mikä on 24 % vähemmän kuin vastaavana aikana viime vuonna. Toimitilarakentamiseen myönnettiin lupia noin 506.400 kem², mikä on noin 74 % enemmän kuin edellisessä vuonna.

Helsingissä käynnistyi vuoden kolmella ensimmäisellä neljänneksellä noin 193.000 asunto kem², mikä on 10 prosenttia vähemmän kuin edellisessä vuonna. Toimitilarakentamisessa aloitettiin noin 407.700 kem², mikä on noin 85 % enemmän kuin edellisessä vuonna vastaavana aikana.

Asuntokerrosalaa valmistui tammi-syyskuussa 165.700 kem² eli noin kahdeksan prosenttia enemmän kuin edellisessä vuonna.

Toimitilaa valmistui 90.800 kem², mikä on noin 42 % vähemmän kuin edellisen vuoden määrää.

Syyskuun lopussa oli rakenteilla Helsingissä noin 943.500 kem², mistä asuntotuotantoa 360.900 kem² ja muita rakennuksia 582.500 kem². Määrä on noin 60 prosenttia enemmän kuin viime vuonna vastaavana ajankohtana. Ero johtuu pääasiassa Vuosaaren sataman rakentamisesta.

Hintataso talonrakentamisessa

Talonrakentamisen hintataso on noussut tarjoushintaindeksillä mitattuna vuoden 2006 aikana 0,7 %. Vastaavasti lokakuusta 2006 lokakuuhun 2007 on tarjoushintaindeksi noussut 3,7 %. Tarjoustaso on viime aikoina edelleen noussut.

Urakoitsijoiden tarjoushalukkuus on samalla laskenut pääurakoitsijoiden tarjoushalukkuuden laskettua vuoden 2002 kevään 65 %:n tasosta noin 50 %:iin. Urakoitsijat selvästi edelleenkin valitsevat tarkasti tarjottavat kohteet.

Aliurakoissa saadaan tarjouksia vastaavasti alle 70 %:iin pyynnöistä, mikä on hiukan alempi kuin vuosi sitten.

Tarjousten hajonta on sekä pääurakoissa että aliurakoissa kasvanut melko selvästi.

Rakennuskustannusten panoshintoja mittaava rakennuskustannusindeksi nousi vuoden 2006 aikana 5,0 % ja vastaava nousu lokakuusta 2006 lokakuuhun 2007 oli 6,2 %.

FINLANDIA-TALO

7055 Finlandia-talo, perusparannukset

useita vaiheita; 0,7M€ vuonna 2008

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12		4,2	0,9	5,1			2001	2012
Ed. raportti		4,6	1,0	5,6	Khs 4/00		2001	2010
Nykytilanne		4,6	1,0	5,6	Khs 4/00		2001	2012
						Vastuuhenkilö:		Kv/E.Erra

Siirretty taloussuunnitelman mukaisesti

7065 Finlandia-talo, näyttelytila

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	2 800	8,5	1,9	10,4			2010	2011
Ed. raportti	3 160	10,1	2,2	12,3			2010	2011
Nykytilanne	4 125	10,8	2,4	13,2			2010	2011
						Vastuuhenkilö:		Kv/E.Erra

Siirretty taloussuunnitelman mukaisesti

7066 Finlandia-talo, luolavarasto, hissi, portaat

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12		6,0	1,3	7,3			2009	2010
Ed. raportti		5,0	1,1	6,1			2009	2011
Nykytilanne		8,1	1,8	9,9			2009	2011
						Vastuuhenkilö:		Kv/E.Erra

Eteläinen huoltotunneli 6,31M€, Etelähissi 3,2M€, Pohjoinen huoltotunneli, tavarahissi, porras 5M€

PELASTUSTOIMI

7703 Malmin pelastusasema

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12		2,5	0,6	3,1			2012	2012
Ed. raportti								
Nykytilanne		2,5	0,6	3,1			2011	2012
						Vastuuhenkilö:		

uusi hanke

7704 Ruoholahden pelastusasema

Erottajan pelastusaseman väistötilat(ent.77007)

	Bruttoala m2	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12		1,8	0,4	2,1			2009	2009
Ed. raportti	1 000	1,7	0,4	2,0			01.2009	10.2009
Nykytilanne	1 000	1,6	0,4	2,0			01.2009	10.2009

Vastuuhenkilö:

K.Mäki

Tilan vuokraamisesta ei ole vielä esisopimusta.

7706 Erottajan pelastusaseman peruskorjaus

	Bruttoala m2	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12							2010	2011
Ed. raportti	4 692	9,7	2,1	11,8	Kvsto 4/07		2010	2011
Nykytilanne	4 692	9,7	2,1	11,8	Kvsto 4/07		2010	2011

Vastuuhenkilö:

HKR/ A.Lyytikäinen

77007 Haagan pelastusaseman alitalon muutostyöt

	Bruttoala m2	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12								
Ed. raportti	500	0,9	0,2	1,1		06/07	01.2008	10.2008
Nykytilanne	500	1,5	0,3	1,8	Peik6/07		06.2008	03.2009

Vastuuhenkilö:

K.Mäki

*Siirretty:**Pelastuslautakunta hyväksyi hankesuunnitelman 19.6.2007.**Hankesuunnitelmasta on sen jälkeen pyydetty ja saatu klk:n ja tasken lausunnot ja se tulee lähiaikoina Khn käsittelyyn.*

RAKENNUSTOIMI

8011 Talvipuutarhan peruskorjaus

	Bruttoala m2	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12		4,0	0,9	4,9			2010	2011
Ed. raportti								
Nykytilanne		4,0	0,9	4,9		Kvsto 2008	2010	2011

Vastuuhenkilö:

HKR/K. Vikman

8022 Oulunkylä tukikohta

useita vaiheita; 0,4Me vuonna 2008

	Bruttoala m2	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	1 000	2,6	0,6	3,1			1997	2010
Ed. raportti		2,6	0,6	3,1			1999	2011
Nykytilanne		2,9	0,6	3,5			1999	2010

Vastuuhenkilö:

Kv/R.Järvinen

8024 Toukolan tukikohta

useita vaiheita; 0,85Me vuonna 2008

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12		4,5	1,0	5,5			1998	2012
Ed. raportti	15 714	4,5	1,0	5,5			2000	2011
Nykytilanne	15 714	5,5	1,2	6,7			2000	2012
							Vastuuhenkilö:	Kv/R.Järvinen

Siirretty taloussuunnitelman mukaisesti

8025 Virastotalo Kasarmikatu 21

useita vaiheita; 0,5Me vuonna 2008

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12		3,2	0,7	3,9			2003	2012
Ed. raportti	21 000	3,3	0,7	4,1	Kvsto 9/97		2004	2011
Nykytilanne	21 000	3,5	0,8	4,3	Kvsto 9/97		2004	2012
							Vastuuhenkilö:	Kv/R.Järvinen

Siirretty taloussuunnitelman mukaisesti

8034 Hakamaenukuja tukikohta, uudisrakennus

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12		1,8	0,4	2,1			2006	2008
Ed. raportti	861	1,9	0,4	2,3	Khs 4/06		11.2006	08.2007
Nykytilanne	861	1,9	0,4	2,3	Khs 4/06		11.2006	08.2007
							Vastuuhenkilö:	HKR/S.Mustajärvi

VALMIS

8036 Talttatien tukikohta

useita vaiheita; 0,2Me vuonna 2008

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12		1,3	0,3	1,6			2004	2012
Ed. raportti		1,3	0,3	1,6			2004	2011
Nykytilanne		1,4	0,3	1,7			2004	2012
							Vastuuhenkilö:	Kv/R.Järvinen

Siirretty taloussuunnitelman mukaisesti

80360 Kyläsaaren lumenvastaanottoaika

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12								
Ed. raportti		2,6	0,6	3,2	Khs 5/06		11.2006	06.2007
Nykytilanne		2,6	0,6	3,2	Khs 5/06		11.2006	06.2007
							Vastuuhenkilö:	HKR/S.Kivivuori

VALMIS

OPETUSTOIMI

4575 Sinivuokon peruskoulu, korttelitalo

(Puotilan-Vartiokylän peruskoulu)

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	1 200	0,2	0,1	0,3			2010	2011
Ed. raportti	2 300	5,5	1,2	6,7	Kvsto 6/02		toteutus	avoin
Nykytilanne	2 300	5,5	1,2	6,7	Kvsto 6/02		toteutus	avoin

Vastuuhenkilö:

Kv/R.Söderholm

4586 Korttelitalo Kanava, (Mustalahden peruskoulu)

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	8 200	5,3	1,2	6,5			2010	2011
Ed. raportti	6 620	16,7	3,7	20,3			2010	2012
Nykytilanne	6 620	16,7	3,7	20,3			2010	2012

Vastuuhenkilö:

Kv/R.Söderholm

4591 Latokartanon peruskoulu

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	5 600	15,4	3,4	18,7			2007	2009
Ed. raportti	5 566	15,3	3,4	18,7			02.2008	04.2009
Nykytilanne	5 566	15,3	3,4	18,7	Kvsto 8/07		02.2008	04.2009

Vastuuhenkilö:

HKR/M.Katainen

4592 Viikinmäen korttelitalo, (2.ala-aste)

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	4 500	5,8	1,3	7,1			2011	2012
Ed. raportti	4 500	9,2	2,0	11,2			04.2011	05.2012
Nykytilanne	4 500	9,2	2,0	11,2			04.2011	05.2012

Vastuuhenkilö:

Kv/R.Söderholm

4600 Arabia peruskoulu 2, vaihe

Yhteishanke opev, sosv(lp), nk

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	4 893	13,4	2,9	16,3			2008	2009
Ed. raportti	4 574	13,2	2,9	16,1	Kvsto 10/06		02.2008	06.2009
Nykytilanne	4 580	13,4	2,9	16,3	Kvsto 10/06		04.2008	06.2009

Vastuuhenkilö:

HKR/R.Juhola

4603 Niinisaaren korttelitalo

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	5 000	8,3	1,8	10,1			2014	2015
Ed. raportti	5 000	10,2	2,2	12,4			2012	2013
Nykytilanne	5 000	10,2	2,2	12,4			2014	2015

Vastuuhenkilö:

Kv/R.Söderholm

Siirretty taloussuunnitelman mukaisesti

4664 Ressun lukion laajennus

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	976	9,5	2,1	11,6			2014	2015
Ed. raportti	734	4,4	1,0	5,3			toteutus	avoin
Nykytilanne	734	4,3	1,0	5,3			toteutus	avoin

Vastuuhenkilö:

Kv/A.Nurmi

4670 Helsingin normaalilyseo, peruskorjaus

Helsingin osuus

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12		0,5	0,1	0,6			2007	2008
Ed. raportti		0,5	0,1	0,6			2007	2008
Nykytilanne		0,5	0,1	0,6			2007	2008

Vastuuhenkilö:

4671 Jätkäsaaren peruskoulu

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12		1,3	0,3	1,6			2014	2015
Ed. raportti		8,0	1,8	9,8			2012	2013
Nykytilanne		8,0	1,8	9,8			2014	2015

Vastuuhenkilö:

*Siirretty taloussuunnitelman mukaisesti*4672 Ala-Malmin peruskoulu, perusparannuksen vaiheet 2-4
(paviljongit 46721)

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	1 304	2,1	0,5	2,5			2008	2009
Ed. raportti								
Nykytilanne	1 304	3,2	0,7	3,9	Khs 10/07		07.2008	06.2009

Vastuuhenkilö:

1. vaihe tehty aikaisemmin

4673 Kannelmäen peruskoulu(Etelä-Kaarelan yläaste)

Runonlaulajantie

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	5 410	6,7	1,5	8,1			2008	2009
Ed. raportti	5 585	7,4	1,6	9,1		2007	03.2008	09.2009
Nykytilanne	5 585	7,4	1,6	9,1	Kvsto 6/07		05.2008	10.2009
Vastuuhenkilö:							HKR/M.Laurila	

4674 Kuvataidelukion LVIS-järjestelmät

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	4 100	2,8	0,6	3,4			2012	2013
Ed. raportti	4 100	5,9	1,3	7,2			2008	2013
Nykytilanne	4 100	5,9	1,3	7,2			2012	2013
Vastuuhenkilö:							Kv/E.Karhumaa	

ruokahuollon tilat erilliseksi hankkeeksi 4691

4675 Herttoniemen ala-aste, Ilmanvaihto ja putkisto

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	5 086	4,4	1,0	5,4			2010	2011
Ed. raportti	5 030	4,4	1,0	5,4	Olk 11/05		2010	2011
Nykytilanne	5 030	4,4	1,0	5,4	Olk 11/05		2010	2011
Vastuuhenkilö:							Kv/A.Nurmi	

4676 Itäkeskuksen peruskoulu, 4 vaihetta

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12								
Ed. raportti	4 237	4,3	0,9	5,2	Olk 9/04		05.2005	09.2007
Nykytilanne	4 237	4,3	0,9	5,2	Olk 9/04		05.2005	10.2007
Vastuuhenkilö:							HKR/M.Laurila	

VALMIS

4677 Kaisaniemen ala-aste, LVIS-järjestelmät

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	5 100						2014	2015
Ed. raportti	5 100	3,7	0,8	4,5			toteutus	avoin
Nykytilanne	5 100	3,7	0,8	4,5			toteutus	avoin
Vastuuhenkilö:								

4678 Kannelmäen a-a/lpk Kannelmäki, LVIS-järj.

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	4 560	4,4	1,0	5,4			2010	2011
Ed. raportti	4 580	4,3	0,9	5,2			2010	2011
Nykytilanne	4 580	4,3	0,9	5,2			2010	2011

Vastuuhenkilö:

4679 Käpylän peruskoulu, Untamontie, LVIS-järjestelmät

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	4 000	3,3	0,7	4,0			2011	2012
Ed. raportti	4 000	3,2	0,7	3,9			2010	2011
Nykytilanne	4 000	3,2	0,7	3,9			2011	2012

Vastuuhenkilö:

Siirretty taloussuunnitelman mukaisesti

4680 Käpylän peruskoulu Mäkelänkatu, perusparannus

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	5 900	4,3	1,0	5,3			2009	2010
Ed. raportti	5 900	4,3	0,9	5,2			06.2008	2010
Nykytilanne	5 900	4,3	0,9	5,2			06.2008	2010

Vastuuhenkilö:

Kv/H.Marstio

4681 Laajasalon yläaste perusparannus ja tilamuutoksia

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	6 610	8,6	1,9	10,5			2006	2007
Ed. raportti	6 610	9,3	2,0	11,3	Kvsto 3/06		06.2006	07.2007
Nykytilanne	6 610	8,6	1,9	10,5	Kvsto 3/06		06.2006	08.2007

Vastuuhenkilö:

HKR/M.Pennanen

VALMIS

4682 Pakilan ala-aste, tekninen perusparannus

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	3 100	3,5	0,8	4,3			2007	2008
Ed. raportti	4 792	3,4	0,7	4,1	Khs 6/06		08.2007	08.2008
Nykytilanne	4 792	3,4	0,7	4,1	Khs 6/06		08.2007	08.2008

Vastuuhenkilö:

HKR/A.Toivonen

4683 Porolahden peruskoulu, lpk, kirjasto, LVIS-järjestelmät

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitelmä tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	5 700	5,5	1,2	6,7			2010	2011
Ed. raportti	5 700	4,4	1,0	5,4			2010	2011
Nykytilanne	5 700	4,4	1,0	5,4			2010	2011

Vastuhenkilö:

Kv/A.Nurmi

4684 Gymnasiet Lärkan iv ja aineluokkia

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitelmä tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	7 200	6,0	1,3	7,3			2013	2014
Ed. raportti	5 639	1,5	0,3	1,9	Khs 6/01		2001	2013
Nykytilanne	5 639	1,5	0,3	1,9	Khs 6/01		2001	2014

Vastuhenkilö:

Kv/A.Nurmi

Siirretty taloussuunnitelman mukaisesti

4685 Hs Lönkan, perusparannus ja tilamuutoksia

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitelmä tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	5 472	3,9	0,9	4,8			2007	2008
Ed. raportti	5 472	4,2	0,9	5,1	Kvsto 12/05		06.2007	08.2008
Nykytilanne	5 472	4,2	0,9	5,1	Kvsto 12/05		06.2007	11.2008

Vastuhenkilö:

HKR/K.Vikman

*Siirretty:**Rakentaminen vaiheistus sovitettu koulun toimintaan*

4686 Munknäs hs, LVIS-järjestelmä

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitelmä tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	5 400	5,5	1,2	6,7			2012	2013
Ed. raportti								
Nykytilanne	5 400	5,5	1,2	6,7			2012	2013

Vastuhenkilö:

4687 Svenska normallyceum, LVIS-järjestelmä

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitelmä tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	7 640	4,4	1,0	5,4			2012	2013
Ed. raportti								
Nykytilanne	7 640	4,4	1,0	5,4			2012	2013

Vastuhenkilö:

4688 Åshöjden gs, LVIS-järjestelmä

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	3 700	5,1	1,1	6,2			2010	2011
Ed. raportti								
Nykytilanne	3 700	5,1	1,1	6,2			2010	2011

Vastuuhenkilö:

4690 Blomängens ls ja Botby högstadie, iv ja valaistus

(ent. Botby högstadie, perusparannus)

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	5 240	1,5	0,3	1,8			2014	2015
Ed. raportti	2 299	0,6	0,1	0,7	Olk 10/01		06.2002	avoin
Nykytilanne	2 299	0,6	0,1	0,7	Olk 10/01		06.2002	avoin

Vastuuhenkilö:

Kv/A.Nurmi

1. vaihe valmis

4691 Helsingin kuvataidelukio, keittiö, ruokala

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS -08-12		1,9	0,4	2,4			2008	2008
Ed. raportti								
Nykytilanne		1,9	0,4	2,3			2008	2008

Vastuuhenkilö:

Kv/E.Karhumaa

4692 Aleksis kiven peruskoulu, Ebeneser-koulun siirto

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	1 500	1,2	0,3	1,5			2008	2009
Ed. raportti								
Nykytilanne	1 500	1,2	0,3	1,5			2008	2009

Vastuuhenkilö:

HKR/P.Kajaste ja P.Laanti

4693 Svenska normallyceum paloturvallisuus-
parannukset

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	7 340	0,5	0,1	0,6				
Ed. raportti		0,5	0,1	0,6		Kik 3/07	06.2007	12.2008
Nykytilanne	8 785	0,7	0,2	0,9			06.2008	12.2009

Vastuuhenkilö:

HKR/P.Kajaste ja M.Halttunen

Siirretty:

On odotettu Teknisen neuvottelukunnan lausuntoa, joka on nyt saatu. Mietitään hankkeen vaiheistusta siten, ettei tarvittaisi väistötiloja.

4694 Myllypuron yläasteen perusparannus 3 vaihetta

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	3 357	1,9	0,4	2,3			2008	2008
Ed. raportti	4 155	5,8	1,3	7,1	Kvsto 3/2000		05.2001	06.2008
Nykytilanne	4 155	5,8	1,3	7,1	Kvsto 3/2000		05.2001	06.2008

Vastuuhenkilö: HKR/S.Kivivuori 2-3vaiheet

1. ja 3. VALMIIT; 2. 6/07-6/08

4695 Laajasalon ala-aste, perusparannus

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	5 888	3,3	0,7	4,0			2010	2011
Ed. raportti	3 065	2,9	0,6	3,5	Kvsto 10/01		09.2002	avoin
Nykytilanne	3 065	2,9	0,6	3,5	Kvsto 10/01		09.2002	avoin

Vastuuhenkilö: Kv/A.Nurmi

2 vaihetta, 1. vaihe valmis

4696 Roihuvuoren ala-aste, perusparannus

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	3 930	3,5	0,8	4,3			2012	2013
Ed. raportti		1,0	0,2	1,2			toteutus	avoin
Nykytilanne		1,0	0,2	1,2			toteutus	avoin

Vastuuhenkilö: Kv/A.Nurmi

4697 Itäkeskuksen lukio, LVIS-järjestelmä

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	4 930	6,4	1,4	7,8			2012	2013
Ed. raportti								
Nykytilanne	4 930	6,4	1,4	7,8			2012	2013

Vastuuhenkilö:

4698 Kruununhaan yläaste, LVIS-järjestelmä

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	4 400	5,5	1,2	6,7			2011	2012
Ed. raportti								
Nykytilanne	4 400	5,5	1,2	6,7			2011	2012

Vastuuhenkilö:

4699 Kulosaaren ala-aste / LPK Kulosaari, perusparannus

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	6 164	9,2	2,0	11,2			2012	2013
Ed. raportti								
Nykytilanne	6 164	9,2	2,0	11,2			2012	2013

Vastuuhenkilö:

4700 Lauttasaaren ala-aste, LVIS-järjestelmä

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	4 230	3,2	0,7	3,9			2012	2013
Ed. raportti								
Nykytilanne	4 230	3,2	0,7	3,9			2012	2013

Vastuuhenkilö:

4701 Mäkelänrinteen lukio, laaja peruskorjaus ja kuivatusjärjestelmät

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12		4,2	0,9	5,1			2008	2009
Ed. raportti								
Nykytilanne		3,8	0,8	4,6	Kvsto 10/07		2008	2009

Vastuuhenkilö:

HKR/P.Laanti

4703 Tapanilan ala-aste, LVIS-järjestelmä

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	3 500	3,8	0,8	4,6			2012	2013
Ed. raportti								
Nykytilanne	3 500	3,8	0,8	4,6			2012	2013

Vastuuhenkilö:

4704 Vartiokylän yläaste, LVIS-järjestelmä

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	4 700	5,0	1,1	6,1			2011	2012
Ed. raportti								
Nykytilanne	4 700	5,0	1,1	6,1			2011	2012

Vastuuhenkilö:

4705 Yhtenäiskoulu, LVIS-järjestelmä

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	4 000	2,4	0,5	2,9			2011	2012
Ed. raportti								
Nykytilanne	4 000	2,4	0,5	2,9			2011	2012

Vastuuhenkilö:

4710 Yhtenäiskoulu, keittiö, ruokasali, pääkeskus

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitelmä tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12		1,0	0,2	1,2			2011	2011
Ed. raportti								
Nykytilanne		1,0	0,2	1,2			2011	2011

Vastuuhenkilö:

44032 Maunulan ala-aste, perusparannus

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitelmä tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12								
Ed. raportti	2 800	3,1	0,7	3,8	Kvsto9/2000		2002	3.2007
Nykytilanne	2 800	3,1	0,7	3,8	Kvsto9/2000		2002	3.2007

Vastuuhenkilö: E. Karhumaa, 4C HKR/S.Kivivuori

5 vaihetta, 4A valmis, 4B 06, 4C VALMIS

44073 Ressun peruskoulu

Ilmanvaihdon perusparannus

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitelmä tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12								
Ed. raportti	4 695	1,5	0,3	1,8	Khs 10/05		06.2006	08.2007
Nykytilanne	4 695	1,5	0,3	1,8	Khs 10/05		06.2006	08.2007

Vastuuhenkilö:

HKR/A.Lyytikäinen

VALMIS

44076 Laajasalon ala-aste, perustusten ja pihojen

kosteuskorjaus

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitelmä tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12								
Ed. raportti	2 900	0,9	0,2	1,1	Khs 6/06		12.2006	07.2007
Nykytilanne	2 900	0,9	0,2	1,1	Khs 6/06		12.2006	07.2007

Vastuuhenkilö:

HKR/P.Laanti

VALMIS

44077 Eläintarhan a-a, keittiön ja ruokasalin peruskorjaus

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitelmä tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12								
Ed. raportti	190	0,5	0,1	0,6			06.2007	09.2007
Nykytilanne	190	0,5	0,1	0,6			06.2007	09.2007

Vastuuhenkilö:

HKR/S.Mustajärvi

VALMIS

46721 Ala-Malmin peruskoulu, paviljonkien perusparannus

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12								
Ed. raportti	2 748	2,1	0,5	2,6	Khs 11/06		03.2007	11.2007
Nykytilanne	2 748	2,1	0,5	2,5	Khs 11/06		03.2007	11.2007
						Vastuuhenkilö:		HKR/S.Kivivuori

AMMATILLISET OPPILAITOKSET

5514 Roihuvuoren koulutusyksikkö, iv ja kosteuskorjaus

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	18 125	5,0	1,1	6,1			2009	2011
Ed. raportti								
Nykytilanne	18 125	5,0	1,1	6,1			2009	2011
						Vastuuhenkilö:		Kv/H.Marstio

5516 Käpylän koulutusyksikkö, tekniikan ala

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12		4,2	0,9	5,1			2011	2012
Ed. raportti		0,5	0,1	0,6			2011	2012
Nykytilanne		0,5	0,1	0,6			2011	2012
						Vastuuhenkilö:		Kv/R.Söderholm

5517 Vallilan koulutusyksikkö, Nilsiäkatu

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12		0,5	0,1	0,6			2008	2008
Ed. raportti								
Nykytilanne		0,5	0,1	0,6			2008	2008
						Vastuuhenkilö:		

5518 Vallilan koulutusyksikkö Sturenkatu, kosteusvauriokorjauksia

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12		0,6	0,1	0,7			2008	2008
Ed. raportti								
Nykytilanne		0,6	0,1	0,7			2008	2008
						Vastuuhenkilö:		Kv/H.Marstio

5520 Heltech Haagan koulutusyksikön peruskorjaus

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	16 820	23,6	5,2	28,8			2009	2012
Ed. raportti	16 959	21,7	4,8	26,5		Kvsto 10/07	04.2008	2010
Nykytilanne	16 821	21,7	4,8	26,5	Kvsto 11/07		04.2008	2010

Vastuuhenkilö: HKR/K.Nauska

hankesuunnitelma valmis, hankepäättös tekemättä

AMMATTIKORKEAKOULU

5523 Tukholmankatu 10, laajennus

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	3 500	8,5	1,9	10,4			2012	2014
Ed. raportti	3 500	8,4	1,8	10,2		2008	2010	2012
Nykytilanne	3 500	8,4	1,8	10,2		2008	2012	2014

Vastuuhenkilö: HKR/J.Snellman

Siirretty taloussuunnitelman mukaisesti

Tarveselvitys tehty, odotetaan käyttäjän päätöksiä.

5524 Tekniikka ja liikenne, toiminnalliset muutokset

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12								
Ed. raportti		6,9	1,5	8,4			toteutus	avoin
Nykytilanne		6,9	1,5	8,4			toteutus	avoin

Vastuuhenkilö: Kv/ J.Snellman

5536 Agricolankatu 1-3, tekniikka- ja liikenne

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12		13,8	3,0	16,8			2010	2012
Ed. raportti		22,3	4,9	27,2			2009	2011
Nykytilanne		22,3	4,9	27,2			2010	2012

Vastuuhenkilö: Kv/J.Snellman

Siirretty taloussuunnitelman mukaisesti

55362 Bulevardi 31 ikkunoiden ja vesikaton huoltomaalaus

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12								
Ed. raportti						01/08	04.2008	09.2008
Nykytilanne		0,7	0,1	0,8				

Vastuuhenkilö:

TYÖVÄENOPISTO

6100 Helsinginkatu 26 STO, perusparannus

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitelmä tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	8 760	11,4	2,5	13,8			2008	2010
Ed. raportti	8 760	11,3	2,5	13,8	Kvsto 4/07		2008	2010
Nykytilanne	8 760	11,3	2,5	13,8	Kvsto 4/07		2009	2010
Vastuhenkilö:							HKR/A.Lyytikäinen	

ARBIS

62001 Dagmarinkatu 3 Arbis, peruskorjaus

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitelmä tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12								
Ed. raportti	6 149	10,3	2,3	12,6			2010	2012
Nykytilanne	6 149	10,3	2,3	12,6			2010	2012
Vastuhenkilö:							Kv/R.Söderholm	

KIRJASTOTOIMI

6580 Maunulan kirjasto

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitelmä tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	850	1,9	0,4	2,3			2010	2011
Ed. raportti								
Nykytilanne	850	1,9	0,4	2,3			2010	2011
Vastuhenkilö:								

6583 Töölön kirjaston perusparannus

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitelmä tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	2 518	3,2	0,7	3,8			2010	2011
Ed. raportti	2 518	3,0	0,7	3,7			2009	2010
Nykytilanne	2 518	3,0	0,7	3,7			2010	2011
Vastuhenkilö:							Kv/J.Snellman	

Siirretty taloussuunnitelman mukaisesti

6584 Käpylän kirjaston perusparannus

Väinöläkatu 5

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitelmä tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	490	0,9	0,2	1,1			2008	2009
Ed. raportti	490	0,9	0,2	1,1			2008	2009
Nykytilanne	1 713	2,1	0,5	2,6		2008	2008	2009
Vastuhenkilö:							Kv/R.Järvinen	

KULTTUURITOIMI

8635 Kanneltalo, muutos- ja laajennustyö

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitelmä tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	930	2,3	0,5	2,8			2008	2009
Ed. raportti	1 740	2,3	0,5	2,8	Khs 10/06		12.2007	10.2008
Nykytilanne	1 740	2,3	0,5	2,8	Khs 10/06		12.2008	12.2009
Vastuhenkilö:							HKR/M.Pennanen	

*Siirretty:**Syksyllä 2007 urakkatarjoukset ylittivät kustannuspuitteen. Uudet tarjoukset pyydetään myöhemmin.*

KAUPUNGINMUSEO

6600 Kokoelma- ja konservointikeskus
Yhteishanke kaupungin taidemuseon kanssa

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitelmä tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	28 500	48,7	10,7	59,4			2013	2014
Ed. raportti	28 500	48,7	10,7	59,4			2010	2012
Nykytilanne	28 500	48,7	10,7	59,4			2011	2013
Vastuhenkilö:							Kv/A.Löfström	

Siirretty taloussuunnitelman mukaisesti

6601 Raitiotieliikennemuseo

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitelmä tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	1 720	1,9	0,4	2,3			2008	2008
Ed. raportti								
Nykytilanne	1 716	1,8	0,4	2,2	Khs 6/07		12.2007	06.2008
Vastuhenkilö:							Kv/J.Snellman	

KAUPUNGIN TAIDEMUSEO

6620 Kokoelma- ja konservointikeskus
Yhteishanke kaupungin museon kanssa

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitelmä tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	5 000	8,5	1,9	10,4			2013	2014
Ed. raportti	5 000	9,5	2,1	11,6			2010	2012
Nykytilanne	5 000	9,5	2,1	11,6			2011	2013
Vastuhenkilö:							Kv/A.Löfström	

Siirretty taloussuunnitelman mukaisesti

NUORISOTOIMI

7530 Fallkullan kotieläintila/nuorisotila

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitelmä tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	270	0,6	0,1	0,7			2007	2007
Ed. raportti								
Nykytilanne	270	0,5	0,1	0,6			08.2007	01.2008
Vastuuhenkilö:							HKR/S.Mustajärvi	

7533 Viikin nuorisotalo

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitelmä tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	596	1,2	0,3	1,5			2008	2009
Ed. raportti	596	1,1	0,2	1,4			2008	2009
Nykytilanne	630	1,5	0,3	1,8		1/2008	2008	2009
Vastuuhenkilö:							Kv/J.Snellman	

75331 Arabianrannan nuorisotila
yhteishanke, Arabia 2

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitelmä tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12							2008	2009
Ed. raportti	500						2008	2008
Nykytilanne	500						02.2008	06.2009
Vastuuhenkilö:							Kv/J.Snellman; HKR/R.Juhola	

Siirretty taloussuunnitelman mukaisesti

SOSIAALITOIMI

2657 Lp Kaisaniemi

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitelmä tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	230	0,7	0,2	0,9			2009	2010
Ed. raportti	230	0,7	0,2	0,9			2009	2010
Nykytilanne	230	0,7	0,2	0,9			2009	2010
Vastuuhenkilö:							K.Hinkkanen	

2740 Lpk Vikkeri

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitelmä tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	1 075	2,7	0,6	3,3			2007	2008
Ed. raportti	1 000	2,7	0,6	3,3	Khs 05/06		06.2007	06.2008
Nykytilanne	1 000	2,8	0,6	3,4	Khs 05/06		09.2007	10.2008
Vastuuhenkilö:							HKR/M.Haltunen	

Siirretty:

Keväällä saadut urakkatarjous hinnat ylittivät kustannuspuiteen. Suunnitelmien karsinta ja uusi kilpailutus siirsivät hankkeen aloitusta 3 kk ja siitä johtuen myös valmistumista

2752 Lpk Kurkimoisio

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	700	1,8	0,4	2,2			2010	2011
Ed. raportti	720	1,8	0,4	2,2		2006	2010	2011
Nykytilanne	720	1,8	0,4	2,2			2010	2011

Vastuuhenkilö:

2756 Lpk Fallpakka

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	700	1,8	0,4	2,2			2011	2012
Ed. raportti	720	1,8	0,4	2,2		2006	2011	2012
Nykytilanne	720	1,8	0,4	2,2			2011	2012

Vastuuhenkilö:

2757 Lpk Inkivääri

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	940	2,5	0,6	3,1			2007	2008
Ed. raportti	900	2,5	0,5	3,0	Khs 9/06		05.2007	04.2008
Nykytilanne	900	2,5	0,5	3,0	Khs 9/06		06.2007	05.2008

Vastuuhenkilö:

HKR/M.Pennanen

2760 Lpk Latokartano 9
vuokrahanke

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12								
Ed. raportti	460						2007	2008
Nykytilanne	460						2007	2008

Vastuuhenkilö:

2783 Lp Kuusenkulma, Länsi-Pakila

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	210	0,7	0,2	0,9			2011	2012
Ed. raportti	210	0,7	0,2	0,9			2011	2012
Nykytilanne	210	0,7	0,2	0,9			2011	2012

Vastuuhenkilö:

2792 Lp Fallkulla

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	300	0,7	0,2	0,9			2011	2012
Ed. raportti	300	0,7	0,2	0,9			2011	2012
Nykytilanne	300	0,7	0,2	0,9			2011	2012

Vastuuhenkilö:

2796 Lpk Aalto (Arabia pohjoinen)

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	1 200	3,0	0,7	3,6			2008	2009
Ed. raportti	1 200	3,0	0,7	3,7			08.2007	06.2008
Nykytilanne	1 200	3,0	0,7	3,7			01.2008	12.2008
							Vastuuhenkilö:	HKR/O.Venho

*Siirretty:**Kustannusten sopeuttaminen luonnos- ja työpiirustusvaiheissa on aiheuttanut muutoksia ja lisäsuunnittelua sekä siirtänyt toteutuksen aikataulua*

2798 Lpk Myllypuro tai Rppk Myllypuro

vuokratila

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	450						2008	2009
Ed. raportti	450						2007	2008
Nykytilanne	450						2007	2009
							Vastuuhenkilö:	

Siirretty taloussuunnitelman mukaisesti

2800 Lpk Viikki Latok 5. alue

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	950	1,6	0,3	1,9			2012	2013
Ed. raportti	950	2,4	0,5	2,9			2012	2013
Nykytilanne	950	2,4	0,5	2,9			2012	2013
							Vastuuhenkilö:	

Siirretty talouden sopeuttamisen vuoksi

2801 Lpk Arabia II

Opev

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	950						2008	2010
Ed. raportti	950						2008	2009
Nykytilanne	950						2008	2010
							Vastuuhenkilö:	

Siirretty taloussuunnitelman mukaisesti

2802 Lpk Viikinmäki, länsi (HOAS)

vuokrahamke

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	450						2010	2011
Ed. raportti	460						2010	2011
Nykytilanne	460						2010	2011
							Vastuuhenkilö:	

2804 Lpk Nalle, peruskorjaus

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	486	0,9	0,2	1,0			2010	2011
Ed. raportti	486	0,7	0,2	0,9			2010	2011
Nykytilanne	486	0,7	0,2	0,9			2010	2011

Vastuuhenkilö:

2805 Lpk Pukinmäki, peruskorjaus

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	384	0,8	0,2	1,0			2011	2011
Ed. raportti	384	0,6	0,1	0,7			2011	2011
Nykytilanne	384	0,6	0,1	0,7			2011	2011

Vastuuhenkilö:

2806 Lpk Nuotti / Villa Oller

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	533	0,9	0,2	1,1			2012	2012
Ed. raportti								
Nykytilanne	533	0,9	0,2	1,1			2012	2012

Vastuuhenkilö:

2810 Lp Vuosaren pohjoinen ostoskeskus

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	300	0,7	0,2	0,9			2012	2012
Ed. raportti	300	0,7	0,2	0,9			2011	2011
Nykytilanne	300	0,7	0,2	0,9			2012	2012

Vastuuhenkilö:

Siirretty taloussuunnitelman mukaisesti

2819 Lpk Pajalahti, korvaava uudishanke

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	1 400	3,7	0,8	4,5			2007	2008
Ed. raportti	1 400	3,5	0,8	4,3			2007	2008
Nykytilanne	1 400	3,5	0,8	4,3			11.2007	10.2008

Vastuuhenkilö:

Kv/M.Sederholm

2827 Lp Linja, uusi rakennus

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	250	0,8	0,2	1,0			2007	2008
Ed. raportti	250	0,7	0,2	0,9			2007	2008
Nykytilanne	282	0,9	0,2	1,0			12.2007	07.2008

Vastuuhenkilö:

Kv/M.Hukkanen

2828 Korttelitalo Latokartano 6 (Lpk Toivo)

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitelmä tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	1 200	3,8	0,8	4,6			2008	2009
Ed. raportti	1 400	3,8	0,8	4,6	Khs 5/07		2008	2009
Nykytilanne	1 400	3,8	0,8	4,6	Khs 5/07		11.2008	01.2009
Vastuuhenkilö:							Kv/M.Sederholm	

2829 Lpk Melissa (Latokartano 7)

vuokratilahanke

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitelmä tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12								
Ed. raportti	460						2006	2007
Nykytilanne	460						2006	2007
Vastuuhenkilö:							Sato	

2831 Korttelitalo Viikinmäki 2, lpk, lp, opev

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitelmä tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	950						2010	2011
Ed. raportti	970						2010	2011
Nykytilanne	970	0,0	0,0	0,0			2010	2011
Vastuuhenkilö:								

2834 Lpk Lehtisaari

yhteishanke opev.

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitelmä tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	700	1,8	0,4	2,2			2009	2010
Ed. raportti	700	1,8	0,4	2,2			2009	2010
Nykytilanne	700	1,8	0,4	2,2			2009	2010
Vastuuhenkilö:								

2838 Lpk Kannel, peruskorjaus

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitelmä tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	1 004	1,8	0,4	2,2			2007	2008
Ed. raportti	1 004	1,8	0,4	2,2			01.2007	11.2007
Nykytilanne	1 004	1,8	0,4	2,2			01.2007	11.2007
Vastuuhenkilö:							HKR/O.Venho	

VALMIS

2846 Lpk Sepänmäki, uusi
kaavamuutos

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitelmä tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	945	2,5	0,6	3,1			2010	2011
Ed. raportti	945	2,5	0,6	3,1		3/2007	2010	2011
Nykytilanne	945	2,5	0,6	3,1			2010	08.2010

Vastuuhenkilö:

2849 Lpk Arabia III, opev

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitelmä tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12								
Ed. raportti	600						2008	2009
Nykytilanne	600						2008	2009

Vastuuhenkilö:

2854 Lpk Leppäsuo
Ks Kv:n hanke 8626 Hietaniemenkatu 9

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitelmä tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	1 290						2009	2010
Ed. raportti	1 290						2009	2010
Nykytilanne	1 290						2009	2010

Vastuuhenkilö:

Siirretty taloussuunnitelman mukaisesti

2863 Lpk Tiuku peruskorjaus

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitelmä tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	1 024	1,5	0,3	1,8			2010	2011
Ed. raportti	1 024	1,5	0,3	1,8			2010	2011
Nykytilanne	1 024	1,5	0,3	1,8			2010	2011

Vastuuhenkilö:

2865 Lpk Tonttula peruskorjaus

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitelmä tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	1 012	1,6	0,4	2,0			2011	2012
Ed. raportti	1 012	1,6	0,4	2,0			2011	2012
Nykytilanne	1 012	1,6	0,4	2,0			2011	2012

Vastuuhenkilö:

2879 Lpk Laajasuo

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	700	1,8	0,4	2,1			2010	2011
Ed. raportti	700						2008	2009
Nykytilanne	700	1,8	0,4	2,2			2010	2011

Vastuhenkilö:

Siirretty taloussuunnitelman mukaisesti

2888 Asukaspuisto Vartiokylä

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	300	0,7	0,2	0,9			2010	2010
Ed. raportti	300	0,7	0,2	0,9		2007	2010	2010
Nykytilanne	300	0,7	0,2	0,9		2007	2010	2010

Vastuhenkilö:

2892 Lp Isonneva, uudisrakennus

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12		0,7	0,2	0,9			2010	2010
Ed. raportti	250	0,7	0,2	0,9			2010	2010
Nykytilanne	250	0,7	0,2	0,9			2010	2010

Vastuhenkilö:

2895 Lpk Vilppula, peruskorjaus

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	889	1,3	0,3	1,6			2009	2010
Ed. raportti	889	1,3	0,3	1,6		2007	2009	2010
Nykytilanne	889	1,3	0,3	1,6		2007	2009	2010

Vastuhenkilö:

2896 Lp Tapuli, uusi rakennus

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	250	0,7	0,2	0,9			2011	2012
Ed. raportti	250	0,7	0,2	0,9			2011	2012
Nykytilanne	250	0,7	0,2	0,9			2011	2012

Vastuhenkilö:

2898 Korttelitalo Ilomäki, lpk+lp

ja asukaspuisto

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitelmä tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	1 200	3,2	0,7	3,9			2008	2008
Ed. raportti	1 466	3,4	0,7	4,1	Khs 4/04	Khs 6/07	10.2007	11.2008
Nykytilanne	1 466	3,4	0,7	4,1	Khs 4/04		01.2008	01.2009
Vastuuhenkilö:							HKR/O.Venho	

2900 Lpk Jousi, peruskorjaus

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitelmä tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	1 091	2,5	0,5	3,0			2008	2009
Ed. raportti	1 091	1,7	0,4	2,0			2008	2009
Nykytilanne	1 091	2,3	0,5	2,8	Khs 6/07		10.2008	05.2009
Vastuuhenkilö:								

2903 Lp Mustapuro

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitelmä tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	250	0,7	0,2	0,9			2011	2011
Ed. raportti	250	0,7	0,2	0,9			2011	2011
Nykytilanne	250	0,7	0,2	0,9			2011	2011
Vastuuhenkilö:								

2908 Lpk Lokki, peruskorjaus

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitelmä tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	957	1,7	0,4	2,1			2006	2008
Ed. raportti	957	1,7	0,4	2,1			01.2007	11.2007
Nykytilanne	957	1,7	0,4	2,1			01.2007	11.2007
Vastuuhenkilö:							HKR/O.Venho	

VALMIS

2912 Korttelitalo Kanava

Yhteishanke Opev

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitelmä tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	700						2008	2010
Ed. raportti	720						2008	2010
Nykytilanne	720						2008	2010
Vastuuhenkilö:								

2916 Lpk Valkea, peruskorjaus

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	1 045	1,8	0,4	2,1			2008	2008
Ed. raportti	1 045	1,8	0,4	2,2	Khs 3/07		01.2008	09.2008
Nykytilanne	1 045	1,8	0,4	2,2	Khs 3/07		01.2008	09.2008
Vastuuhenkilö:							HKR/M.Laurila	

2918 Lpk Savela, peruskorjaus

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	739	1,5	0,3	1,8			2007	2010
Ed. raportti	739	1,5	0,3	1,8	Khs 5/07		2007	2008
Nykytilanne	813	1,5	0,3	1,8	Khs 5/07		09.2007	05.2008
Vastuuhenkilö:							Kv/M.Hukkanen	

2921 Lpk Koralli, uusi rakennus

(vanha Lpk Koralli puretaan)

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	1 200	0,8	0,2	1,0			2010	2011
Ed. raportti	1 294	1,8	0,4	2,2			2010	2011
Nykytilanne	1 294	3,9	0,9	4,8			2010	08.2010
Vastuuhenkilö:							Kv/M.Sederholm	

2922 Lp Vuosaari, Lohikäärme, uusi rakennus

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	250	0,7	0,2	0,9			2008	2009
Ed. raportti	250	0,7	0,2	0,9			2008	2009
Nykytilanne	281	0,7	0,2	0,9		1/2008	2008	2009
Vastuuhenkilö:								

2927 Korttelitalo Latokartano

yhteishanke Opev

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12								
Ed. raportti	950						2007	2008
Nykytilanne	950						2007	2008
Vastuuhenkilö:								

2933 Lpk Nummi, peruskorjaus

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	820	1,3	0,3	1,6			2010	2011
Ed. raportti	820	1,2	0,3	1,5			2010	2011
Nykytilanne	820	1,2	0,3	1,5			2010	2011

Vastuuhenkilö:

2935 Lpk Meritähti, peruskorjaus

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	1 000	2,8	0,6	3,4			2011	2012
Ed. raportti	1 000	1,5	0,3	1,8			2011	2012
Nykytilanne	1 000	2,8	0,6	3,4			2011	2012

Vastuuhenkilö:

2936 Lpk Keula, pk

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	1 200	1,9	0,4	2,3			2012	2012
Ed. raportti	1 199	1,9	0,4	2,3			2012	2012
Nykytilanne	1 199	1,9	0,4	2,3			2012	2012

Vastuuhenkilö:

2938 Lp Kiikku, uudisrakennus

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	250	0,9	0,2	1,1			2008	2009
Ed. raportti								
Nykytilanne	250	0,9	0,2	1,1			2008	2009

Vastuuhenkilö:

2939 Lp Pohjois-Haaga

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	250	0,7	0,2	0,9			2011	2011
Ed. raportti								
Nykytilanne	250	0,7	0,2	0,9			2011	2011

Vastuuhenkilö:

2940 Lpk Pikku-Prinssi, peruskorjaus

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	839	1,3	0,3	1,6			2009	2010
Ed. raportti	839	1,3	0,3	1,6			2009	2010
Nykytilanne	839	1,3	0,3	1,6			2009	2010

Vastuuhenkilö:

2941 Lpk Tilhi, peruskorjaus

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	1 289	2,2	0,5	2,7			2010	2011
Ed. raportti	1 289	1,8	0,4	2,2			2010	2011
Nykytilanne	1 289	1,8	0,4	2,2			2010	2011

Vastuuhenkilö:

2942 Lpk Naava, peruskorjaus

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	757	1,2	0,3	1,5			2011	2012
Ed. raportti	757	1,2	0,3	1,5			2011	2012
Nykytilanne	757	1,2	0,3	1,5			2011	2012

Vastuuhenkilö:

2943 Lpk Asteri, peruskorjaus

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	755	4,5	1,0	5,5			2012	2012
Ed. raportti								
Nykytilanne	755	4,5	1,0	5,5			2012	2012

Vastuuhenkilö:

2945 Lpk Porolahti peruskorjaus

Helsingin Palveluasunnot Oy

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	833						2007	2009
Ed. raportti	833	1,3	0,3	1,6			2010	2011
Nykytilanne	833	1,3	0,3	1,6	Kvsto 10/07		2007	2009

Vastuuhenkilö:

2948 Lpk Pilten, peruskorjaus

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	923	0,8	0,2	0,9			2009	2010
Ed. raportti								
Nykytilanne	923	0,8	0,2	0,9			2009	2010

Vastuuhenkilö:

2949 LPK Suvi

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	790	1,0	0,2	1,2			2010	2010
Ed. raportti								
Nykytilanne	790	1,0	0,2	1,2			2010	2010

Vastuuhenkilö:

2950 Lpk Puotinharju peruskorjaus

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	839	1,6	0,4	2,0			2008	2009
Ed. raportti	839	1,4	0,3	1,7			08.2008	05.2009
Nykytilanne	839	1,4	0,3	1,7	Khs 6/07		08.2008	05.2009

Vastuuhenkilö: HKR/O.Venho

2951 Lpk Floora, peruskorjaus

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	1 059	1,6	0,4	2,0			2009	2010
Ed. raportti								
Nykytilanne	1 059	1,6	0,4	2,0			2009	2010

Vastuuhenkilö:

2952 Lpk Kolkka, peruskorjaus

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	965	1,6	0,4	2,0			2011	2012
Ed. raportti								
Nykytilanne	965	1,6	0,4	2,0			2011	2012

Vastuuhenkilö:

2953 Lpk Saana

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	1 217	1,8	0,4	2,2			2011	2012
Ed. raportti								
Nykytilanne	1 217	1,8	0,4	2,2			2011	2012

Vastuuhenkilö:

3302 Kestikujan asuntola, uusi rakennus

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	722	1,7	0,4	2,1			2006	2008
Ed. raportti	722	1,9	0,4	2,3	Khs 5/07		05.2007	03.2008
Nykytilanne	722	1,9	0,4	2,3	Khs 5/07		05.2007	03.2008

Vastuuhenkilö: HKR/M.Halttunen

3305 Hoitokoti Sillanpirtti, peruskorjaus

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	4 500	7,0	1,5	8,5			2011	2012
Ed. raportti								
Nykytilanne	4 500	7,0	1,5	8,5			2011	2012

Vastuuhenkilö:

3516 Hyvölään kesäkoti, peruskorjaus

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitelmä tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	505	0,8	0,2	0,9			2011	2011
Ed. raportti	505	0,8	0,2	0,9			2011	2011
Nykytilanne	505	0,8	0,2	0,9			2011	2011

Vastuuhenkilö:

3517 Outamon oppilaskoti, ykkönen ja kakkonen

(Outamo os. rak. Korvaava rakennus)

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitelmä tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	873	2,3	0,5	2,7			2007	2010
Ed. raportti	873	2,0	0,4	2,4		avoin	toteutus	avoin
Nykytilanne	873	2,3	0,5	2,7	Kik 6/07	Khs 1/08	06.2008	08.2009

Vastuuhenkilö:

HKR/M.Halttunen

3518 Outamon oppilaskoti päärakennus, peruskorjaus

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitelmä tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	596	0,9	0,2	1,1			2011	2012
Ed. raportti	596	0,9	0,2	1,1			2011	2012
Nykytilanne	596	0,9	0,2	1,1			2011	2012

Vastuuhenkilö:

3519 Oulunkylän perhetukikeskus

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitelmä tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12		2,5	0,6	3,1			2011	2012
Ed. raportti		2,5	0,6	3,1			2011	2012
Nykytilanne		2,5	0,6	3,1			2011	2012

Vastuuhenkilö:

3521 Outamon oppilaskoti, rak. 1C, peruskorjaus

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitelmä tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	640	1,2	0,3	1,4			2009	2010
Ed. raportti	640	1,2	0,3	1,4			2009	2010
Nykytilanne	640	1,2	0,3	1,4			2009	2010

Vastuuhenkilö:

3522 Naulakallio os A, Kuusela peruskorjaus

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitelmä tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	339	0,6	0,1	0,8			2007	2007
Ed. raportti	339	0,6	0,1	0,7			08.2007	12.2007
Nykytilanne	339	0,6	0,1	0,7			09.2007	02.2008

Vastuuhenkilö:

Kv/K.Hinkkanen

3524 Naulakallio os. C, Honkala peruskorjaus

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	293	0,6	0,1	0,7			2006	2006
Ed. raportti	293	0,6	0,1	0,7			12.2006	05.2007
Nykytilanne	293	0,6	0,1	0,7			12.2006	05.2007

Vastuhenkilö: Kv/K.Hinkkanen

VALMIS?

3525 Hyvösen lastenkoti, hallintorak.+nuoriso-os.+lasten osastot

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	2 003	2,5	0,6	3,1			2006	2007
Ed. raportti		2,2	0,5	2,7			06.2006	05.2007
Nykytilanne		2,2	0,5	2,7			05.2006	06.2007

Vastuhenkilö: HKR/A.Lyytikäinen

VALMIS

3528 Asunnottomien palvelukeskus

Hietaniemenkatu 5

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	4 133	6,0	1,3	7,3			2007	2009
Ed. raportti	4 133	5,0	1,1	6,1	Kvsto 5/06		09.2007	09.2008
Nykytilanne	4 133	6,0	1,3	7,3	Kvsto 5/06		09.2007	05.2009

Vastuhenkilö: HKR/A.Toivonen

Siirretty:

Valitusasia on korkeimman hallinto-oikeuden käsittelyssä. Hankkeeseen on lisätty julkisivukorjaus. Tästä syystä hanke on jaettu kahteen osaan. Julkisivujen korjaus tehdään ensin vaietuksista huolimatta.

3532 Lapinlahden sairaalarakennuksen peruskorjaus

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	10 000	27,3	6,0	33,3			2010	2012
Ed. raportti								
Nykytilanne	10 000	27,3	6,0	33,3		2008	2010	2012

Vastuhenkilö: HKR/K.Tähtinen

3534 Naulakallio rak. 4, peruskorjaus, ravintokeskus

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	826	1,3	0,3	1,6			2010	2011
Ed. raportti	826	1,3	0,3	1,6		2007	2009	2010
Nykytilanne	826	1,3	0,3	1,6		2007	2010	2011

Vastuhenkilö:

Siirretty taloussuunnitelman mukaisesti

3535 Naulakallio Tammela, Tuomela

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	1 180	1,9	0,4	2,3			2011	2012
Ed. raportti								
Nykytilanne	1 180	1,9	0,4	2,3			2011	2012

Vastuuhenkilö:

3539 Uusix-verstaat, puutyötilan ja ompelimon korjaus ja muutos

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	1 470	0,8	0,2	1,0			2007	2007
Ed. raportti	1 470	0,8	0,2	1,0			08.2007	01.2008
Nykytilanne	1 470	0,8	0,2	1,0			08.2007	01.2008

Vastuuhenkilö:

HKR/V.Heikkinen

3552 Killinmäki os. 3-5, pk

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	6 000	6,1	1,3	7,4			2010	2012
Ed. raportti	6 000	6,0	1,3	7,3			2010	2011
Nykytilanne	6 000	6,0	1,3	7,3			2010	2012

Vastuuhenkilö:

Siirretty taloussuunnitelman mukaisesti

3561 Sofianlehto, B-rakennus

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	4 300	6,5	1,4	7,9			2012	2013
Ed. raportti	4 300	6,4	1,4	7,8			2012	2013
Nykytilanne	4 300	6,4	1,4	7,8			2012	2013

Vastuuhenkilö:

3563 Tervalampi, naisten osasto

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	712	1,8	0,4	2,2			2008	2010
Ed. raportti	600	1,2	0,3	1,5		2007	2008	2008
Nykytilanne	712	1,9	0,4	2,3	Khs 8/07		04.2008	06.2009

Vastuuhenkilö:

HKR/M.Haltunen

3565 Haagan nuorisokoti

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	770	1,1	0,2	1,3			2007	2007
Ed. raportti	820	0,6	0,1	0,8	8/04		02.2007	10.2007
Nykytilanne	820	0,6	0,1	0,8	8/04		02.2007	10.2007

Vastuuhenkilö:

Kv/M.Hukkanen

3567 Vaahterapihan vastaanottokoti, korvaavat tilat

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	992	1,1	0,2	1,4			2007	2009
Ed. raportti	922	1,1	0,2	1,4	Klk 12/06		08.2007	06.2008
Nykytilanne	922	1,1	0,2	1,4	Klk 12/06		11.2007	08.2008

Vastuuhenkilö:

HKR/M.Halttunen

4018 Kustaankartano E-rak.

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	3 600	4,5	1,0	5,5			2012	2013
Ed. raportti	2 900	0,7	0,2	0,9			2012	2012
Nykytilanne	2 900	0,7	0,2	0,9			2012	2012

Vastuuhenkilö:

4019 Kustaankartano D-rakennus

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	3 600	4,5	1,0	5,5			2010	2011
Ed. raportti	2 700	4,5	1,0	5,5			2010	2011
Nykytilanne	2 700	4,5	1,0	5,5			2010	2011

Vastuuhenkilö:

4022 Kustaankartanon siirtotilojen väestönsuoja

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	180	0,7	0,1	0,8			2007	2008
Ed. raportti	180	0,7	0,1	0,8			10.2007	08.2008
Nykytilanne	180	0,7	0,1	0,8	Klk 11/06		01.2008	09.2008

Vastuuhenkilö:

HKR/M.Halttunen

4025 Kontulan vanhainkoti ja palvelukeskus, uudisrakennus

kiinteistöosakeyhtiö

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	15 000						2007	2009
Ed. raportti	17 050	36,0	7,9	43,9	5/05		06.2007	06.2009
Nykytilanne	17 050	36,0	7,9	43,9	5/05		09.2007	09.2009

Vastuuhenkilö:

HKR/M.Katainen

Siirretty:

Rakentamisen alku siirtyi rakennusurakan urakkatarjoushinnan kalleuden johdosta. Hanketta jouduttiin karsimaan enimmäishinnassa pysymiseksi.

TERVEYSTOIMI

1590 Marian terveysasema

	Bruttoala <i>m2</i>	Veroton hinta <i>M€</i>	Alv <i>M€</i>	Verollinen hinta <i>M€</i>	Hankesuunnitelmä <i>tilanne</i>	<i>tavoite</i>	Rakentaminen <i>alkaa</i>	<i>loppuu</i>
TS 08-12		1,5	0,3	1,8			2009	2010
Ed. raportti								
Nykytilanne								

Vastuuhenkilö:

1595 Läntinen yhteispäivystys

	Bruttoala <i>m2</i>	Veroton hinta <i>M€</i>	Alv <i>M€</i>	Verollinen hinta <i>M€</i>	Hankesuunnitelmä <i>tilanne</i>	<i>tavoite</i>	Rakentaminen <i>alkaa</i>	<i>loppuu</i>
TS 08-12		31,0	6,8	37,8			2007	2009
Ed. raportti	11 700	30,1	6,6	36,7	Kvsto 11/05		05.2007	04.2009
Nykytilanne	11 700	32,3	7,1	39,4	Kvsto 11/05		05.2007	04.2009

Vastuuhenkilö:

HKR/A.Toivonen

1596 Itäinen yhteispäivystys

n. 30Me +Malmi, rakennusten 3 ja 14 vuodeosastojen korjaus

	Bruttoala <i>m2</i>	Veroton hinta <i>M€</i>	Alv <i>M€</i>	Verollinen hinta <i>M€</i>	Hankesuunnitelmä <i>tilanne</i>	<i>tavoite</i>	Rakentaminen <i>alkaa</i>	<i>loppuu</i>
TS 08-12	17 340	41,2	9,1	50,3			2010	2012
Ed. raportti	17 340	41,7	9,2	50,9		10/07	2010	2013
Nykytilanne	17 340	41,7	9,2	50,9		2008	2010	2012

Vastuuhenkilö:

HKR/K.Tähtinen

1597 Myllypuron terveysasema

	Bruttoala <i>m2</i>	Veroton hinta <i>M€</i>	Alv <i>M€</i>	Verollinen hinta <i>M€</i>	Hankesuunnitelmä <i>tilanne</i>	<i>tavoite</i>	Rakentaminen <i>alkaa</i>	<i>loppuu</i>
TS 08-12		20,1	4,4	24,5			2010	2011
Ed. raportti		12,0	2,6	14,6			2010	2012
Nykytilanne	7 723	12,0	2,6	14,6			2010	2012

Vastuuhenkilö:

HKR/P.Kajaste

1598 Kannelmäen terveysasema

	Bruttoala <i>m2</i>	Veroton hinta <i>M€</i>	Alv <i>M€</i>	Verollinen hinta <i>M€</i>	Hankesuunnitelmä <i>tilanne</i>	<i>tavoite</i>	Rakentaminen <i>alkaa</i>	<i>loppuu</i>
TS-08-12								
Ed. raportti								
Nykytilanne		2,4	0,5	2,9			09.2007	04.2008

Vastuuhenkilö:

Kv/S.Heikkinen

1599 Malmin terveysasema, muutostyö

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12							2006	2007
Ed. raportti		1,0	0,2	1,2			04.2007	10.2007
Nykytilanne		1,0	0,2	1,2			04.2007	10.2007

Vastuhenkilö:

Kv/A.Löfström

VALMIS

2000 Myllypuron sairaala, ilmanvaihto

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12		4,1	0,9	5,0			2008	2010
Ed. raportti		1,1	0,2	1,3			2007	2009
Nykytilanne		4,1	0,9	5,0	Khs 10/07		2008	2010

Vastuhenkilö:

HKR/M.Halttunen

Siirretty taloussuunnitelman mukaisesti

2061 Myllypuro, ravintokeskus

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12								
Ed. raportti		1,4	0,3	1,7				
Nykytilanne		1,4	0,3	1,7				

Vastuhenkilö:

2066 Laakson sairaala, rakennus 4 itä-osa

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	4 447	7,5	1,6	9,1			2007	2008
Ed. raportti	2 749	7,5	1,6	9,1	Kvsto 11/05		04.2007	04.2008
Nykytilanne	2 749	6,2	1,4	7,6	Kvsto 11/05		04.2007	04.2008

Vastuhenkilö:

HKR/J.Vierros

2068 Laakson sairaala rakennus 1

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	1 047	2,0	0,4	2,4			2011	2012
Ed. raportti		2,2	0,5	2,7			2009	2012
Nykytilanne		2,2	0,5	2,7			2011	2012

Vastuhenkilö:

2070 Laakso, rakennus 4, länsiosa

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitelmä tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	5 316	0,8	0,2	1,0			2011	2012
Ed. raportti		6,5	1,4	7,9	Kik 4/05		2009	2011
Nykytilanne		6,5	1,4	7,9	Kik 4/05		2011	2012

Vastuuhenkilö:

Siirretty taloussuunnitelman mukaisesti

2071 Aurora rak. 2

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitelmä tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12								
Ed. raportti	3 091	2,2	0,5	2,7			avoin	avoin
Nykytilanne	3 091	2,2	0,5	2,7			avoin	avoin

Vastuuhenkilö:

2073 Laakson sairaala, rak. 2, infektio-osasto

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitelmä tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	1 200	2,9	0,6	3,6			2007	2007
Ed. raportti	1 503	2,9	0,6	3,5	Khs 8/06		04.2007	04.2008
Nykytilanne	1 503	2,9	0,6	3,5	Khs 8/06		04.2007	04.2008

Vastuuhenkilö:

HKR/J.Vieros

2074 Aurora rak. 9

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitelmä tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12		2,0	0,4	2,4			2011	2012
Ed. raportti	1 250	1,2	0,3	1,5			avoin	avoin
Nykytilanne	1 250	1,2	0,3	1,5			avoin	avoin

Vastuuhenkilö:

2078 Malmin sairaala, rak G18 fysioterapia ja
apuvälineyksikkö

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitelmä tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	1 042	1,7	0,4	2,1			2006	2008
Ed. raportti	1 114	1,7	0,4	2,1	Khs 10/06		08.2007	06.2008
Nykytilanne	1 114	1,7	0,4	2,1	Khs 10/06		11.2007	09.2008

Vastuuhenkilö:

HKR/M.Myllymäki

*Siirretty:**Väistötilojen saaminen siirsi toteutusta 3 kuukautta*

2079 Herttoniemen sairaala vuodeosastojen korjauksia

(Ent. rak. C osastot)

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12		2,5	0,6	3,1			2012	2012
Ed. raportti		1,3	0,3	1,6			2009	2010
Nykytilanne		1,3	0,3	1,6			2009	2010

Vastuuhenkilö:

2081 Aurora väestönsuoja

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	1 050	2,5	0,6	3,1			2011	2012
Ed. raportti	1 050	2,5	0,6	3,1			2009	2010
Nykytilanne	1 050	2,5	0,6	3,1			2009	2010

Vastuuhenkilö:

2085 Kivelän sairaala rakennus 25, hammashuolto

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	1 013	1,6	0,4	2,0			2006	2007
Ed. raportti	1 330	2,0	0,4	2,4	Khs 03/07		09.2007	07.2008
Nykytilanne	1 330	1,4	0,3	1,7	Khs 03/07		11.2007	09.2008

Vastuuhenkilö:

HKR/ M.Halttunen

2087 Kivelän sairaala, rakennus 3 peruskorjaus

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	337						2010	2010
Ed. raportti	1 315	4,4	1,0	5,4			2009	2010
Nykytilanne	1 315	4,4	1,0	5,4			2009	2010

Vastuuhenkilö:

2091 Laakson sairaala rakennus 12

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	2 009	4,5	1,0	5,5			2011	2012
Ed. raportti		4,5	1,0	5,5			2011	2012
Nykytilanne		4,5	1,0	5,5			2011	2012

Vastuuhenkilö:

2096 Koskelan sairaala rak. N vaiheet 2 ja 3

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	3 668	6,0	1,3	7,3			2008	2010
Ed. raportti		5,0	1,1	6,1			2008	2009
Nykytilanne		5,0	1,1	6,1			2008	2009

Vastuuhenkilö:

2097 Suursuo, yhdysosan peruskorjaus

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitelmä tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	1 820	3,0	0,7	3,7			2011	2011
Ed. raportti		2,0	0,4	2,4			2010	2010
Nykytilanne		2,0	0,4	2,4			2010	2010

Vastuuhenkilö:

2098 Koskelan sairaala, rakennus F

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitelmä tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12		0,5	0,1	0,6			2010	2010
Ed. raportti		0,5	0,1	0,6			2010	2010
Nykytilanne		0,5	0,1	0,6			2010	2010

Vastuuhenkilö:

2099 Kivelän sairaala, rak. 9 osastot 1-5
terveyskeskussairaaloiden korjausohjelma

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitelmä tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12		1,3	0,3	1,6			2012	2012
Ed. raportti	1 105	3,3	0,7	4,0	Khs 3/97		toteutus	avoin
Nykytilanne	1 105	3,3	0,7	4,0	Khs 3/97		toteutus	avoin

Vastuuhenkilö:

20077 Myllypuron sairaala osastot 3-4 ak

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitelmä tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12								
Ed. raportti		1,0	0,2	1,2			2008	2010
Nykytilanne	0	1,0	0,2	1,2			2008	2010

Vastuuhenkilö:

20079 Koskelan apuvälinekeskus, palvelukeskus

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitelmä tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12								
Ed. raportti	1 600	2,0	0,4	2,4			toteutus	avoin
Nykytilanne	1 600	2,0	0,4	2,4			toteutus	avoin

Vastuuhenkilö:

20084 Vironniemen hammashoitola

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitema tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12								
Ed. raportti		0,6	0,1	0,7			01.2007	05.2007
Nykytilanne		0,6	0,1	0,7			01.2007	04.2007
Vastuhenkilö:							Kv/S.Heikkinen	
VALMIS								

KIINTEISTÖTOIMI

2060 Ravintokeskus, Koskela, N matala

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitema tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	4 525	9,0	2,0	11,0			2010	2011
Ed. raportti	4 525	8,8	1,9	10,7			2008	2010
Nykytilanne	4 525	8,8	1,9	10,7			2010	2011
Vastuhenkilö:							HKR/K.Tähtinen	
<i>Siirretty taloussuunnitelman mukaisesti</i>								

2062 Koskela A

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitema tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12		7,5	1,7	9,2			2012	2013
Ed. raportti								
Nykytilanne		7,5	1,7	9,2			2012	2013
Vastuhenkilö:								

2067 Laakso, ravintokeskus

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitema tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	2 365	4,0	0,9	4,9			2011	2012
Ed. raportti	2 365	3,9	0,9	4,8	Kvsto 4/01		2010	2011
Nykytilanne	2 365	3,9	0,9	4,8	Kvsto 4/01		2011	2012
Vastuhenkilö:								
<i>Siirretty taloussuunnitelman mukaisesti</i>								

8300 Kallion virastolalo, ikkunat+julkisivu

useita osia, osa 1 vuonna 2008

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitema tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12		1,0	0,2	1,2			2008	2008
Ed. raportti								
Nykytilanne		1,0	0,2	1,2			2008	2008
Vastuhenkilö:							HKR/K.Vikman	

8598 Katajanokanlaituri 5, peruskorjaus, makasiini K11

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitelmä tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12								
Ed. raportti		3,4	0,7	4,1	Khs 5/98		2009	2009
Nykytilanne		3,4	0,7	4,1	Khs 5/98		2009	2009

Vastuuhenkilö:

8607 Kauppahallit ja torien korjaus- ja muutostyöt

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitelmä tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12		1,3	0,3	1,5			2008	2012
Ed. raportti		2,0	0,4	2,4			2006	2011
Nykytilanne		2,0	0,4	2,4			2007	2012

Vastuuhenkilö:

Kv/T.Sademies

Siirretty taloussuunnitelman mukaisesti

8616 Minervankatu 3

Kiinteistö Oy Helsingin toimitilat

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitelmä tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12								
Ed. raportti		1,2	0,3	1,5			2008	2008
Nykytilanne		1,6	0,4	2,0			11.2007	06.2008

Vastuuhenkilö:

8626 Hietaniemenkatu 9, perusparannus

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitelmä tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	6 724	8,6	1,9	10,5			2009	2011
Ed. raportti	6 724	8,5	1,9	10,4	Kvsto6/00		2008	2009
Nykytilanne	7 507	11,1	2,4	13,5	Kvsto6/00	2008	2009	2010

Vastuuhenkilö:

Kv/J.Snellman

*Siirretty taloussuunnitelman mukaisesti**Uusi hankesuunnitelma valmis 10/2007*

8629 Iso liluoto, teknisen huollon järjestäminen

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitelmä tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12		0,6	0,1	0,7			2009	2009
Ed. raportti		0,6	0,1	0,7			2009	2009
Nykytilanne		0,6	0,1	0,7			2009	2009

Vastuuhenkilö:

8631 KSV:n infokeskus ja näyttelytila vanhalle linja-autoasemalle

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitelmä tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	480	0,8	0,2	0,9			2007	2008
Ed. raportti	480	0,8	0,2	0,9	Kjk 2/07		10.2007	04.2008
Nykytilanne	480	0,8	0,2	0,9	Kjk 2/07		10.2007	04.2008
Vastuuhenkilö:							HKR/M.Myllymäki	

8652 Ensi linja 1, perusparannus

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitelmä tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	4 800	5,9	1,3	7,2			2006	2007
Ed. raportti	4 800	6,0	1,3	7,3			2006	2007
Nykytilanne	4 800	6,0	1,3	7,3			2006	06.2007
Vastuuhenkilö:							Kv/S.Heikkinen	

VALMIS

8655 Stoa vesikatto

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitelmä tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12		1,3	0,3	1,6			2007	2007
Ed. raportti		1,3	0,3	1,6			2007	2007
Nykytilanne	4 665	0,9	0,2	1,1			09.2007	05.2008
Vastuuhenkilö:							Kv/M.Hukkanen	

Siirretty:

Viimeistelytoille varattu aikaa keväällä 2008

8658 Tekniikan museon D-rakennus, katon uusiminen

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitelmä tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12		0,7	0,1	0,8			2008	2008
Ed. raportti		0,5	0,1	0,6			2008	2008
Nykytilanne		0,7	0,2	0,9			2008	2008
Vastuuhenkilö:							Kv/R.Järvinen	

8662 Pikkupurontie 7, Palmian itäisen kiinteistöhuollon tukikohta
ja hälytyskeskus

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitelmä tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	705	1,5	0,3	1,8			2007	2008
Ed. raportti	423	0,8	0,2	1,0			08.2007	01.2008
Nykytilanne	423	0,8	0,2	1,0			10.2007	04.2008
Vastuuhenkilö:							HKR/M.Laurila	

Siirretty:

Hankkeen käynnistämistä odotettiin tilaajan ja käyttäjän keskinäisten neuvottelujen johdosta.
Kilpailutus päätöksen ajankohdasta johtuen urakkatarjoukset saatiin vasta kesäloman jälkeen.

8665 Kiseleffin/Sunnin talo, peruskorjaus

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	6 680	12,3	2,7	15,0			2010	2011
Ed. raportti	5 000	11,3	2,5	13,8			2008	2010
Nykytilanne	6 680	14,1	3,1	17,2	Kik 12/07	Kvsto 2/08	2010	2011
						Vastuuhenkilö:		Kv/A.Korhonen

Siirretty taloussuunnitelman mukaisesti

8666 Aleksanterinkatu 14 ja 18 itsenäiseen tekniikkaan

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12		0,5	0,1	0,6			2007	2008
Ed. raportti								
Nykytilanne		0,5	0,1	0,6			2007	2008
						Vastuuhenkilö:		

8667 Itäkeskuksen monitoimitalo, Stoa, ikkunoiden maalaus

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12		0,6	0,1	0,8			2008	2009
Ed. raportti								
Nykytilanne		0,6	0,1	0,7			2008	2009
						Vastuuhenkilö:		

8668 Kallion virastotalo, homeongelmien korjaaminen

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12		0,5	0,1	0,6			2008	2008
Ed. raportti								
Nykytilanne		0,5	0,1	0,6			2007	2008
						Vastuuhenkilö:		

8669 Konservointi, julkisivun ja pääportaan peruskorjaus

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12		0,6	0,1	0,8			2008	2008
Ed. raportti								
Nykytilanne		0,6	0,1	0,7			2008	2008
						Vastuuhenkilö:		Kv/A.Korhonen

8670 Koskela kappeli

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12		1,0	0,2	1,2			2011	2012
Ed. raportti								
Nykytilanne		1,0	0,2	1,2			2011	2012
						Vastuuhenkilö:		

8671 KSV, julkisivun ja ikkunoiden korjaus

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12		0,9	0,2	1,1			2008	2008
Ed. raportti								
Nykytilanne		0,9	0,2	1,1			2008	2008

Vastuuhenkilö: Kv/K.Hartikainen

8672 Länsi-Helsingin musiikkiopisto, LVIS-järjestelmä

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	1 500	1,4	0,3	1,7			2008	2009
Ed. raportti								
Nykytilanne	1 500	1,4	0,3	1,7			2008	2009

Vastuuhenkilö:

8673 Suutarilan monitoimitalo, vesikaton peruskorjaus

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12		1,2	0,3	1,5			2008	2008
Ed. raportti								
Nykytilanne		1,2	0,3	1,5			2008	2008

Vastuuhenkilö: Kv/R.Järvinen

8674 Jätkäsaaren bunkkeri

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	42 200	53,0	11,7	64,7			2012	2014
Ed. raportti								
Nykytilanne	42 200	53,0	11,7	64,7			2012	2014

Vastuuhenkilö:

8675 Apollon yhteiskoulu, katon korjaus

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12		0,5	0,1	0,6			2008	2008
Ed. raportti								
Nykytilanne		0,5	0,1	0,6			2008	2008

Vastuuhenkilö:

8676 Skatan tila, korjaustöitä

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12		0,5	0,1	0,6			2008	2010
Ed. raportti								
Nykytilanne		0,5	0,1	0,6			2008	2010

Vastuuhenkilö:

86630 Talin entisen puhdistamon purku

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitelmä tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12								
Ed. raportti		1,5	0,3	1,8			02.2007	06.2007
Nykytilanne		1,5	0,3	1,8			02.2007	06.2007
						Vastuuhenkilö:		Kv/M.Hukkanen
VALMIS								

86632 Töölönlahden pysäköintilaitoksen ajotunneli

Osakeyhtiö

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitelmä tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12								
Ed. raportti	3 700	15,1	3,3	18,4	Kvsto 4/07		10. 2007	12.2009
Nykytilanne	3 700	15,1	3,3	18,4	Kvsto 4/07		10. 2007	05.2010
						Vastuuhenkilö:		HKR/J.Maidell

*Siirretty:**Lupakäsittelyn hankaloituminen viivästyttää valmistumista.*

86633 Helsinginkatu 24, 5. krs työterveysaseman tiloiksi

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitelmä tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12								
Ed. raportti								
Nykytilanne		1,0	0,2	1,2				12.2008
						Vastuuhenkilö:		HKR/M.Myllymäki

86634 Helsinginkatu 24, 2. krs työväenopiston väistötiloiksi

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitelmä tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
Ed. raportti								
Nykytilanne		0,5	0,1	0,6				12.2008
						Vastuuhenkilö:		HKR/M.Myllymäki

VÄESTÖNSUOJAT

9014 Kauppakartanonkatu (Marjaniemi)

Kaavamuutos vireillä

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitelmä tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	12 860	26,1	5,7	31,8			2008	2011
Ed. raportti	9 716	24,5	5,4	29,9	Pelk 11/06		11.2007	11.2009
Nykytilanne	9 716	24,5	5,4	29,9	Pelk 11/06		06.2008	01.2011
Vastuuhenkilö:							HKR/J.Maidell	

Siirretty:

Pelastuslautakunta hyväksyi hankesuunnitelman 14.11.2006. Kustannusarvion huomattavan nousun vuoksi hanke on tarkoitus laittaa urakkakyselyyn vasta sen jälkeen kun on saatu Töölönlahden pysäköintilaitoksen 1. vaiheen louhintojen urakkatarjoukset.

9021 Kivikon tukikohta ja pelastusasema

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitelmä tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	23 800	25,5	5,6	31,1			2012	2014
Ed. raportti	23 800	25,5	5,6	31,0			2011	2014-
Nykytilanne	23 800	25,5	5,6	31,0			2011	2014-
Vastuuhenkilö:							HKR/J.Maidell	

9033 Katri Valan puiston kalliosuoja

Perusparannus

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitelmä tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12		2,5	0,6	3,1			2008	2009
Ed. raportti	2 850	2,8	0,6	3,4		2007	2008	2009
Nykytilanne	2 850	2,8	0,6	3,4		2007	09.2008	12.2009
Vastuuhenkilö:							K.Mäki	

9035 Kalliosuojien jäähdytysjärjestemät

muutostyöt 6 kpl (alkuaan 13)

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitelmä tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12		2,2	0,5	2,7			2007	2012
Ed. raportti		1,6	0,4	2,0			2004	2012
Nykytilanne		2,2	0,5	2,7			2009	2012
Vastuuhenkilö:								

9043 Johtamistilojen perusparannus, HeiJoke

Laakso, korvaa Laakson viestisaneerauksen

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitelmä tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12		5,0	1,1	6,1			2010	2012
Ed. raportti		5,0	1,1	6,1			2010	2011
Nykytilanne		5,0	1,1	6,1			2010	2012

Vastuuhenkilö:

Siirretty taloussuunnitelman mukaisesti

9045 Torkkelinmäen kalliosuojan peruskorjaus ja jäähdytysjärjestelmä

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitelmä tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12		2,7	0,6	3,3			2008	2008
Ed. raportti	11 397	2,6	0,6	3,2			05.2008	12.2008
Nykytilanne	11 397	2,6	0,6	3,2			05.2009	12.2009

Vastuuhenkilö:

K.Mäki

*Siirretty:**Väestönsuojien peruskorjaushankkeiden toteutuksen järjestystä muutetaan siten, että Katri Valan puiston kalliosuoja (9033) toteutetaan ennen Torkkelinmäen kalliosuojan peruskorjausta.*

9046 Tiilimäen kalliosuojan peruskorjaus

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitelmä tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12		0,7	0,2	0,9			2007	2007
Ed. raportti	271	0,7	0,2	0,9	Pelk 11/06		04.2007	08.2007
Nykytilanne	271	0,7	0,2	0,9	Pelk 11/06		04.2007	12.2007

Vastuuhenkilö:

K.Mäki

*Siirretty:**Ajoluiskan käyttöoikeuden rasiteoikeuden hakuprosessin kesto aiheutti muutaman kuukauden siirtymän hankkeen valmistumiselle.*

9047 Laajalahden aukion kalliosuojan peruskorjaus

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitelmä tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12		0,2	0,0	0,3			2007	2007
Ed. raportti	373	0,9	0,2	1,1			03.2007	12.2007
Nykytilanne	373	0,5	0,1	0,6	Pellk6/07		03.2007	12.2007

Vastuuhenkilö:

K.Mäki

9048 Kulosaaren kalliosuoja

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitelmä tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12		0,6	0,1	0,7			2013	2013
Ed. raportti								
Nykytilanne		0,9	0,2	1,1			2013	2013

Vastuuhenkilö:

LIIKUNTATOIMI

9101 Aurinkolahden uimaranta, huoltorakennus

Rautatien torin siirrettävä huoltorakennus

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitelmä tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12		1,0	0,2	1,2			2009	2010
Ed. raportti		0,6	0,1	0,7			2006	2010
Nykytilanne		0,6	0,1	0,7			2008	2008

Vastuuhenkilö:

9102 Pitäjänmäen kenttä, pukusuojan laajennus

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitelmä tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12		0,5	0,1	0,6			2011	2011
Ed. raportti		0,5	0,1	0,6			2011	2011
Nykytilanne		0,5	0,1	0,6			2011	2011

Vastuuhenkilö:

9103 Kaisaniemen kenttä, huoltorakennus

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitelmä tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12		0,5	0,1	0,6			2012	2012
Ed. raportti								
Nykytilanne		0,5	0,1	0,6			2012	2012

Vastuuhenkilö:

9104 Vuosaaren kenttä, huoltorakennus

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitelmä tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12		0,5	0,1	0,6			2011	2011
Ed. raportti								
Nykytilanne		0,5	0,1	0,6			2011	2011

Vastuuhenkilö:

9114 Kivikon liikuntapuisto, kentät

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitelmä tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12		1,5	0,3	1,8			2011	2013
Ed. raportti		1,5	0,3	1,8			2011	2013
Nykytilanne		1,5	0,3	1,8			2011	2013

Vastuuhenkilö:

9118 Arabian liikuntapuiston huoltorakennus
ent. Toukolan liikuntapuisto

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12		0,8	0,2	0,9			2009	2009
Ed. raportti		0,8	0,2	0,9			2009	2009
Nykytilanne		0,8	0,2	0,9			2009	2009

Vastuuhenkilö:

9120 Johanneksen kenttä, tekojääkenttä/huoltorakennus
siirrettävä tekojäärata

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12		1,2	0,3	1,5			2010	2010
Ed. raportti		1,2	0,3	1,5			2010	2010
Nykytilanne		1,2	0,3	1,5			2010	2010

Vastuuhenkilö:

9134 Vuosaaren liikuntapuisto, pallokentät

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12		1,5	0,3	1,8			2011	2013
Ed. raportti		5,3	1,2	6,5			2011	2013
Nykytilanne		5,3	1,2	6,5			2011	2013

Vastuuhenkilö:

9140 Hietaranta, kahvila- ja pukuhuonerakennus

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12		2,0	0,4	2,4			2008	2009
Ed. raportti	655	1,2	0,3	1,5			09.2008	05.2009
Nykytilanne	655	1,2	0,3	1,5		Khs 1/08	09.2008	05.2009

Vastuuhenkilö:

HKR/M.Pennanen

9151 Kivikon ampumarata

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12		1,9	0,4	2,3			2008	2009
Ed. raportti		4,9	1,1	6,0		Liik 5/07	2008	2010
Nykytilanne								

Vastuuhenkilö:

HKR/K.Tähtinen

Ei toteuteta Kivikkoon. Rahoitusvaraus on uuteen seudulliseen ratkaisuun.

9162 Tapulin liikuntapuisto, siirrettävä tekojäärata

Kontula 2011 jälkeen

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12		2,7	0,6	3,3			2009	2009
Ed. raportti		2,6	0,6	3,2			2009	2009
Nykytilanne		2,6	0,6	3,2			2009	2009

Vastuhenkilö:

9164 Laajasuon liikuntapuisto

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12		1,9	0,4	2,3			2010	2012
Ed. raportti		2,0	0,4	2,4			2010	2012
Nykytilanne		2,0	0,4	2,4			2010	2012

Vastuhenkilö:

9169 Viikin liikuntapuisto, kentät

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12		1,0	0,2	1,2			2009	2010
Ed. raportti		1,0	0,2	1,2			2009	2010
Nykytilanne		1,0	0,2	1,2			2009	2010

Vastuhenkilö:

9175 Mustikkamaa, varastoalue, jäänhoitokoneen halli ym.

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12		0,5	0,1	0,6			2011	2011
Ed. raportti		0,5	0,1	0,6			2011	2011
Nykytilanne		0,5	0,1	0,6			2011	2011

Vastuhenkilö:

9177 Myllypuron liikuntapuisto, harjoitushalli

+pysäköintialue, hanke muuttunut

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12		5,5	1,2	6,7			2008	2008
Ed. raportti	8 140	7,0	1,5	8,5			2008	2008
Nykytilanne	8 140	7,0	1,5	8,5			2008	2008

Vastuhenkilö:

HKR/K.Tähtinen, S.Kivivuori

Kaavamuutoksesta on valitettu.

9190 Vuosaarenlahden venesatama, Porslahti

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12		1,2	0,3	1,5			2006	2010
Ed. raportti		3,0	0,7	3,7			2003-04	2010
Nykytilanne		3,0	0,7	3,7			2003-04	2010

Vastuuhenkilö:

9191 Latokartanon liikuntahalli

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12		6,8	1,5	8,3			2008	2008
Ed. raportti	3 698	6,9	1,5	8,4	Kvsto 2/07		10.2007	12.2008
Nykytilanne	3 698	6,9	1,5	8,4	Kvsto 2/07		03.2008	04.2009

Vastuuhenkilö:

HKR/M.Katainen

Siirretty:

Hankkeen suunnitteluajataulu siirtyi VVO:n mukaan tulon johdosta. VVO kuitenkin perui luonnosvaiheen jälkeen mukaantulonsa kustannussyihin vedoten. Suunnitelmia jouduttiin muuttamaan tästä johtuen kahteen kertaan. VVO maksaa aiheuttamansa kustannukset

9194 Mäkisen jäähalli, Oulunkylä

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12		4,3	0,9	5,2			2008	2009
Ed. raportti		3,5	0,8	4,3			2008	2009
Nykytilanne		3,5	0,8	4,3			2009	2010

Vastuuhenkilö:

HKR/K.Tähtinen

Siirretty:

Kaavamuutoksen käsittely siirtää hankkeen toteutumista.

9195 Jakomäen kenttä, huoltorakennus

lähiöraha

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12		1,0	0,2	1,2			2012	2012
Ed. raportti		1,0	0,2	1,2			2012	2012
Nykytilanne		1,0	0,2	1,2			2012	2012

Vastuuhenkilö:

9196 Malmin uimaranta (siirto uuteen paikkaan)

Huoltorakennus, kentät ym.

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12		1,0	0,2	1,2			2011	2012
Ed. raportti		1,0	0,2	1,2			2011	2012
Nykytilanne		1,0	0,2	1,2			2011	2012

Vastuuhenkilö:

9197 Liikuntamyllyn kiipeilyseinän laajennus

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12		0,8	0,2	1,0			2011	2012
Ed. raportti		0,8	0,2	1,0			2012	2012
Nykytilanne	0	0,8	0,2	1,0			2012	2012

Vastuuhenkilö:

9198 Talin liikuntapuisto, lämmitetty kumirouhetekonurmi

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12		0,8	0,2	1,0			2011	2012
Ed. raportti		0,8	0,2	1,0			2011	2012
Nykytilanne		0,8	0,2	1,0			2011	2012

Vastuuhenkilö:

9216 Myllypuron liikuntapuisto, nurmikäntät

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-13		1,1	0,2	1,3			2010	2012
Ed. raportti		1,1	0,2	1,3			2010	2012
Nykytilanne		1,0	0,2	1,3			2010	2012

Vastuuhenkilö:

9221 Pitäjänmäen kenttä, peruskorjaus

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12		0,6	0,1	0,7			2010	2010
Ed. raportti		0,6	0,1	0,7			2010	2010
Nykytilanne		0,6	0,1	0,7			2010	2010

Vastuuhenkilö:

9227 Jakomäen uimahalli, peruskorjaus

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12		3,6	0,8	4,4			2009	2010
Ed. raportti		3,4	0,7	4,1			02.2009	05.2010
Nykytilanne	2 305	4,5	1,0	5,5			02.2009	05.2010

Vastuuhenkilö:

HKR/M.Pennanen

Hanke muuttuu. Siihen kytkettäneen rakennuksen julkisivujen ja vesikatton uusiminen.

9228 Pihlajasaari, laiturit, sauna, varastot yms.

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12		0,6	0,1	0,7			2006	2012
Ed. raportti		0,6	0,1	0,7			2006	2012-
Nykytilanne		0,6	0,1	0,7			2006	2012-

Vastuuhenkilö:

9232 Pirkkolan uimahalli-palloiluhalli julkisivuk.

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12		1,6	0,4	2,0			2009	2010
Ed. raportti		1,6	0,4	2,0			2009	2010
Nykytilanne		1,6	0,4	2,0			2009	2010

Vastuuhenkilö:

9233 Oulunkylän liikuntapuisto, katsomo ja katos

Katsomo valmis, katostyöt 2011

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12		1,0	0,2	1,2			2012	2012
Ed. raportti		1,0	0,2	1,2			2011	2011
Nykytilanne		1,0	0,2	1,2			2011	2011

Vastuuhenkilö:

9235 Munkkiniemen kentän perusparantaminen

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12		0,7	0,1	0,8			2010	2010
Ed. raportti		0,7	0,2	0,9			2011	2011
Nykytilanne		0,7	0,2	0,9			2011	2011

Vastuuhenkilö:

9236 Kalastajatorpan kenttä

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12								
Ed. raportti		0,5	0,1	0,6			2008	2008
Nykytilanne		0,5	0,1	0,6			2007	2007

Vastuuhenkilö:

VALMIS

9237 Töölön kishallin kuntosalin ja toimistotilojen muutostyö

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12								
Ed. raportti	633	0,6	0,1	0,8		6/07	06.2007	12.2007
Nykytilanne	633	0,6	0,1	0,8			06.2007	12.2007

Vastuuhenkilö:

HKR/M.Myllymäki

9238 Kallion kentän, huoltorakennus

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12		0,6	0,1	0,7			2009	2009
Ed. raportti								
Nykytilanne		0,6	0,1	0,7			2009	2009

Vastuuhenkilö:

KORKEASAARI

9950 Visenttitarha

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12								
Ed. raportti		0,7	0,1	0,8				
Nykytilanne		0,7	0,1	0,8				

Vastuuhenkilö:

HKR/M.Laurila

hankesuunnittelu käynnistyy 2/2008

9951 Varikkoalueen huoltorakennus ja petolintujen lentohäkki

Hanke laajentunut

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12								
Ed. raportti		1,9	0,4	2,3	Khs 6/06		04.2007	04.2008
Nykytilanne		1,9	0,4	2,3	Khs 6/06		04.2007	09.2008

Vastuuhenkilö:

HKR/M.Laurila

*Siirretty:**Osa urakoista kilpailutetaan uudestaan, koska tarjoukset olivat liian kalliita*

9952 Ravintola Pukki, korjaus

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12							2007	2008
Ed. raportti	892	1,8	0,4	2,2	Khs 3/07		10.2007	04.2008
Nykytilanne	892	1,8	0,4	2,2	Khs 3/07		10.2007	06.2008

Vastuuhenkilö:

HKR/M.Laurila

9953 Korkeasaaren hevostarhan perusparannus

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12								
Ed. raportti		1,3	0,3	1,6	Khs 5/07			
Nykytilanne		1,3	0,3	1,6	Khs 5/07			

Vastuuhenkilö:

HKR/M.Laurila

LIIKENNEHANKKEET

9305 Kehä I ja Itäväylä, tiesuunnitelma 1996

Yhteishanke tiehallinnon kanssa

	Bruttoala <i>m2</i>	Veroton hinta <i>M€</i>	Alv <i>M€</i>	Verollinen hinta <i>M€</i>	Hankesuunnitelmä <i>tilanne</i>	tavoite	Rakentaminen <i>alkaa</i>	<i>loppuu</i>
TS 08-12		6,2	1,4	7,6			2004	2008
Ed. raportti		8,7	1,9	10,6			1996	2008
Nykytilanne		8,7	1,9	10,6			1996	2008

Vastuuhenkilö:

9307 Lahdenväylä (Viikki, Alppikylä)

yhteishanke tiehallinnon kanssa

	Bruttoala <i>m2</i>	Veroton hinta <i>M€</i>	Alv <i>M€</i>	Verollinen hinta <i>M€</i>	Hankesuunnitelmä <i>tilanne</i>	tavoite	Rakentaminen <i>alkaa</i>	<i>loppuu</i>
TS 08-12		8,3	1,8	10,1			2007	2011
Ed. raportti		9,1	2,0	11,1			2001	2012
Nykytilanne		9,1	2,0	11,1			2001	2012

Vastuuhenkilö:

9308 Vuotie vaiheet I ja II

Porslahdentie-Laivanrakentajantie

	Bruttoala <i>m2</i>	Veroton hinta <i>M€</i>	Alv <i>M€</i>	Verollinen hinta <i>M€</i>	Hankesuunnitelmä <i>tilanne</i>	tavoite	Rakentaminen <i>alkaa</i>	<i>loppuu</i>
TS 08-12								
Ed. raportti		8,0	1,8	9,8			1996	2007
Nykytilanne		8,0	1,8	9,8			1996	2007

Vastuuhenkilö:

VALMIS

9310 Vuosaaren satamatie, ent. Kehä III:n jatke

Helsingin sataman osuus

	Bruttoala <i>m2</i>	Veroton hinta <i>M€</i>	Alv <i>M€</i>	Verollinen hinta <i>M€</i>	Hankesuunnitelmä <i>tilanne</i>	tavoite	Rakentaminen <i>alkaa</i>	<i>loppuu</i>
TS 08-12								
Ed. raportti		5,0	1,1	6,1			2004	2008
Nykytilanne		43,8	9,6	53,5			2004	2007

Vastuuhenkilö:

Helsa/Antti Mäkinen

VALMIS

9312 Itäväylä, Linnanrakentajantie

	Bruttoala <i>m2</i>	Veroton hinta <i>M€</i>	Alv <i>M€</i>	Verollinen hinta <i>M€</i>	Hankesuunnitelmä <i>tilanne</i>	tavoite	Rakentaminen <i>alkaa</i>	<i>loppuu</i>
TS 08-12		53,8	11,8	65,6			2005	2012
Ed. raportti		53,8	11,8	65,6			2003	2012
Nykytilanne		53,8	11,8	65,6			2003	2012

Vastuuhenkilö:

9313 Hakamäentie, kaupungin osuus

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12		37,0	8,1	45,1			2006	2009
Ed. raportti		37,0	8,1	45,1			06.2006	2009
Nykytilanne		37,0	8,1	45,1			06.2006	2009

Vastuhenkilö:

9314 Sörnäisten rannan rantamuri

SIIRTUNUT 2012 JÄLKEEN

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12								
Ed. raportti		2,4	0,5	2,9	Khs 8/1999			
Nykytilanne		2,4	0,5	2,9	Khs 8/1999			

Vastuhenkilö:

9315 Lahdenväylä/Koskelantie

yhteishanke tiehallinnon kanssa

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12		10,2	2,2	12,4			2007	2012
Ed. raportti		11,5	2,5	14,0			2006	2012
Nykytilanne		11,5	2,5	14,0			2006	2012

Vastuhenkilö:

HKR/P.Orava

Hanke on jaettu kahteen osaan Lahdenväylän itäpuoliseen ja länsipuoliseen.

9316 Teollisuuskatu, 2. vaihe

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12		2,0	0,4	2,4			2006	2008
Ed. raportti		5,3	1,2	6,5			2007	2008
Nykytilanne		6,7	1,5	8,2			2007	2008

Vastuhenkilö:

HKR/S.Kivivuori

9318 Meluesteet

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12		11,7	2,6	14,3			2005	2012
Ed. raportti		8,7	1,9	10,6			1998	2012
Nykytilanne		8,7	1,9	10,6			1998	2012

Vastuhenkilö:

9319 Hämeenlinnan väylä Kaarelassa

Kaupungin osuus, tiehallinnon auki

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12		1,4	0,3	1,7			2006	2009
Ed. raportti		1,0	0,2	1,2			2008	2009
Nykytilanne		1,0	0,2	1,2			2009	2010

Vastuuhenkilö:

*Siirretty:**Siirtyy valtion rahoituksen takia.*

9323 Crusellin silta (Länsisatamankadun silta)

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12		10,5	2,3	12,8			2008	2009
Ed. raportti		10,5	2,3	12,8			2008	2009
Nykytilanne		10,5	2,3	12,8			2008	2009

Vastuuhenkilö:

9325 Yhdyskatu Kehä I - Viikintie

ent Kehä I-Viilarintie yhteishanke, tiehallinto

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12		16,0	3,5	19,5			2011	2012
Ed. raportti		22,0	4,8	26,8			2010	2012-
Nykytilanne		22,0	4,8	26,8			2010	2012-

Vastuuhenkilö:

9327 Vihdintie 1. vaiheen kehittämistoimenpiteet

yhteishanke tiehallinnon kanssa

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12		3,4	0,7	4,1			2009	2010
Ed. raportti		3,2	0,7	3,9			2009	2011
Nykytilanne		3,2	0,7	3,9			2009	2011

Vastuuhenkilö:

9328 Kehä I/Itäväylä eritasoliittymä

yhteishanke tiehallinnon kanssa

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12		11,3	2,5	13,7			2011	2012
Ed. raportti		9,3	2,0	11,3			2010	2012-
Nykytilanne		9,3	2,0	11,3			2011	2012-

Vastuuhenkilö:

9330 Kulosaaren katusilta, peruskorjaus

1.-2. vaiheet VALMIIT, pohjoinen reunapalkki ja alapuoli

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12								
Ed. raportti		2,2	0,5	2,7			2009	2012
Nykytilanne		2,2	0,5	2,7			2009	2012

Vastuuhenkilö:

9332 Keskuskatu

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12								
Ed. raportti		8,8	1,9	10,7			2007	2012
Nykytilanne		8,8	1,9	10,7			2007	2012

Vastuuhenkilö:

9333 Yliopistonkatu-Vuorikatu-Mikonkatu

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12								
Ed. raportti		0,9	0,2	1,1			2004	2009
Nykytilanne		0,9	0,2	1,1			2004	2009

Vastuuhenkilö:

9336 Hakaniemen silta, peruskorjaus

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12								
Ed. raportti		7,6	1,7	9,3			2011	2012
Nykytilanne		7,6	1,7	9,3			2011	2012

Vastuuhenkilö:

9337 Raitiotie 9, katutyöt

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12		7,0	1,5	8,5			2006	2008
Ed. raportti		7,3	1,6	8,9			10.2006	2008
Nykytilanne		7,3	1,6	8,9			10.2006	2008

Vastuuhenkilö:

9339 Keskustan maanalainen huoltoväylä
osakeyhtiö

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitema tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12								
Ed. raportti	33 600	65,1	14,3	79,4	Kvsto 5/06		05.2005	02.2010
Nykytilanne	33 600	89,5	19,7	109,2	Kvsto 10/07		05.2005	02.2010
						Vastuuhenkilö:		HKR/J.Maidell

9341 Huopalahdentien alikulku
asemakaava 8/2006

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitema tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12								
Ed. raportti		1,2	0,3	1,5			2006	2007
Nykytilanne		1,2	0,3	1,5			2007	2008
						Vastuuhenkilö:		

*Siirretty:**Hanketta on rahoitussyistä siirretty vuodella.*

9343 Eiranrannan kadut ja pysäköintialueet

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitema tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12								
Ed. raportti		4,7	1,0	5,7			2005	2009
Nykytilanne		4,7	1,0	5,7			2005	2009
						Vastuuhenkilö:		

9346 Hakamäentien siltojen korjaus

Tehdään hankkeen 9313 yhteydessä

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitema tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12							2007	2009
Ed. raportti		5,5	1,2	6,7			2006	2009
Nykytilanne		5,5	1,2	6,7			2006	2009
						Vastuuhenkilö:		

9347 Tattarisilta

entinen Kankiraudantien silta (Lahdenväylä)

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitema tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12		3,5	0,8	4,3			2012	2012
Ed. raportti		3,5	0,8	4,3			2010	2011
Nykytilanne		3,5	0,8	4,3			2012	2013
						Vastuuhenkilö:		

*Siirretty:**Siirtyy valtion rahoituksen takia.*

9348 Kehä I/Kivikontie, eritasoliittymä
yhteishanke tiehallinnon kanssa

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12		5,9	1,3	7,2			2008	2009
Ed. raportti		5,9	1,3	7,2			2008	2009
Nykytilanne		5,9	1,3	7,2			2009	2010

Vastuhenkilö:

*Siirretty:**Siirtyy valtion rahoituksen takia.*9349 Kalasataman (Sörnäisten) tunneli
Sörnäisten rantatie - Hermannin rantatie

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12		26,3	5,8	32,1			2010	2011
Ed. raportti		26,3	5,8	32,1			2010	2011
Nykytilanne		35,4	7,8	43,2		Kvsto 2/08	2010	2011

Vastuhenkilö:

9350 Kehä I, meluntorjunta (Latokartanon ym.)
yhteishanke tiehallinnon kanssa

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12		2,4	0,5	2,9			2008	2012
Ed. raportti		2,4	0,5	2,9			2008	2011
Nykytilanne		2,4	0,5	2,9			2008	2011

Vastuhenkilö:

9351 Turunväylä, Munkkivuoren meluntorjunta

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12		0,6	0,1	0,7			2008	2009
Ed. raportti		0,6	0,1	0,7			2008	2009
Nykytilanne		0,6	0,1	0,7			2008	2009

Vastuhenkilö:

9352 Tuusulanväylä, Maunula & Torpparinmäki

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12		1,9	0,4	2,3			2009	2011
Ed. raportti		2,6	0,6	3,2			2006	2010
Nykytilanne		2,6	0,6	3,2			2008	2011

Vastuhenkilö:

Siirretty taloussuunnitelman mukaisesti

9353 Itäväylä itäosa, 1. vaiheen kehittäminen

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12		0,6	0,1	0,7			2009	2010
Ed. raportti		0,5	0,1	0,6			2008	2009
Nykytilanne		0,5	0,1	0,6			2009	2010

Vastuuhenkilö:

Siirretty taloussuunnitelman mukaisesti

9354 Kampin keskuksen katu ja raitiotiejärjestelyt

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12		6,6	1,4	8,0			2006	2008
Ed. raportti		6,5	1,4	7,9			2006	2008
Nykytilanne		6,5	1,4	7,9			2006	2008

Vastuuhenkilö:

9355 Saukonpaaden rantarakenteet

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12		3,7	0,8	4,5			2008	2010
Ed. raportti								
Nykytilanne		3,7	0,8	4,5			2008	2010

Vastuuhenkilö:

9356 Kallvikintien liittymä

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12								
Ed. raportti								
Nykytilanne		3,1	0,7	3,8			06.2007	06.2008

Vastuuhenkilö:

HKR/T.Heinonen

9357 Salmisaarenrannan rantarakenteet

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12								
Ed. raportti								
Nykytilanne		5,1	1,1	6,2			11.2007	11.2008

Vastuuhenkilö:

HKR/S.Mustajärvi

9358 Amiraali Cronstedtin ranta

entinen 8705

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12								
Ed. raportti		1,1	0,2	1,3			05.2005	11.2008
Nykytilanne		1,1	0,2	1,3			05.2005	2009
Vastuuhenkilö:							1.vaihe HKR/P.Orava	

Siirretty:

1. vaihe VALMIS. Alueen asuntorakentamisen hidastuminen siirtää myös tämän hankkeen valmistumista.

RAUTATIEHANKKEET

9415 Vuosaaren satamarata, liittyä sataman rakentamiseen

Helsingin sataman osuus

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12							2005	2008
Ed. raportti		65,0	14,3	79,3			2005	2008
Nykytilanne		94,9	20,9	115,8			2005	2008
Vastuuhenkilö:							Helsa/Antti Mäkinen	

METRO

9450 Herttoniemen metroaseman peruskorjaus

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12								
Ed. raportti								
Nykytilanne								
Vastuuhenkilö:							HKL/Timo Juolevi	

Hanke on laajenemassa lisärakentamiseksi. Myös bussiterminaali tulee hankkeen piiriin.

Hankkeen suunnitteluun osallistuvat Ksv, Kv ja HKL. Aikataulu ja kustannukset ovat vielä avoimna.

9451 Kulosaaren metrosillan korjaus

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12								
Ed. raportti		2,6	0,6	3,2			05.2007	10.2008
Nykytilanne		2,6	0,6	3,2			05.2007	10.2008
Vastuuhenkilö:							HKR/K.Nauska	

1. vaihe 1,1M€ VALMIS; 2.-3. vaiheet 2,6M€ vuosina 2007-08

9452 Kontulan metroaseman peruskorjaus 2. vaihe

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12								
Ed. raportti		4,0	0,9	4,9	Jlk 10/05		10.2006	10.2007
Nykytilanne		5,4	1,2	6,6	Jlk 11/07	Kvsto1/08	10.2006	03.2008
						Vastuhenkilö:	HKL/Timo Juolevi	

*Siirretty:**Urakoitsijan konkurssi siirsi hankkeen valmistumista ja on lisännyt hankkeen kustannuksia.*

9543 Itäkeskuksen lippuhallin laajennus

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12								
Ed. raportti		1,2	0,3	1,5			09.2007	02.2008
Nykytilanne		1,2	0,3	1,5			09.2007	02.2008
						Vastuhenkilö:	HKL/Timo Juolevi	

9544 Metrovarikon laajennus ja peruskorjaus

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12								
Ed. raportti								
Nykytilanne		3,2	0,7	3,9	Jlk 11/07		02.2008	12.2008
						Vastuhenkilö:	HKL/Timo Juolevi	

HELSINGIN ENERGIA

9900 Kamppi-Erottaja-Kruununhaka yhteiskäyttötunneli

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12								
Ed. raportti		18,1	4,0	22,1	Kvsto 10/02		05.2003	2008
Nykytilanne		18,1	4,0	22,1	Kvsto 10/02		05.2003	11.2008
						Vastuhenkilö:	Ville Keränen	

9901 Viikinmäen 110kV:n tunneli

Helen Sähköverkko Oy

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12								
Ed. raportti	6 600	7,1	1,6	8,7			11.2005	07.2007
Nykytilanne	6 600	7,1	1,6	8,7			11.2005	07.2007
						Vastuhenkilö:	Jyrki Nieminen	

VALMIS

9902 Hanasaaren lämpökeskus HALKO

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12								
Ed. raportti		26,5	5,8	32,3	Kvsto 6/06		11.2006	04.2010
Nykytilanne		26,5	5,8	32,3	Kvsto 6/06		11.2006	04.2010
						Vastuhenkilö:		Harri Orko

Maaperän kunnostuksen aloituksen siirtyminen ja lisätutkimukset.

9903 Munkkisaari-Vanha Kirkkopuisto yhteiskäyttötunneli

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12								
Ed. raportti		6,6	1,5	8,1	Kvsto 11/05		06.2006	08.2007
Nykytilanne		6,6	1,5	8,1	Kvsto 11/05		06.2006	12.2007
						Vastuhenkilö:		Antti Saviniemi

Siirretty:

Vakavan työtaturman seurauksena turvallisuuden parantamiseksi tehty työjärjestyksen muuttaminen siirsi hankkeen valmistumista.

9904 Meilahti-Tikka-Käpylä teknisen huollon tunneli

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12								
Ed. raportti		25,7	5,7	31,4	Kvsto 01/07		09.2007	2012
Nykytilanne		25,7	5,7	31,4	Kvsto 01/07		09.2007	2012
						Vastuhenkilö:		Antti Saviniemi

9905 Hanasaaren A-voimalaitoksen purku

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12								
Ed. raportti	16 000	13,7	3,0	16,7	Kvsto 12/06		05.2007	11.2008
Nykytilanne	16 000	13,7	3,0	16,7	Kvsto 12/06		05.2007	11.2008
						Vastuhenkilö:		Olavi Saarinen

9906 Hanasaaren voimalaitoksen puskurisiilot

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12								
Ed. raportti	7 000	68,4	15,0	83,4	Kvsto 12/06		10.2007	09.2010
Nykytilanne	7 000	68,4	15,0	83,4	Kvsto 12/06		10.2007	09.2010
						Vastuhenkilö:		Olavi Saarinen

9907 Hanasaaren voimalaitoksen logistiikkamuutokset

	Bruttoala <i>m2</i>	Veroton hinta <i>M€</i>	Alv <i>M€</i>	Verollinen hinta <i>M€</i>	Hankesuunnitelmä <i>tilanne</i>	<i>tavoite</i>	Rakentaminen <i>alkaa</i>	<i>loppuu</i>
TS 08-12								
Ed. raportti	1 000	11,3	2,5	13,8	Kvsto 12/06		10.2007	09.2010
Nykytilanne	1 000	11,3	2,5	13,8	Kvsto 12/06		10.2007	09.2010

Vastuuhenkilö:

Olavi Saarinen

9908 Hanasaaren avohiilivaraston pilaantuneiden maiden käsittely

	Bruttoala <i>m2</i>	Veroton hinta <i>M€</i>	Alv <i>M€</i>	Verollinen hinta <i>M€</i>	Hankesuunnitelmä <i>tilanne</i>	<i>tavoite</i>	Rakentaminen <i>alkaa</i>	<i>loppuu</i>
TS 08-12								
Ed. raportti		7,1	1,6	8,7	Kvsto 12/06		06.2008	09.2010
Nykytilanne		7,1	1,6	8,7	Kvsto 12/06		06.2008	09.2010

Vastuuhenkilö:

Olavi Saarinen

HELSINGIN VESI

9550 PK2 Allashallin saneeraus

	Bruttoala <i>m2</i>	Veroton hinta <i>M€</i>	Alv <i>M€</i>	Verollinen hinta <i>M€</i>	Hankesuunnitelmä <i>tilanne</i>	<i>tavoite</i>	Rakentaminen <i>alkaa</i>	<i>loppuu</i>
TS 08-12								
Ed. raportti		1,3	0,3	1,6			06.2006	05.2007
Nykytilanne		1,4	0,3	1,7			06.2006	05.2007

Vastuuhenkilö:

Hannu Larikka

VALMIS

9551 PK Raakaveden varareititys

	Bruttoala <i>m2</i>	Veroton hinta <i>M€</i>	Alv <i>M€</i>	Verollinen hinta <i>M€</i>	Hankesuunnitelmä <i>tilanne</i>	<i>tavoite</i>	Rakentaminen <i>alkaa</i>	<i>loppuu</i>
TS 08-12								
Ed. raportti		1,5	0,3	1,8			11.2007	09.2008
Nykytilanne		4,9	1,1	6,0			01.2007	11.2008

Vastuuhenkilö:

Hannu Larikka

9552 PK Raakavesitunnelin saneeraus

	Bruttoala <i>m2</i>	Veroton hinta <i>M€</i>	Alv <i>M€</i>	Verollinen hinta <i>M€</i>	Hankesuunnitelmä <i>tilanne</i>	<i>tavoite</i>	Rakentaminen <i>alkaa</i>	<i>loppuu</i>
TS 08-12								
Ed. raportti		3,0	0,7	3,7			11.2007	09.2008
Nykytilanne		3,0	0,7	3,7			11.2007	09.2008

Vastuuhenkilö:

Hannu Larikka

HELSINGIN SATAMA

9501 Katajanokan terminaali, muutokset 2008

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12								
Ed. raportti		8,4	1,8	10,2	Salk 10/06		04.2007	12.2007
Nykytilanne		8,4	1,8	10,2	Salk 10/06		04.2007	12.2007
						Vastuuhenkilö:		H.Kärki

9502 Vuosaaren satama

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12							2004	2008
Ed. raportti		391,0	86,0	477,0	Salk 04/07		2003	2008
Nykytilanne		391,0	86,0	477,0	Kvsto 6/07		2003	2008
						Vastuuhenkilö:		Helsa/Antti Mäkinen

9503 Katajanokan tullitarkastusrakennus

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12								
Ed. raportti		1,7	0,4	2,1			09.2007	02.2008
Nykytilanne		1,7	0,4	2,1			09.2007	02.2008
						Vastuuhenkilö:		H.Kärki

9504 Katajanokan tarkastusrakennus K9 ja liikennejärjestelyt

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12								
Ed. raportti								
Nykytilanne	280	2,3	0,5	2,8	Salk 6/07		09.2007	03.2008
						Vastuuhenkilö:		H.Kärki

9505 Vuosaaren sataman meriväylä
Helsingin sataman osuus

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12								
Ed. raportti								
Nykytilanne		5,8	1,3	7,0			2004	2008
						Vastuuhenkilö:		Helsa/Antti Mäkinen

9506 Vuosaaren sataman kaksoisramppi

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12								
Ed. raportti								
Nykytilanne		6,0	1,3	7,3			2007	2008
						Vastuuhenkilö:	Helsa/Antti Mäkinen	

LIIKENNELAITOS

9600 Koskelan linja-autohallin C-rakennuksen katto

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12								
Ed. raportti		1,4	0,3	1,7			05.2008	10.2008
Nykytilanne								
						Vastuuhenkilö:	HKL/Timo Juolevi	

Hanke on peruttu

9601 Ruskeasuon linja-autovarikon ja salibandyhallin muutostyöt

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12								
Ed. raportti	15 000	37,9	8,3	46,3	Kvsto 4/07		06.2006	07.2008
Nykytilanne	15 000	37,9	8,3	46,3	Kvsto 4/07		06.2006	07.2008
						Vastuuhenkilö:	HKL/Timo Juolevi	

9602 Malminkartanon rautatieaseman peruskorjaus

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12								
Ed. raportti		2,0	0,4	2,4	Jlk 2/07		08.2007	12.2007
Nykytilanne		4,1	0,9	5,0	Jlk 6/07		08.2007	04.2008
						Vastuuhenkilö:	HKL/Timo Juolevi	

*Siirretty:**Hankesuunnitelman tarkistuksen myötä on aikataulu täsmentynyt*

9603 Rautatienatori, Kompassitason henkilöstötilojen peruskorjaus

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12								
Ed. raportti		0,7	0,1	0,8			08.2007	12.2007
Nykytilanne		0,7	0,1	0,8			08.2007	12.2007
						Vastuuhenkilö:	HKL/Timo Juolevi	

TUKKUTORI

9700 Tukkutorin rakennus 2, pakastamon korjaus

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12								
Ed. raportti								
Nykytilanne	2 600	1,5	0,3	1,8	Khs 12/06		09.2007	03.2008
						Vastuuhenkilö:		HKR/P.Karsimus

PUISTOT, RANTA-ALUEET

8700 Myllypuron Alakiventien alueen kunnostus

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12								
Ed. raportti		14,9	3,3	18,2	Kvsto 6/1999		01.2000	2009
Nykytilanne		14,9	3,3	18,2	Kvsto 6/1999		01.2000	2009
						Vastuuhenkilö:		HKR/ A.Lyytikäinen

8701 Toukolanrannan puisto

Yhdistetty Toukolanrannan ja Verkatehtaan puistot

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12								
Ed. raportti		2,4	0,5	3,0	Khs 96		10.1997	2010
Nykytilanne		2,4	0,5	3,0	Khs 8/07		10.1997	2010
						Vastuuhenkilö:		

8702 Porslahden puisto

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12								
Ed. raportti		1,4	0,3	1,7	Khs 4/01		2001	12.2011
Nykytilanne		1,4	0,3	1,7	Khs 4/01		2001	2011
						Vastuuhenkilö:		

8703 Uutelan kanava, useita urakoita

	Bruttoala m ²	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12		7,4	1,6	9,0			2004	2007
Ed. raportti		14,0	3,1	17,1	Kvsto 5/02		08.2003	2009
Nykytilanne		14,0	3,1	17,1	Kvsto 5/02		08.2003	2009
						Vastuuhenkilö:		HKR/M.Myllymäki

1.-3. VALMIIT, työtä jatketaan ympäristöillä 2007, vaihe 4 vuosina 2008-2009

8704 Eiranranta, puistot ja rantarakenteet

	Bruttoala <i>m2</i>	Veroton hinta <i>M€</i>	Alv <i>M€</i>	Verollinen hinta <i>M€</i>	Hankesuunnitelmä <i>tilanne</i>	<i>tavoite</i>	Rakentaminen <i>alkaa</i>	<i>loppuu</i>
TS 08-12								
Ed. raportti		10,0	2,2	12,2			2006	2009
Nykytilanne		10,0	2,2	12,2			2006	2009

Vastuuhenkilö:

8706 Maaherranpuisto

	Bruttoala <i>m2</i>	Veroton hinta <i>M€</i>	Alv <i>M€</i>	Verollinen hinta <i>M€</i>	Hankesuunnitelmä <i>tilanne</i>	<i>tavoite</i>	Rakentaminen <i>alkaa</i>	<i>loppuu</i>
TS 08-12								
Ed. raportti		1,1	0,2	1,3			2005	2007
Nykytilanne		1,1	0,2	1,3			2005	2007

Vastuuhenkilö:

VALMIS

Hankenimi	KS-numero	Sivu	Hankenimi	KS-numero	Sivu
Agricolankatu 1-3, tekniikka- ja liikenne	5536	14	Hietaranta, kahvila- ja pukuhuonerakennus	9140	47
Ala-Malmin peruskoulu, paviljonkien perusparaus	46721	13	Hoitokoti Sillanpirtti, peruskorjaus	3305	28
Ala-Malmin peruskoulu, perusparannuksen vai	4672	5	Hs Lönkan, perusparannus ja tilamuutoksia	4685	8
Aleksanterinkatu 14 ja 18 itsenäiseen tekniikka	8666	41	Huopalahdentien alikulku	9341	57
Aleksis kiven peruskoulu, Ebeneser-koulun siiri	4692	9	Hyvölään kesäkoti, peruskorjaus	3516	29
Amiraali Cronstedtin ranta	9358	60	Hyvösen lastenkoti, hallintorak.+nuorisoso.	3525	30
Apollon yhteiskoulu, katon korjaus	8675	42	Hämeenlinnan väylä Kaarelassa	9319	55
Arabia peruskoulu 2, vaihe	4600	4	Iso liluoto, teknisen huollon järjestäminen	8629	39
Arabian liikuntapuiston huoltorakennus	9118	47	Itäinen yhteispäivystys	1596	33
Arabianrannan nuorisotila	75331	17	Itäkeskuksen lippuhallin laajennus	9543	61
Asukaspuisto Vartiokylä	2888	23	Itäkeskuksen lukio, LVIS-järjestelmä	4697	10
Asunnottomien palvelukeskus	3528	30	Itäkeskuksen monitoimitalo, Stoa, ikkunoiden n	8667	41
Aurinkolahden uimaranta, huoltorakennus	9101	46	Itäkeskuksen peruskoulu, 4 vaihetta	4676	6
Aurora rak. 2	2071	35	Itäväylä itäosa, 1. vaiheen kehittäminen	9353	59
Aurora rak. 9	2074	35	Itäväylä, Linnanrakentajantie	9312	53
Aurora väestönsuoja	2081	36	Jakomäen kenttä, huoltorakennus	9195	49
Blomängen ls ja Botby högstadie, iv ja valaistu	4690	9	Jakomäen uimahalli, peruskorjaus	9227	50
Bulevardi 31 ikkunoiden ja vesikaton huoltoma	55362	14	Johanneksen kenttä, tekojääkenttä/huoltoraker	9120	47
Crusellin silta (Länsisatamankadun silta)	9323	55	Johtamistilojen perusparannus, HelJoke	9043	45
Dagmarinkatu 3 Arbis, peruskorjaus	62001	15	Jätkäsaaren bunkkeri	8674	42
Eiranrannan kadut ja pysäköintialueet	9343	57	Jätkäsaaren peruskoulu	4671	5
Eiranranta, puistot ja rantarakenteet	8704	67	Kaisaniemen ala-aste, LVIS-järjestelmät	4677	6
Eläintarhan a-a, keittiön ja ruokasalin peruskorj	44077	12	Kaisaniemen kenttä, huoltorakennus	9103	46
Ensi linja 1, perusparannus	8652	40	Kalasadaman (Sörnäisten) tunneli	9349	58
Erottajan pelastusaseman peruskorjaus	7706	2	Kalastajatorpan kenttä	9236	51
Falkullan kotieläintila/nuorisotila	7530	17	Kallion kentän, huoltorakennus	9238	52
Finlandia-talo, luolavarasto, hissi, portaat	7066	1	Kallion virastotalo, ikkunat+julkisivu	8300	38
Finlandia-talo, näyttelytila	7065	1	Kallion virastotalo, homeongelmien korjaamine	8668	41
Finlandia-talo, perusparannukset	7055	1	Kalliosuojien jäähdytysjärjestelmät	9035	44
Gymnasiet Lärkan iv ja aineluokkia	4684	8	Kallvikintien liittymä	9356	59
Haagan nuorisokoti	3565	31	Kampin keskuksen katu ja raitiotiejärjestelyt	9354	59
Haagan pelastusaseman alitalon muutostyöt	77007	2	Kamppi-Erottaja-Kruununhaka yhteiskäyttötunn	9900	61
Hakamäenkuja tukikohta, uudisrakennus	8034	3	Kannelmäen peruskoulu(Etelä-Kaarelan yläaste)	4673	6
Hakamäentie, kaupungin osuus	9313	54	Kannelmäen terveysasema	1598	33
Hakamäentien siltojen korjaus	9346	57	Kannelmäena-a/lpk Kannelmäki, LVIS-järj.	4678	7
Hakaniemen silta, peruskorjaus	9336	56	Kanneltalo, muutos- ja laajennustyö	8635	16
Hanasaaren avohiilivaraston pilaantuneiden ma	9908	63	Katajanokan tarkastusrakennus K9 ja liikennej	9504	64
Hanasaaren A-voimalaitoksen purku	9905	62	Katajanokan terminaali, muutokset 2008	9501	64
Hanasaaren lämpökeskus HALKO	9902	62	Katajanokan tullitarkastusrakennus	9503	64
Hanasaaren voimalaitoksen logistiikkamuutoks	9907	63	Katajanokanlaituri 5, peruskorjaus, makasiini K	8598	39
Hanasaaren voimalaitoksen puskurisillot	9906	62	Katri Valan puiston kalliosuoja	9033	44
Helsingin kuvataidelukio, keittiö, ruokala	4691	9	Kauppahallit ja torien korjaus- ja muutostyöt	8607	39
Helsingin normaalilyseo, peruskorjaus	4670	5	Kauppakartanonkatu (Marjaniemi)	9014	44
Helsinginkatu 24, 2. krs työväenopiston väistöti	86634	43	Kehä I ja Itäväylä, tiesuunnitelma 1996	9305	53
Helsinginkatu 24, 5. krs työterveysaseman tiloi	86633	43	Kehä I, meluntorjunta (Latokartanon ym.)	9350	58
Helsinginkatu 26 STO, perusparannus	6100	15	Kehä I/Itäväylä eritasoliittymä	9328	55
Heltech Haagan koulutusyksikön peruskorjaus	5520	14	Kehä I/Kivikontie, eritasoliittymä	9348	58
Herttoniemen ala-aste, ilmanvaihto ja putkisto	4675	6	Keskuskatu	9332	56
Herttoniemen metroaseman peruskorjaus	9450	60	Keskustan maanalainen huoltoväylä	9339	57
Herttoniemen sairaala vuodeosastojen korjauk	2079	36	Kestikujan asuntola, uusi rakennus	3302	28
Hietaniemenkatu 9, perusparannus	8626	39	Killinmäki os. 3-5, pk	3552	31
Kiseleffin/Sunnin talo, peruskorjaus	8665	41	Laakson sairaala, rakennus 4 itä-osa	2066	34
Kivelän sairaala rakennus 25, hammashuolto	2085	36	Lahdenväylä (Viikki, Alppikylä)	9307	53
Kivelän sairaala, rak. 9 osastot 1-5	2099	37	Lahdenväylä/Koskelantie	9315	54

Hankenimi	KS-numero	Sivu	Hankenimi	KS-numero	Sivu
Kivelän sairaala, rakennus 3 peruskorjaus	2087	36	Lapinlahden sairaalan peruskorjaus sosiaalitoir	3532	30
Kivikon ampumarata	9151	47	Latokartanon liikuntahalli	9191	49
Kivikon liikuntapuisto, kentät	9114	46	Latokartanon peruskoulu	4591	4
Kivikon tukikohta ja pelastusasema	9021	44	Lauttasaaren ala-aste, LVIS-järjestelmä	4700	11
Kokoelma- ja konservointikeskus	6600	16	Liikuntamylyn kiipeilyseinän laajennus	9197	50
Kokoelma- ja konservointikeskus	6620	16	Lp Fallkulla	2792	18
Konservointi, julkisivun ja pääportaan peruskorj	8669	41	Lp Isonneva, uudisrakennus	2892	23
Kontulan metroaseman peruskorjaus 2. vaihe	9452	61	Lp Kaisaniemi	2657	17
Kontulan vanhainkoti ja palvelukeskus, uudisra	4025	32	Lp Kiikku, uudisrakennus	2938	26
Korkesaaren hevostarhan perusparannus	9953	52	Lp Kuusenkulma, Länsi-Pakila	2783	18
Korttelitalo Ilomäki, lpk+l p	2898	24	Lp Linja, uusi rakennus	2827	20
Korttelitalo Kanava	2912	24	Lp Mustapuro	2903	24
Korttelitalo Kanava, (Mustalahden peruskoulu)	4586	4	Lp Pohjois-Haaga	2939	26
Korttelitalo Latokartano	2927	25	Lp Tapuli, uusi rakennus	2896	23
Korttelitalo Latokartano 6 (Lpk Toivo)	2828	21	Lp Vuosaari, Lohikäärme, uusi rakennus	2922	25
Korttelitalo Viikinmäki 2, lpk, lp, opev	2831	21	Lp Vuosaren pohjoinen ostoskeskus	2810	20
Koskela A	2062	38	Lpk Aalto (Arabia pohjoinen)	2796	19
Koskela kappeli	8670	41	Lpk Arabia II	2801	19
Koskelan apuvälinekeskus, palvelukeskus	20079	37	Lpk Arabia III, opev	2849	22
Koskelan linja-autohallin C-rakennuksen katto	9600	65	Lpk Asteri, peruskorjaus	2943	27
Koskelan sairaala rak. N vaiheet 2 ja 3	2096	36	Lpk Fallpakka	2756	18
Koskelan sairaala, rakennus F	2098	37	Lpk Floora, peruskorjaus	2951	28
Kruununhaan yläaste, LVIS-järjestelmä	4698	10	Lpk Inkivääri	2757	18
KSV, julkisivun ja ikkunoiden korjaus	8671	42	Lpk Jousi, peruskorjaus	2900	24
KSV:n infokeskus ja näyttelytila vanhalle linja-a	8631	40	Lpk Kannel, peruskorjaus	2838	21
Kulosaaren ala-aste / LPK Kulosaari, peruspar	4699	11	Lpk Keula, pk	2936	26
Kulosaaren kalliosuoja	9048	45	Lpk Kolkka, peruskorjaus	2952	28
Kulosaaren katusilta, peruskorjaus	9330	56	Lpk Koralli, uusi rakennus	2921	25
Kulosaaren metrosillan korjaus	9451	60	Lpk Kurkimoisio	2752	18
Kustaankartano D-rakennus	4019	32	Lpk Laajasuo	2879	23
Kustaankartano E-rak.	4018	32	Lpk Latokartano 9	2760	18
Kustaankartanon siirtotilojen väestönsuoja	4022	32	Lpk Lehtisaari	2834	21
Kuvataidelukion LVIS-järjestelmät	4674	6	Lpk Leppäsuu	2854	22
Kyläsaaren lumenvastaanottoaika	80360	3	Lpk Lokki, peruskorjaus	2908	24
Käpylän kirjaston perusparannus	6584	15	Lpk Melissa (Latokartano 7)	2829	21
Käpylän koulutusyksikkö, tekniikan ala	5516	13	Lpk Meritähti, peruskorjaus	2935	26
Käpylän peruskoulu Mäkelänkatu, perusparann	4680	7	Lpk Myllypuro tai Rppk Myllypuro	2798	19
Käpylän peruskoulu, Untamontie, LVIS-järjeste	4679	7	Lpk Naava, peruskorjaus	2942	27
Laajalahden aukion kalliosuojan peruskorjaus	9047	45	Lpk Nalle, peruskorjaus	2804	20
Laajasalon ala-aste, perusparannus	4695	10	Lpk Nummi, peruskorjaus	2933	26
Laajasalon ala-aste, perustusten ja pihojen	44076	12	Lpk Nuotti / Villa Oller	2806	20
Laajasalon yläaste perusparannus ja tilamuutol	4681	7	Lpk Pajalahti, korvaava uudishanke	2819	20
Laajasuon liikuntapuisto	9164	48	Lpk Pikku-Prinssi, peruskorjaus	2940	26
Laakso, rakennus 4, länsiosa	2070	35	Lpk Piiten, peruskorjaus	2948	27
Laakso, ravintokeskus	2067	38	Lpk Porolahti peruskorjaus	2945	27
Laakson sairaala rakennus 1	2068	34	Lpk Pukinmäki, peruskorjaus	2805	20
Laakson sairaala rakennus 12	2091	36	Lpk Puotinharju peruskorjaus	2950	28
Laakson sairaala, rak. 2, infektio-osasto	2073	35	Lpk Saana	2953	28
Lpk Savela, peruskorjaus	2918	25	Pakilan ala-aste, tekninen perusparannus	4682	7
Lpk Sepänmäki, uusi	2846	22	Pihlajasaari, laiturit, sauna, varastot yms.	9228	50
LPK Suvi	2949	27	Pikkupurontie 7, Palmian itäisen kiinteistöhuolk	8662	40
Lpk Tiili, peruskorjaus	2941	27	Pirkkolan uimahalli-palloiluhalli julkisivuk.	9232	51
Lpk Tiuku peruskorjaus	2863	22	Pitäjänmäen kenttä, peruskorjaus	9221	50
Lpk Tonttula peruskorjaus	2865	22	Pitäjänmäen kenttä, pukusuojan laajennus	9102	46

Hankenimi	KS-numero	Sivu	Hankenimi	KS-numero	Sivu
Lpk Valkea, peruskorjaus	2916	25	PK Raakaveden varareititys	9551	63
Lpk Viikinmäki, länsi (HOAS)	2802	19	PK Raakavesitunnelin saneeraus	9552	63
Lpk Viikki Latok 5. alue	2800	19	PK2 Allashallin saneeraus	9550	63
Lpk Vikkeri	2740	17	Porolahden peruskoulu, lpk, kirjasto, LVIS-järje	4683	8
Lpk Vilppula, peruskorjaus	2895	23	Porslahden puisto	8702	66
Länsi-Helsingin musiikkiopisto, LVIS-järjestelm	8672	42	Raitiotie 9, katutyöt	9337	56
Läntinen yhteispäivystys	1595	33	Raitiotieliikennemuseo	6601	16
Maaherranpuisto	8706	67	Rautatientori, Kompassitason henkilöstötilojen	9603	65
Malmmin pelastusasema	7703	1	Ravintokeskus, Koskela, N matala	2060	38
Malmmin sairaala, rak G18 fysioterapia ja	2078	35	Ravintola Pukki, korjaus	9952	52
Malmmin terveysasema, muutostyö	1599	34	Ressun lukion laajennus	4664	5
Malmmin uimaranta (siirto uuteen paikkaan)	9196	49	Ressun peruskoulu	44073	12
Malminkartanon rautatieaseman peruskorjaus	9602	65	Roihuvuoren ala-aste, perusparannus	4696	10
Marian terveysasema	1590	33	Roihuvuoren koulutusyksikkö, iv ja kosteuskorj	5514	13
Maunulan ala-aste, perusparannus	44032	12	Ruoholahden pelastusasema	7704	2
Maunulan kirjasto	6580	15	Ruskeasuon linja-autovarikon ja salibandyhallin	9601	65
Meilahti-Tilkka-Käpylä teknisen huollon tunneli	9904	62	Salmisaarenrannan rantarakenteet	9357	59
Melusteet	9318	54	Saukonpaaden rantarakenteet	9355	59
Metrovarikon laajennus ja peruskorjaus	9544	61	Sinivuokon peruskoulu, korttelitalo	4575	4
Minervankatu 3	8616	39	Skatan tila, korjaustöitä	8676	42
Munkkiniemen kentän perusparantaminen	9235	51	Sofianlehto, B-rakennus	3561	31
Munkkisaari-Vanha Kirkkopuisto yhteiskäyttöu	9903	62	Stoan vesikatto	8655	40
Munknäs hs, LVIS-järjestelmä	4686	8	Suursuo, yhdysosan peruskorjaus	2097	37
Mustikkamaa, varastoalue, jäänhoitokoneen ha	9175	48	Suutarilan monitoimitalo, vesikaton peruskorja	8673	42
Myllypuro, ravintokeskus	2061	34	Svenska normallyceum paloturvallisuus-	4693	9
Myllypuron Alakiventien alueen kunnostus	8700	66	Svenska normallyceum, LVIS-järjestelmä	4687	8
Myllypuron liikuntapuisto, harjoitushalli	9177	48	Sörnäisten rannan rantamuuri	9314	54
Myllypuron liikuntapuisto, nurmikentät	9216	50	Talin entisen puhdistamon purku	86630	43
Myllypuron sairaala osastot 3-4 ak	20077	37	Talin liikuntapuisto, lämmitetty kumirouhetekon	9198	50
Myllypuron sairaala, ilmanvaihto	2000	34	Talittien tukikohta	8036	3
Myllypuron terveysasema	1597	33	Talvipuutarhan peruskorjaus	8011	2
Myllypuron yläasteen perusparannus 3 vaihetta	4694	10	Tapanilan ala-aste, LVIS-järjestelmä	4703	11
Mäkelänrinteen lukio, laaja peruskorjaus ja kuiv	4701	11	Tapulin liikuntapuisto, siirrettävä tekojäärata	9162	48
Mäkisen jäähalli, Oulunkylä	9194	49	Tattarisilta	9347	57
Naulakallio os A, Kuusela peruskorjaus	3522	29	Tekniikan museon D-rakennus, katon uusiminen	8658	40
Naulakallio os. C, Honkala peruskorjaus	3524	30	Tekniikka ja liikenne, toiminnalliset muutokset	5524	14
Naulakallio rak. 4, peruskorjaus, ravintokeskus	3534	30	Teollisuuskatu, 2. vaihe	9316	54
Naulakallio Tammela, Tuomela	3535	31	Tervalampi, naisten osasto	3563	31
Niinisaaren korttelitalo	4603	5	Tiilimäen kalliosuojan peruskorjaus	9046	45
Oulunkylä tukikohta	8022	2	Torkkelinmäen kalliosuojan peruskorjaus ja jää	9045	45
Oulunkylän liikuntapuisto, katsomo ja katos	9233	51	Toukolan tukikohta	8024	3
Oulunkylän perhetukikeskus	3519	29	Toukolanrannan puisto	8701	66
Outamon oppilaskoti pääarakennus, peruskorja	3518	29	Tukholmankatu 10, laajennus	5523	14
Outamon oppilaskoti, rak. 1C, peruskorjaus	3521	29	Tukkutorin rakennus 2, pakastamon korjaus	9700	66
Outamon oppilaskoti, ykkönen ja kakkonen	3517	29	Turunväylä, Munkkivuoren meluntorjunta	9351	58
Tuusulanväylä, Maunula & Torpparinmäki	9352	58			
Töölön kirjaston perusparannus	6583	15			
Töölön kisahallin kuntosalin ja toimistotilojen m	9237	51			
Töölönlahden pysäköintilaitoksen ajotunneli	86632	43			
Uusix-verstaat, puutyötilan ja ompelimon korja	3539	31			
Uutelan kanava, useita urakoita	8703	66			
Vaahterapihan vastaanottokoti, korvaavat tilat	3567	32			
Vallilan koulutusyksikkö Sturenkatu, kosteusva	5518	13			
Vallilan koulutusyksikkö, Nielsänkatu	5517	13			

Hankenimi	KS- numero	Sivu	Hankenimi	KS- numero	Sivu
Varikkoalueen huoltorakennus ja petolintujen le	9951	52			
Vartiokylän yläaste, LVIS-järjestelmä	4704	11			
Vihdintie 1. vaiheen kehittämistoimenpiteet	9327	55			
Viikin liikuntapuisto, kentät	9169	48			
Viikin nuorisotalo	7533	17			
Viikinmäen 110kV:n tunneli	9901	61			
Viikinmäen korttelitalo, (2. ala-aste)	4592	4			
Virastotalo Kasarmikatu 21	8025	3			
Vironniemen hammashoitola	20084	38			
Visenttitarha	9950	52			
Vuosaaren kenttä, huoltorakennus	9104	46			
Vuosaaren liikuntapuisto, pallokentät	9134	47			
Vuosaaren satama	9502	64			
Vuosaaren sataman kaksoisramppi	9506	65			
Vuosaaren sataman meriväylä	9505	64			
Vuosaaren satamarata, liittyy sataman rakentam	9415	60			
Vuosaaren satamatie, ent. Kehä III:n jatke	9310	53			
Vuosaarenlahden venesatama, Porslahti	9190	49			
Vuotie vaiheet I ja II	9308	53			
Yhdyskatu Kehä I - Viikintie	9325	55			
Yhtenäiskoulu, keittiö, ruokasali, pääkeskus	4710	12			
Yhtenäiskoulu, LVIS-järjestelmä	4705	11			
Yliopistonkatu-Vuorikatu-Mikonkatu	9333	56			
Åshöjden gs, LVIS-järjestelmä	4688	9			