



# Rakennushankkeiden seurantaraportti ja suhdannekatsaus

Tilanne 31.5.2008



SISÄLLYSLUETTELO		sivu
1	HANKETASE JA SUHDANNEKATSAUS	A1
2	HANKKEIDEN TILANNERAPORTTI, PÄIVITETTY 31.5.2008	
	Tilakeskus/Finlandia-talo .....	1
	Pelastustoimi .....	1
	Tilakeskus/rakennustoimi .....	3
	Tilakeskus/opetustoimi, yleissivistävät oppilaitokset .....	3
	Tilakeskus/opetustoimi, ammatilliset oppilaitokset .....	12
	Tilakeskus/ammattikorkeakoulu .....	13
	Tilakeskus/työväenopisto .....	14
	Tilakeskus/arbis .....	14
	Tilakeskus/kirjasto .....	15
	Tilakeskus/kulttuuritoimi .....	15
	Tilakeskus/kaupungin museo .....	16
	Tilakeskus/kaupungin taidemuseo .....	16
	Tilakeskus/nuorisotoimi .....	16
	Tilakeskus/sosiaalitoimi .....	17
	Tilakeskus/terveystoimi .....	30
	Tilakeskus/kiinteistötoimi .....	36
	Väestönsuojat .....	41
	Liikuntatoimi .....	42
	Korkeasaari .....	48
	Liikennehankkeet .....	48
	Rautatiehankkeet .....	55
	Metro .....	56
	Helsingin Energia .....	56
	Helsingin Vesi .....	58
	Helsingin Satama .....	58
	Liikennelaitos .....	60
	Tukutori .....	60
	Puistot ja ranta-alueet .....	61
3	HANKKEIDEN AAKKOSELLINEN HAKEMISTO .....	63

Jos hankkeen valmistuminen on siirtynyt edellisen raportin tietoihin verrattuna 3 kuukautta tai enemmän, se on selitetty hanketietojen yhteydessä.



## HANKETASE JA SUHDANNEKATSAUS

### HANKETASE

HKR-Rakennuttaja on vuodesta 2000 alkaen ylläpitänyt omien projektinsa hanketasetta. Sillä kuvataan toteutettujen hankkeiden urakkakustannusten ja tarjoushintaindeksillä korjattujen hankesuunnitelmien enimmäishintojen suhdetta eli rakennuttamisprosessin tehokkuutta.

Näin voidaan entistä paremmin tarkastella saatujen urakkatarjousten suhdetta alalla koko pääkaupunkiseudulla vallitsevaan rakentamisen suhdanetilanteeseen. Hankkeiden suunnittelua ohjataan jatkossakin hankesuunnitelmassa hyväksytyen enimmäishinnan ja kustannustason mukaan.

Vuonna 2000 tehtyjen uusien 94,5 milj. euron hankkeiden osalta ylityksiä tuli urakoissa 3,6 milj. euroa ja alituksia 6,8 milj. euroa, joten vuoden 2000 säästö oli 3,3 milj. euroa.

Vuonna 2001 vastaavasti noin 82,3 milj. euron hakeista syntyi ylityksiä urakoihin 0,5 milj. euroa ja alituksia 13,0 milj. euroa, joten säästöä kertyi vuonna 2001 yhteensä 12,5 milj. euroa.

Vuonna 2002 tehdyissä 89,2 milj. euron hankkeissa ei ylityksiä syntynyt lainkaan, mutta säästöjä kertyi urakoihin yhteensä 9,8 milj. euroa.

Vuoden 2003 aikana saatujen 65,0 milj. euron hankkeiden osalta ei ylityksiä ole syntynyt, mutta säästöä on kertynyt yhteensä 7,1 milj. euroa.

Vuoden 2004 aikana toteutuneissa 40,8 milj. euron hankkeissa ei myöskään ole ollut yhtään ylitystä, mutta säästöä kertyi 7,5 milj. euroa.

Vuoden 2005 toteutuneissa 55,8 milj. euron hankkeissa ei myöskään ole ollut yhtään ylitystä, mutta säästöä kertyi urakoista 7,8 milj. euroa.

Vuoden 2006 aikana toteutuneissa 37,5 milj. euron hankkeissa ei myöskään ole ollut yhtään ylitystä, mutta säästöä on kertynyt urakoista 3,6 milj. euroa.

Vuoden 2007 aikana saaduissa 163,2 milj. euron tarjouksissa oli neljässä ylitystä 4,37 milj. euroa ja alituksia yhteensä 4,38 milj. euroa, joten säästöä on vuonna 2007 syntynyt 0,01 milj. euroa.


Vuoden 2008 toukokuun puoliväliin saaduissa 36,4 milj. euron tarjouksissa ei ole ylityksiä vaan alituksia 3,8 milj. euroa ja näin ollen säästöä on syntynyt sama 3,8 milj. euroa.

Täten on vuoden 2000 alusta kertynyt säästöä enimmäishintapäätöksiin verrattuna yhteensä 55,4 milj. euroa.

### HKR-HANKETASE

15.5.2008

Hankepäätöksen enimmäishinta (EH) > tarjoushintaindeksi (THI) < Urakkatarjouksien perusteella laadittu kustannusarvio (UKA)



TARKASTELTU VOLYYMI	2004	2005	2006	2007	5/2008	7 kpl
	15	12	13	21	7	
	40 779 000	55 796 000	37 548 000	163 211 000	36 391 000	€
YLITYS	0	0	0	4 365 000	0	€
ALITUS	7 497 000	7 849 000	3 577 000	4 376 000	3 794 000	€
SÄÄSTÖ	7 497 000	7 849 000	3 577 000	11 000	3 794 000	€

## RAKENTAMISEN SUHDANNEKATSAUS 1/2008

### Yleistä

Talouden korkeasuhdanne taittuu tänä vuonna. Kansantuotteen kasvun ennustetaan Suomessa olevan tänä vuonna noin 2,4 %, kun se viime vuonna kasvoi 4,4 %. Koko euroalueella tuotannon kasvu pysynee myös noin 2 %:ssa. Ensi vuoden kasvun ennustetaan olevan noin 3 %:n tasoa.

Rakennusinvestointien kasvu oli viime vuonna huipussaan ollen noin 7,5 %. Myös tämän vuoden aikana rakentamisen määrän ennustetaan kasvavan noin 4 % viimevuotisesta. Talonrakentamisessa tapahtuu tänä vuonna supistumista viime vuoteen verrattuna noin 10 %. Aloituksia oli viime vuonna yli 50 milj. m<sup>3</sup>, tänä vuonna 45 milj. m<sup>3</sup> ja ensi vuodelle ennustetaan aloituksia 41 milj. m<sup>3</sup>. Aloitusten määrän väheneminen johtuu pääosin asuntotuotannon hiipumisesta.

Rakennusyrietysten kannattavuus on edelleen varsinakin keskisuurten yritysten osalta hyvä. **Pula ammattitaitoisesta työvoimasta on yhä suurempi ongelma myös rakennusyrietyksille.**

### Talonrakentaminen

Tänä vuonna näyttää aloitusten määrä pääkaupunkiseudulla nousevan viime vuodesta noin 10 % eli 2,0 milj. brm<sup>2</sup>:iin. Sama linja on myös sekä myönnettyissä luvissa että valmistuvissa kohteissa.

Viime vuonna myönnettiin Helsingissä rakennuslupia yhteensä noin 870 400 kem<sup>2</sup>:lle, mikä on noin 35 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna.

Viime vuonna on Helsingissä myönnetty rakennuslupia asuntorakentamiseen noin 217 000 asuntokerrosneliömetrille, mikä on 12 % vähemmän kuin vastaavana edellisenä vuonna. Toimitilarakentamiseen myönnettiin lupia noin 614 200 kem<sup>2</sup>, mikä on noin 80 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Tämän vuoden ensimmäisellä neljänneksellä lupia on myönnetty noin 3 % vähemmän kuin vastaavana aikana viime vuonna.

Viime vuonna aloitettiin Helsingissä rakennustöitä 870 400 kem<sup>2</sup>, mikä on noin 35 % enemmän kuin vuonna 2006.

Rakennuksia valmistui 422 100 kem<sup>2</sup>, mikä on noin 22 % enemmän kuin edellisenä vuonna.

Helsingissä käynnistyi vuoden 2008 ensimmäisellä neljänneksellä noin 60 800 asunto kem<sup>2</sup>, mikä on 70 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Toimitilarakentamisessa aloitettiin noin 60 900 kem<sup>2</sup>, mikä on noin 5 % enemmän kuin edellisenä vuonna vastaavana aikana.

Asuntokerrosalaa valmistui tämän vuoden tammi-maaliskuussa 50 400 kem<sup>2</sup> eli noin 37 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna.

Toimitilaa valmistui 24 500 kem<sup>2</sup>, mikä on noin 66 % enemmän kuin edellisen vuoden määrää.

Maaliskuun lopussa oli rakenteilla Helsingissä noin 993 300 kem<sup>2</sup>, mistä asuntotuotantoa 324 200 kem<sup>2</sup> ja muita rakennuksia 669 100 kem<sup>2</sup>. Määrä on noin 66 prosenttia enemmän kuin viime vuonna vastaavana ajankohtana.

### Hintataso talonrakentamisessa

Talonrakentamisen hintataso on noussut tarjoushintaindeksillä mitattuna vuoden 2007 aikana 6,7 %. Vastaavasti huhtikuusta 2007 huhtikuuhun 2008 on tarjoushintaindeksi noussut 6,1 %. Tarjoustaso on viime aikoina edelleen noussut, kuitenkin hyvin lievästi.

Urakoitsijoiden tarjoushalukkuus on samalla noussut pääurakoitsijoiden osalta noin 60 %:n tasolle kun se vielä vuosi sitten oli noin 50 %.

Aliurakoissa saadaan tarjouksia vastaavasti yli 70 %:iin pyynnöistä, mikä on myös selvästi korkeampi kuin vuosi sitten.

Samalla on tarjousten hajonta sekä pääurakoissa että aliurakoissa laskenut pitkäaikaisten keskiarvojen tasolle.

Rakennuskustannusten panoshintoja mittaava rakennuskustannusindeksi nousi vuoden 2007 aikana 5,6 % ja vastaava nousu huhtikuusta 2007 huhtikuuhun 2008 oli 4,3 %.

**FINLANDIA-TALO****7055 Finlandia-talo, perusparannukset**

useita vaiheita; 0,7M€ vuonna 2008, 1,5M€ 2009

	Bruttoala m <sup>2</sup>	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12		4,2	0,9	5,1			2001	2012
Ed. raportti		4,6	1,0	5,6	Khs 4/00		2001	2012
<b>Nykytilanne</b>		<b>6,2</b>	<b>1,4</b>	<b>7,6</b>	<b>Khs 4/00</b>		<b>2008</b>	<b>2014</b>

Vastuuhenkilö: Kv/E.Erra

talonmiehen asunnon ja kokoushuoneen K116 muutostyöt 0,3M€

**7065 Finlandia-talo, näyttelytila**

	Bruttoala m <sup>2</sup>	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	2 800	8,5	1,9	10,4			2010	2011
Ed. raportti	4 125	10,8	2,4	13,2			2010	2011
<b>Nykytilanne</b>	<b>4 125</b>	<b>11,4</b>	<b>2,5</b>	<b>13,9</b>	<b>Kvsto 4/08</b>		<b>08.2010</b>	<b>11.2011</b>

Vastuuhenkilö: HKR/S.Mustajärvi

**7066 Finlandia-talo, luolavarasto, hissit, porras**

	Bruttoala m <sup>2</sup>	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12		6,0	1,3	7,3			2009	2010
Ed. raportti		8,1	1,8	9,9			2009	2011
<b>Nykytilanne</b>		<b>8,1</b>	<b>1,8</b>	<b>9,9</b>			<b>2009</b>	<b>2011</b>

Vastuuhenkilö: Kv/E.Erra

**7069 Finlandia-talon, teräsriläalakattojen korjaustyöt**

	Bruttoala m <sup>2</sup>	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12								
Ed. raportti								
<b>Nykytilanne</b>	<b>1 700</b>	<b>2,3</b>	<b>0,5</b>	<b>2,8</b>	<b>Khs 5/08</b>		<b>07.2008</b>	<b>08.2008</b>

Vastuuhenkilö: HKR/M.Nurmi

**PELASTUSTOIMI****7703 Malmin pelastusasema**

	Bruttoala m <sup>2</sup>	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12		2,5	0,6	3,1			2012	2012
Ed. raportti		2,5	0,6	3,1			2011	2012
<b>Nykytilanne</b>		<b>2,5</b>	<b>0,6</b>	<b>3,1</b>			<b>2011</b>	<b>2012</b>

Vastuuhenkilö:

**7704 Jätkäsaaren pelastusasema, ent. Ruoholahden pelastusasema**

	Bruttoala m <sup>2</sup>	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12		1,8	0,4	2,1			2009	2009
Ed. raportti	1 000	1,7	0,4	2,0			01.2009	10.2009
<b>Nykytilanne</b>	<b>4 270</b>	<b>9,0</b>	<b>2,0</b>	<b>11,0</b>			<b>08.2009</b>	<b>09.2010</b>

Vastuhenkilö: HKR/K.Tähtinen

**Siirretty:**

*Aiempi hanke oli vain väistötila Erottajan pelastusaseman remontin ajaksi. Paikka on vaihtunut ja ohjelma täysin muuttunut. Mukana on myös muita toimintoja. Yhdistetty hankesuunnitelma on valmistumassa. Kustannusten huomattavan nousun vuoksi ajoitus tulee ratkaistavaksi vuoden 2009 talousarvion käsittelyn yhteydessä.*

**7706 Erottajan pelastusaseman peruskorjaus**

	Bruttoala m <sup>2</sup>	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12							2010	2011
Ed. raportti	4 692	9,7	2,1	11,8	Kvsto 4/07		2010	2011
<b>Nykytilanne</b>	<b>4 692</b>	<b>9,7</b>	<b>2,1</b>	<b>11,8</b>	<b>Kvsto 4/07</b>		<b>2010</b>	<b>2011</b>

Vastuhenkilö: HKR/ A.Lyytikäinen

**77007 Haagan pelastusaseman alitalon muutostyöt**

	Bruttoala m <sup>2</sup>	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12								
Ed. raportti	500	1,5	0,3	1,8	Pelk6/07		06.2008	03.2009
<b>Nykytilanne</b>	<b>685</b>	<b>1,5</b>	<b>0,3</b>	<b>1,9</b>	<b>Khs 3/08</b>		<b>12.2008</b>	<b>10.2009</b>

Vastuhenkilö: HKR/H.Turunen

**Siirretty:**

*Kaupunginhallitus hyväksyi hankesuunnitelman 3.3.2008 sen jälkeen kun oli vielä selvitetty työsuhteasuntojen tilanne. Toteutussuunnittelu voitiin aloittaa vasta sen jälkeen.*

**77008 Lassilan ambulanssiasema**

	Bruttoala m <sup>2</sup>	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12								
Ed. raportti								
<b>Nykytilanne</b>	<b>1 000</b>	<b>2,5</b>	<b>0,6</b>	<b>3,1</b>		<b>Khs 4/09</b>	<b>10.2010</b>	<b>12.2012</b>

Vastuhenkilö: Pel/K.Mäki

**77009 Kivikon pelastusasema+kaluston ja kiinteistönhoidon huolto- ja kunnossapitotoiminnot**

	Bruttoala m <sup>2</sup>	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12								
Ed. raportti								
<b>Nykytilanne</b>	<b>2 900</b>	<b>4,5</b>	<b>1,0</b>	<b>5,5</b>		<b>Kvsto 12/10</b>	<b>06.2012</b>	<b>12.2013</b>

Vastuhenkilö:



**RAKENNUSTOIMI****8011 Talvipuutarhan peruskorjaus**

	Bruttoala m <sup>2</sup>	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12		4,0	0,9	4,9			2010	2011
Ed. raportti		4,0	0,9	4,9		Kvsto 2008	2010	2011
<b>Nykytilanne</b>	<b>800</b>	<b>3,5</b>	<b>0,8</b>	<b>4,3</b>	<b>Klk 5/08</b>	<b>Khs 2008</b>	<b>05.2010</b>	<b>10.2011</b>

Vastuuhenkilö: HKR/K.Vikman

**8024 Toukolan tukikohta**

useita vaiheita; 1,0Me vuonna 2008

	Bruttoala m <sup>2</sup>	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12		4,5	1,0	5,5			1998	2012
Ed. raportti	15 714	5,5	1,2	6,7			2000	2012
<b>Nykytilanne</b>	<b>15 714</b>	<b>6,5</b>	<b>1,4</b>	<b>7,9</b>			<b>2000</b>	<b>2012</b>

Vastuuhenkilö: Kv/R.Järvinen

**8025 Virastotalo Kasarmikatu 21**

useita vaiheita; 0,5Me vuonna 2008

	Bruttoala m <sup>2</sup>	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	21 000	3,2	0,7	3,9			2003	2012
Ed. raportti	21 000	3,5	0,8	4,3	Kvsto 9/97		2004	2012
<b>Nykytilanne</b>	<b>21 000</b>	<b>3,5</b>	<b>0,8</b>	<b>4,3</b>	<b>Kvsto 9/97</b>		<b>2004</b>	<b>2012</b>

Vastuuhenkilö: Kv/R.Järvinen

**OPETUSTOIMI****4586 Korttelitalo Kanava, (Mustalahden peruskoulu)**

yhteishanke Opev, Sosv(Lpk)

	Bruttoala m <sup>2</sup>	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	8 200	5,3	1,2	6,5			2010	2011
Ed. raportti	6 620	16,7	3,7	20,3			2010	2012
<b>Nykytilanne</b>	<b>2 000</b>	<b>5,0</b>	<b>1,1</b>	<b>6,1</b>			<b>2010</b>	<b>2011</b>

Vastuuhenkilö: Kv/R.Söderholm

*Kouluverkkoselvityksen mukaan tilantarve on vähentynyt ja hanketta on pienennetty.***4591 Latokartanon peruskoulu**

	Bruttoala m <sup>2</sup>	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	5 600	15,4	3,4	18,7			2007	2009
Ed. raportti	5 566	15,3	3,4	18,7	Kvsto 8/07		02.2008	05.2009
<b>Nykytilanne</b>	<b>5 566</b>	<b>15,3</b>	<b>3,4</b>	<b>18,7</b>	<b>Kvsto 8/07</b>		<b>02.2008</b>	<b>05.2009</b>

Vastuuhenkilö: HKR/M.Katainen

**4592 Korttelitalo Viikinmäki 2**  
Yhteishanke Opev, Sosv(Lpk, Lp)

	Bruttoala m <sup>2</sup>	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	4 500	5,8	1,3	7,1			2011	2012
Ed. raportti	4 500	9,2	2,0	11,2			04.2011	05.2012
<b>Nykytilanne</b>	<b>2 500</b>	<b>6,6</b>	<b>1,5</b>	<b>8,1</b>			<b>2012</b>	<b>2013</b>

Vastuuhenkilö: Kv/R.Söderholm

*Siirretty:*

*Tilakeskus esittää taloussuunnitelmaehdotuksessaan 2009 - 13 hankkeen siirtämistä.  
Kouluverkkoselvityksen mukaan tilantarve on vähentynyt ja hanketta on pienennetty.*

**4600 Arabia 2, peruskoulu 2. vaihe**  
Yhteishanke opev, sosv(lpk), nk

	Bruttoala m <sup>2</sup>	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	4 893	13,4	2,9	16,3			2008	2009
Ed. raportti	4 590	13,0	2,9	15,9	Kvsto 10/06		04.2008	06.2009
<b>Nykytilanne</b>	<b>4 590</b>	<b>13,0</b>	<b>2,9</b>	<b>15,9</b>	<b>Kvsto 10/06</b>		<b>03.2008</b>	<b>06.2009</b>

Vastuuhenkilö: HKR/R.Juhola

**4670 Helsingin normaalilyseo, peruskorjaus**  
Helsingin osuus

	Bruttoala m <sup>2</sup>	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12		0,5	0,1	0,6			2007	2008
Ed. raportti		0,5	0,1	0,6			2007	2008
<b>Nykytilanne</b>		<b>0,5</b>	<b>0,1</b>	<b>0,6</b>			<b>2007</b>	<b>2008</b>

Vastuuhenkilö:

**4672 Ala-Malmin peruskoulu, perusparannuksen vaiheet 2-4**  
(paviljongit 46721)

	Bruttoala m <sup>2</sup>	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	1 304	2,1	0,5	2,5			2008	2009
Ed. raportti	1 304	3,2	0,7	3,9	Khs 10/07		07.2008	06.2009
<b>Nykytilanne</b>	<b>1 304</b>	<b>2,2</b>	<b>0,5</b>	<b>2,7</b>	<b>Khs 10/07</b>		<b>05.2008</b>	<b>03.2009</b>

Vastuuhenkilö: K.Hartikainen, HKR/M.Myllymäki

*1. vaihe tehty aikaisemmin***4673 Kannelmäen peruskoulu(Etelä-Kaarelan yläaste)**  
Runonlaulajantie 40

	Bruttoala m <sup>2</sup>	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	5 410	6,7	1,5	8,1			2008	2009
Ed. raportti	5 585	7,4	1,6	9,1	Kvsto 6/07		05.2008	10.2009
<b>Nykytilanne</b>	<b>5 585</b>	<b>5,5</b>	<b>1,2</b>	<b>6,7</b>	<b>Kvsto 6/07</b>		<b>05.2008</b>	<b>10.2009</b>

Vastuuhenkilö: HKR/M.Laurila

**4675 Herttoniemen ala-aste, perusparannus**

	Bruttoala m <sup>2</sup>	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	5 086	4,4	1,0	5,4			2010	2011
Ed. raportti	5 030	4,4	1,0	5,4	Khs 1/06		2010	2011
<b>Nykytilanne</b>	<b>5 030</b>	<b>7,0</b>	<b>1,5</b>	<b>8,5</b>		<b>Kvsto 09</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>

Vastuuhenkilö: Kv/H.Marstio

**Siirretty:**

*Tilakeskus esittää taloussuunnitelmaehdotuksessaan 2009 - 13 hankkeen siirtämistä. Hankkeen korjausastetta on nostettu ja työn sisältö on laajentunut. Hankesuunnitelman tarkistus on meneillään.*

**4677 Kaisaniemen ala-aste, peruskorjaus**

	Bruttoala m <sup>2</sup>	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	5 100						2014	2015
Ed. raportti	5 100	3,7	0,8	4,5			toteutus	avoin
<b>Nykytilanne</b>	<b>5 100</b>	<b>6,8</b>	<b>1,5</b>	<b>8,3</b>			<b>2013</b>	<b>2014</b>

Vastuuhenkilö:

*Hankkeen sisältö on laajentunut aiemmasta arviosta*

**4678 Kannelmäen peruskoulu/lpk Kannelmäki, LVIS-järj.**

Kanneltie 1

	Bruttoala m <sup>2</sup>	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	4 560	4,4	1,0	5,4			2010	2011
Ed. raportti	4 580	4,3	0,9	5,2			2010	2011
<b>Nykytilanne</b>	<b>4 872</b>	<b>4,6</b>	<b>1,0</b>	<b>5,6</b>			<b>2010</b>	<b>2011</b>

Vastuuhenkilö: Kv/A.Nurmi

**4679 Käpylän peruskoulu, Untamontie, LVIS-järjestelmät**

	Bruttoala m <sup>2</sup>	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	4 000	3,3	0,7	4,0			2011	2012
Ed. raportti	4 000	3,2	0,7	3,9			2011	2012
<b>Nykytilanne</b>	<b>4 000</b>	<b>3,3</b>	<b>0,7</b>	<b>4,0</b>			<b>2011</b>	<b>2012</b>

Vastuuhenkilö:

**4680 Käpylän peruskoulu Mäkelänkatu, perusparannus**

	Bruttoala m <sup>2</sup>	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	5 900	4,3	1,0	5,3			2009	2010
Ed. raportti	5 900	4,3	0,9	5,2			06.2008	2010
<b>Nykytilanne</b>	<b>6 486</b>	<b>15,2</b>	<b>3,3</b>	<b>18,5</b>		<b>Kvsto 10/08</b>	<b>2010</b>	<b>2012</b>

Vastuuhenkilö: Kv/H.Marstio, HKR/M.Laurila

**Siirretty:**

*Tilakeskus esittää taloussuunnitelmaehdotuksessaan 2009 - 13 hankkeen siirtämistä. Hankkeen laajuus ja korjausaste ovat kasvaneet. (Toteutetaan matalaenergiaratkaisuna)*

**4682 Pakilan ala-aste, tekninen perusparannus**

	Bruttoala <i>m2</i>	Veroton hinta <i>M€</i>	Alv <i>M€</i>	Verollinen hinta <i>M€</i>	Hankesuunnitama <i>tilanne</i>	<i>tavoite</i>	Rakentaminen <i>alkaa</i>	<i>loppuu</i>
TS 08-12	3 100	3,5	0,8	4,3			2007	2008
Ed. raportti	4 792	3,4	0,7	4,1	Khs 6/06		08.2007	08.2008
<b>Nykytilanne</b>	<b>4 792</b>	<b>3,4</b>	<b>0,7</b>	<b>4,1</b>	<b>Khs 6/06</b>		<b>08.2007</b>	<b>08.2008</b>

Vastuhenkilö: HKR/A.Toivonen

**4683 Porolahden peruskoulu, lpk, kirjasto, LVIS-järjestelmät**

	Bruttoala <i>m2</i>	Veroton hinta <i>M€</i>	Alv <i>M€</i>	Verollinen hinta <i>M€</i>	Hankesuunnitama <i>tilanne</i>	<i>tavoite</i>	Rakentaminen <i>alkaa</i>	<i>loppuu</i>
TS 08-12	5 700	5,5	1,2	6,7			2010	2011
Ed. raportti	5 700	4,4	1,0	5,4			2010	2011
<b>Nykytilanne</b>	<b>5 700</b>	<b>4,4</b>	<b>1,0</b>	<b>5,4</b>			<b>2010</b>	<b>2011</b>

Vastuhenkilö: Kv/R.Söderholm

**4684 Gymnasiet Lärkan ilmanvaihto ja aineluokkia**

	Bruttoala <i>m2</i>	Veroton hinta <i>M€</i>	Alv <i>M€</i>	Verollinen hinta <i>M€</i>	Hankesuunnitama <i>tilanne</i>	<i>tavoite</i>	Rakentaminen <i>alkaa</i>	<i>loppuu</i>
TS 08-12	7 200	6,0	1,3	7,3			2013	2014
Ed. raportti	5 639	6,0	1,3	7,3			2001	2014
<b>Nykytilanne</b>	<b>6 704</b>	<b>6,0</b>	<b>1,3</b>	<b>7,3</b>			<b>2013</b>	<b>2014</b>

Vastuhenkilö:

**4685 Hs Lönkan, perusparannus ja tilamuutoksia**

	Bruttoala <i>m2</i>	Veroton hinta <i>M€</i>	Alv <i>M€</i>	Verollinen hinta <i>M€</i>	Hankesuunnitama <i>tilanne</i>	<i>tavoite</i>	Rakentaminen <i>alkaa</i>	<i>loppuu</i>
TS 08-12	5 472	3,9	0,9	4,8			2007	2008
Ed. raportti	5 472	4,2	0,9	5,1	Kvsto 12/05		06.2007	11.2008
<b>Nykytilanne</b>	<b>5 472</b>	<b>4,2</b>	<b>0,9</b>	<b>5,1</b>	<b>Kvsto 12/05</b>		<b>06.2007</b>	<b>11.2008</b>

Vastuhenkilö: HKR/K.Vikman

**4686 Munknäs hs, LVIS-järjestelmä**

	Bruttoala <i>m2</i>	Veroton hinta <i>M€</i>	Alv <i>M€</i>	Verollinen hinta <i>M€</i>	Hankesuunnitama <i>tilanne</i>	<i>tavoite</i>	Rakentaminen <i>alkaa</i>	<i>loppuu</i>
TS 08-12	5 400	5,5	1,2	6,7			2012	2013
Ed. raportti	5 400	5,5	1,2	6,7			2012	2013
<b>Nykytilanne</b>	<b>4 920</b>	<b>5,5</b>	<b>1,2</b>	<b>6,7</b>			<b>2013</b>	<b>2014</b>

Vastuhenkilö:

*Siirretty:**Tilakeskus esittää taloussuunnitelmaehdotuksessaan 2009 - 13 hankkeen siirtämistä.*

**4687 Svenska normallyceum, LVIS-järjestelmä**

	Bruttoala m <sup>2</sup>	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	7 640	4,4	1,0	5,4			2012	2013
Ed. raportti	7 640	4,4	1,0	5,4			2012	2013
<b>Nykytilanne</b>	<b>6 182</b>	<b>10,0</b>	<b>2,2</b>	<b>12,2</b>			<b>2013</b>	<b>2014</b>

Vastuuhenkilö:

*Siirretty:*

*Tilakeskus esittää taloussuunnitelmaehdotuksessaan 2009 - 13 hankkeen siirtämistä. Korjausaste on noussut olennaisesti.*

**4688 Åshöjden gs, LVIS-järjestelmä**

	Bruttoala m <sup>2</sup>	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	3 700	5,1	1,1	6,2			2010	2011
Ed. raportti	3 700	5,1	1,1	6,2			2010	2011
<b>Nykytilanne</b>	<b>4 056</b>	<b>6,5</b>	<b>1,4</b>	<b>7,9</b>			<b>2010</b>	<b>2011</b>

Vastuuhenkilö:

**4690 Blomängens Is ja Botby högstadie, iv ja valaistus**

(ent. Botby högstadie, perusparannus)

	Bruttoala m <sup>2</sup>	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	5 240	1,5	0,3	1,8			2014	2015
Ed. raportti	2 299	0,6	0,1	0,7	Olk 10/01		06.2002	avoin
<b>Nykytilanne</b>	<b>5 240</b>	<b>1,5</b>	<b>0,3</b>	<b>1,8</b>	<b>Olk 10/01</b>		<b>06.2002</b>	<b>2014</b>

Vastuuhenkilö:

Kv/A.Nurmi

*1. vaihe valmis, Kustannusarvio on taloussuunnitelman mukainen*

**4691 Helsingin kuvataidelukio, keittiö, ruokala**

	Bruttoala m <sup>2</sup>	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS -08-12		1,9	0,4	2,4			2008	2008
Ed. raportti		1,9	0,4	2,3			2008	2008
<b>Nykytilanne</b>		<b>1,9</b>	<b>0,4</b>	<b>2,3</b>			<b>2009</b>	<b>2009</b>

Vastuuhenkilö:

Kv/E.Karhumaa

*Siirretty:*

*Tilakeskus esittää taloussuunnitelmaehdotuksessaan 2009 - 13 hankkeen siirtämistä.*

**4692 Aleksis kiven peruskoulu, Ebeneser-koulun siirto**

	Bruttoala m <sup>2</sup>	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	1 500	1,2	0,3	1,5			2008	2009
Ed. raportti	1 500	1,2	0,3	1,5			2008	2009
<b>Nykytilanne</b>	<b>3 830</b>	<b>2,0</b>	<b>0,4</b>	<b>2,4</b>	<b>Khs 3/08</b>		<b>11.2008</b>	<b>06.2009</b>

Vastuuhenkilö:

HKR/P.Kajaste ja P.Laanti

**4693 Svenska normallyceum paloturvallisuusparannukset**

	Bruttoala m <sup>2</sup>	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	7 340	0,5	0,1	0,6				
Ed. raportti	8 785	0,7	0,2	0,9		Klk 3/07	06.2008	12.2008
<b>Nykytilanne</b>	<b>8 785</b>	<b>1,0</b>	<b>0,2</b>	<b>1,3</b>	<b>Khs 4/08</b>		<b>06.2008</b>	<b>09.2009</b>

Vastuuhenkilö: HKR/P.Kajaste ja M.Halttunen

*Siirretty:**Koulun toiminnan takia on hankkeen toteutus jaettu kahdelle vuodelle, jotta ei tarvita väistötiloja***4694 Myllypuron yläasteen perusparannus 3 vaihetta**

	Bruttoala m <sup>2</sup>	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	3 357	1,9	0,4	2,3			2008	2008
Ed. raportti	4 155	5,8	1,3	7,1	Kvsto 3/2000		05.2001	06.2008
<b>Nykytilanne</b>	<b>4 155</b>	<b>5,8</b>	<b>1,3</b>	<b>7,1</b>	<b>Kvsto 3/2000</b>		<b>05.2001</b>	<b>06.2008</b>

Vastuuhenkilö: HKR/S.Kivivuori 2-3vaiheet

*1. ja 3. VALMIIT; 2. 6/07-6/08***4695 Laajasalon ala-aste, perusparannus**

	Bruttoala m <sup>2</sup>	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	5 888	3,3	0,7	4,0			2010	2011
Ed. raportti	3 065	2,9	0,6	3,5	Kvsto 10/01		09.2002	avoin
<b>Nykytilanne</b>	<b>5 113</b>	<b>4,6</b>	<b>1,0</b>	<b>5,6</b>		<b>Kvsto 08</b>	<b>2008</b>	<b>12.2009</b>

Vastuuhenkilö: HKR/A.Lyytikäinen

*Hankesuunnitelma tarkistetaan uuden tilanteen perusteella***4696 Roihuvuoren ala-aste, perusparannus**

	Bruttoala m <sup>2</sup>	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	3 930	3,5	0,8	4,3			2012	2013
Ed. raportti		1,0	0,2	1,2			toteutus	avoin
<b>Nykytilanne</b>	<b>3 494</b>	<b>8,0</b>	<b>1,8</b>	<b>9,8</b>			<b>2012</b>	<b>2013</b>

Vastuuhenkilö: Kv/A.Löfström

*Korjausaste ja sisältö ovat laajentuneet arvioidusta merkittävästi.***4697 Itäkeskuksen lukio, LVIS-järjestelmä**

	Bruttoala m <sup>2</sup>	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	4 930	6,4	1,4	7,8			2012	2013
Ed. raportti	4 930	6,4	1,4	7,8			2012	2013
<b>Nykytilanne</b>	<b>4 594</b>	<b>6,4</b>	<b>1,4</b>	<b>7,8</b>			<b>2013</b>	<b>2014</b>

Vastuuhenkilö:

*Siirretty:**Tilakeskus esittää taloussuunnitelmaehdotuksessaan 2009 - 13 hankkeen siirtämistä.*

**4698 Kruununhaan yläaste, LVIS-järjestelmä**

	Bruttoala m <sup>2</sup>	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	4 400	5,5	1,2	6,7			2011	2012
Ed. raportti	4 400	5,5	1,2	6,7			2011	2012
<b>Nykytilanne</b>	<b>4 400</b>	<b>7,0</b>	<b>1,5</b>	<b>8,5</b>			<b>2012</b>	<b>2014</b>

Vastuhenkilö:

*Siirretty:*

*Tilakeskus esittää taloussuunnitelmaehdotuksessaan 2009 - 13 hankkeen siirtämistä.  
Kustannukset on tarkistettu neliöhintatasoon 1590€/brm<sup>2</sup>.*

**4699 Kulosaaren ala-aste / LPK Kulosaari, perusparannus**

	Bruttoala m <sup>2</sup>	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	6 164	9,2	2,0	11,2			2012	2013
Ed. raportti	6 164	9,2	2,0	11,2			2012	2013
<b>Nykytilanne</b>	<b>6 164</b>	<b>9,2</b>	<b>2,0</b>	<b>11,2</b>			<b>09.2009</b>	<b>2011</b>

Vastuhenkilö: Kv/A.Löfström, HKR/M.Laurila

**4700 Lauttasaaren ala-aste, LVIS-järjestelmä**

	Bruttoala m <sup>2</sup>	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	4 230	3,2	0,7	3,9			2012	2013
Ed. raportti	4 230	3,2	0,7	3,9			2012	2013
<b>Nykytilanne</b>	<b>3 535</b>	<b>3,2</b>	<b>0,7</b>	<b>3,9</b>			<b>2012</b>	<b>2013</b>

Vastuhenkilö:

**4701 Mäkelänrinteen lukio, laaja peruskorjaus ja kuivatusjärjestelmät**

	Bruttoala m <sup>2</sup>	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12		4,2	0,9	5,1			2008	2009
Ed. raportti		3,8	0,8	4,6	Kvsto 10/07		2008	2009
<b>Nykytilanne</b>	<b>3 580</b>	<b>4,1</b>	<b>0,9</b>	<b>5,0</b>	<b>Kvsto 10/07</b>		<b>05.2008</b>	<b>06.2009</b>

Vastuhenkilö: HKR/P.Laanti

**4702 Pihlajamäen ala-aste, LVIS-järjestelmä**

	Bruttoala m <sup>2</sup>	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	4 800	3,3	0,7	4,0			2013	2013
Ed. raportti								
<b>Nykytilanne</b>	<b>4 800</b>	<b>3,3</b>	<b>0,7</b>	<b>4,0</b>			<b>2013</b>	<b>2014</b>

Vastuhenkilö:

**4703 Tapanilan ala-aste, LVIS-järjestelmä**

	Bruttoala m <sup>2</sup>	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	3 500	3,8	0,8	4,6			2012	2013
Ed. raportti	3 500	3,8	0,8	4,6			2012	2013
<b>Nykytilanne</b>	<b>3 500</b>	<b>3,8</b>	<b>0,8</b>	<b>4,6</b>			<b>2012</b>	<b>2013</b>

Vastuhenkilö:

**4704 Vartiokylän yläaste, LVIS-järjestelmä**

	Bruttoala m <sup>2</sup>	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	4 700	5,0	1,1	6,1			2011	2012
Ed. raportti	4 700	5,0	1,1	6,1			2011	2012
<b>Nykytilanne</b>	<b>4 687</b>	<b>7,5</b>	<b>1,7</b>	<b>9,2</b>			<b>2011</b>	<b>2012</b>

Vastuhenkilö:

*Selvitys peruskorjauksen sisällöstä on kesken.***4705 Yhtenäiskoulu, LVIS-järjestelmä**

	Bruttoala m <sup>2</sup>	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	4 000	2,4	0,5	2,9			2011	2012
Ed. raportti	4 000	2,4	0,5	2,9			2011	2012
<b>Nykytilanne</b>	<b>4 000</b>	<b>7,0</b>	<b>1,5</b>	<b>8,5</b>			<b>2012</b>	<b>2013</b>

Vastuhenkilö:

*Siirretty:**Tilakeskus esittää taloussuunnitelmaehdotuksessaan 2009 - 13 hankkeen siirtämistä. Korjausaste ja sisältö ovat laajentuneet merkittävästi.***4710 Yhtenäiskoulu, keittiö, ruokasali, pääkeskus**

	Bruttoala m <sup>2</sup>	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12		1,0	0,2	1,2			2011	2011
Ed. raportti		1,0	0,2	1,2			2011	2011
<b>Nykytilanne</b>		<b>1,0</b>	<b>0,2</b>	<b>1,2</b>			<b>2011</b>	<b>2011</b>

Vastuhenkilö:

**4711 Munkkiniemen ala-aste, LVIS-järjestelmä**

	Bruttoala m <sup>2</sup>	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	3 950	4,4	1,0	5,4			2013	2014
Ed. raportti								
<b>Nykytilanne</b>	<b>3 367</b>	<b>6,0</b>	<b>1,3</b>	<b>7,3</b>			<b>2012</b>	<b>2013</b>

Vastuhenkilö:



**4722 Gymnasiet Lärkan ja Haga Is julkisivujen peruskorjaus**

	Bruttoala <i>m2</i>	Veroton hinta <i>M€</i>	Alv <i>M€</i>	Verollinen hinta <i>M€</i>	Hankesuunnitama <i>tilanne</i>	<i>tavoite</i>	Rakentaminen <i>alkaa</i>	<i>loppuu</i>
--	------------------------	----------------------------	------------------	-------------------------------	-----------------------------------	----------------	------------------------------	---------------

TS 08-12

Ed. raportti

Nykytilanne		0,9	0,2	1,1	Khs 3/08		2008	2008
-------------	--	-----	-----	-----	----------	--	------	------

Vastuhenkilö:

Kv

**4723 Jakomäen yläaste, julkisivujen ja vesikatkon korjaus**

ent. 46722

	Bruttoala <i>m2</i>	Veroton hinta <i>M€</i>	Alv <i>M€</i>	Verollinen hinta <i>M€</i>	Hankesuunnitama <i>tilanne</i>	<i>tavoite</i>	Rakentaminen <i>alkaa</i>	<i>loppuu</i>
--	------------------------	----------------------------	------------------	-------------------------------	-----------------------------------	----------------	------------------------------	---------------

TS 08-12

Ed. raportti

Nykytilanne		1,9	0,4	2,3		Khs 08	09.2009	12.2010
-------------	--	-----	-----	-----	--	--------	---------	---------

Vastuhenkilö:

HKR/M.Pennanen

*Liittyy rakennuksessa olevan uimahallin peruskorjaushankkeeseen.***4725 Meilahden ala-aste, perusparannus**

	Bruttoala <i>m2</i>	Veroton hinta <i>M€</i>	Alv <i>M€</i>	Verollinen hinta <i>M€</i>	Hankesuunnitama <i>tilanne</i>	<i>tavoite</i>	Rakentaminen <i>alkaa</i>	<i>loppuu</i>
--	------------------------	----------------------------	------------------	-------------------------------	-----------------------------------	----------------	------------------------------	---------------

TS 08-12

Ed. raportti

Nykytilanne	5 101	9,0	2,0	11,0			2012	2013
-------------	-------	-----	-----	------	--	--	------	------

Vastuhenkilö:

**4727 Itä-Pakilan ala-aste / Lpk Tammi, perusparannus**

	Bruttoala <i>m2</i>	Veroton hinta <i>M€</i>	Alv <i>M€</i>	Verollinen hinta <i>M€</i>	Hankesuunnitama <i>tilanne</i>	<i>tavoite</i>	Rakentaminen <i>alkaa</i>	<i>loppuu</i>
--	------------------------	----------------------------	------------------	-------------------------------	-----------------------------------	----------------	------------------------------	---------------

TS 08-12

Ed. raportti

Nykytilanne		4,0	0,9	4,9			2011	2012
-------------	--	-----	-----	-----	--	--	------	------

Vastuhenkilö:

**44032 Maunulan ala-aste, perusparannus**

	Bruttoala <i>m2</i>	Veroton hinta <i>M€</i>	Alv <i>M€</i>	Verollinen hinta <i>M€</i>	Hankesuunnitama <i>tilanne</i>	<i>tavoite</i>	Rakentaminen <i>alkaa</i>	<i>loppuu</i>
--	------------------------	----------------------------	------------------	-------------------------------	-----------------------------------	----------------	------------------------------	---------------

TS 08-12

Ed. raportti

Nykytilanne	2 800	3,1	0,7	3,8	Kvsto9/2000		2002	3.2007
-------------	-------	-----	-----	-----	-------------	--	------	--------

Vastuhenkilö: E.Karhumaa,4C HKR/S.Kivivuori

*Siirretty:**5 vaihetta, 4A, 4B ja 4C VALMIIT. Pihat ja kentät perusparannus 0,5M€ 2011*

**46721 Ala-Malmin peruskoulu, paviljonkien perusparannus**

	Bruttoala <i>m2</i>	Veroton hinta <i>M€</i>	Alv <i>M€</i>	Verollinen hinta <i>M€</i>	Hankesuunnitama <i>tilanne</i>	<i>tavoite</i>	Rakentaminen <i>alkaa</i>	<i>loppuu</i>
--	------------------------	----------------------------	------------------	-------------------------------	-----------------------------------	----------------	------------------------------	---------------

TS 08-12

Ed. raportti 2 748 2,1 0,5 2,6 Khs 11/06 03.2007 11.2007

Nykytilanne 2 748 2,1 0,5 2,5 Khs 11/06 03.2007 11.2007

Vastuuhenkilö: HKR/S.Kivivuori

VALMIS

**AMMATILLISET OPPILAITOKSET****5514 Roihuvuoren koulutusyksikkö, iv ja kosteuskorjaus**

	Bruttoala <i>m2</i>	Veroton hinta <i>M€</i>	Alv <i>M€</i>	Verollinen hinta <i>M€</i>	Hankesuunnitama <i>tilanne</i>	<i>tavoite</i>	Rakentaminen <i>alkaa</i>	<i>loppuu</i>
--	------------------------	----------------------------	------------------	-------------------------------	-----------------------------------	----------------	------------------------------	---------------

TS 08-12 18 125 5,0 1,1 6,1 2009 2011

Ed. raportti 18 125 5,0 1,1 6,1 2009 2011

Nykytilanne 18 125 6,3 1,4 7,7 2009 2010

Vastuuhenkilö: Kv/H.Marstio

**5516 Heltech, Käpylän koulutusyksikkö, perusparannus**

	Bruttoala <i>m2</i>	Veroton hinta <i>M€</i>	Alv <i>M€</i>	Verollinen hinta <i>M€</i>	Hankesuunnitama <i>tilanne</i>	<i>tavoite</i>	Rakentaminen <i>alkaa</i>	<i>loppuu</i>
--	------------------------	----------------------------	------------------	-------------------------------	-----------------------------------	----------------	------------------------------	---------------

TS 08-12 4,2 0,9 5,1 2011 2012

Ed. raportti 0,5 0,1 0,6 2011 2012

Nykytilanne 11 396 16,4 3,6 19,9 2010 2012

Vastuuhenkilö: Kv/R.Söderholm

*Korjausaste ja sisältö ovat laajentuneet merkittävästi.***5517 Vallilan koulutusyksikkö, Nilsiäkatu**

	Bruttoala <i>m2</i>	Veroton hinta <i>M€</i>	Alv <i>M€</i>	Verollinen hinta <i>M€</i>	Hankesuunnitama <i>tilanne</i>	<i>tavoite</i>	Rakentaminen <i>alkaa</i>	<i>loppuu</i>
--	------------------------	----------------------------	------------------	-------------------------------	-----------------------------------	----------------	------------------------------	---------------

TS 08-12 0,5 0,1 0,6 2008 2008

Ed. raportti 0,5 0,1 0,6 2008 2008

Nykytilanne 6 497 0,5 0,1 0,6 2008 2008

Vastuuhenkilö: Kv/H.Marstio

**5518 Vallilan koulutusyksikkö Sturenkatu, kosteusvauriokorjauksia**

	Bruttoala <i>m2</i>	Veroton hinta <i>M€</i>	Alv <i>M€</i>	Verollinen hinta <i>M€</i>	Hankesuunnitama <i>tilanne</i>	<i>tavoite</i>	Rakentaminen <i>alkaa</i>	<i>loppuu</i>
--	------------------------	----------------------------	------------------	-------------------------------	-----------------------------------	----------------	------------------------------	---------------

TS 08-12 0,6 0,1 0,7 2008 2008

Ed. raportti 0,6 0,1 0,7 2008 2008

Nykytilanne 1,1 0,3 1,4 2008 2008

Vastuuhenkilö: Kv/H.Marstio

**5520 Heltech Haagan koulutusyksikön peruskorjaus**

	Bruttoala m <sup>2</sup>	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	16 820	23,6	5,2	28,8			2009	2012
Ed. raportti	16 821	21,7	4,8	26,5	Kvsto 11/07		04.2008	2010
<b>Nykytilanne</b>	<b>14 773</b>	<b>23,7</b>	<b>5,2</b>	<b>28,9</b>	<b>Kvsto 11/07</b>		<b>08.2009</b>	<b>08.2011</b>

Vastuuhenkilö: HKR/K.Nauska

*Siirretty:**Väistötilat ovat käytettävissä vasta elokuussa 2009.***5521 Heltech Haagan koulutusyksikön väistötilat**

	Bruttoala m <sup>2</sup>	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12								
Ed. raportti								
<b>Nykytilanne</b>	<b>7 505</b>	<b>5,9</b>	<b>1,3</b>	<b>7,2</b>		<b>4/08</b>	<b>06.2008</b>	<b>08.2010</b>

Vastuuhenkilö: HKR/K.Nauska

*Ruokalatilat 2. vaiheessa.***AMMATTIKORKEAKOULU****5523 Tukholmankatu 10, laajennus**

	Bruttoala m <sup>2</sup>	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	3 500	8,5	1,9	10,4			2012	2014
Ed. raportti	3 500	8,4	1,8	10,2		2008	2012	2014
<b>Nykytilanne</b>	<b>5 630</b>	<b>16,4</b>	<b>3,6</b>	<b>20,0</b>		<b>2008</b>	<b>2012</b>	<b>2014</b>

Vastuuhenkilö: HKR/R.Lappalainen

*Uusin kustannusarvio perustuu tarveselvitykseen. Laajuus on kasvanut, sillä vanhoihin tiloihin kohdistuu muutostarpeita n. 1 400 brm<sup>2</sup>:n osalta. Kustannusten huomattavan nousun vuoksi hankkeen ajoitus tulee ratkaistavaksi vuosien 2010 - 2013 taloussuunnitelman käsittelyn yhteydessä.*

**5536 Agricolankatu 1-3, tekniikka- ja liikenne**

	Bruttoala m <sup>2</sup>	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12		13,8	3,0	16,8			2010	2012
Ed. raportti		22,3	4,9	27,2			2010	2012
<b>Nykytilanne</b>								

Vastuuhenkilö: Kv/J.Snellman

*Hankkeesta luovuttaneen, käyttötarkoitus saattaa muuttua*

**5537 Bulevardi 31 ikkunoiden ja vesikaton huoltomaalaus**

	Bruttoala <i>m2</i>	Veroton hinta <i>M€</i>	Alv <i>M€</i>	Verollinen hinta <i>M€</i>	Hankesuunnitama <i>tilanne</i>	<i>tavoite</i>	Rakentaminen <i>alkaa</i>	<i>loppuu</i>
TS 08-12								
Ed. raportti		0,6	0,1	0,8		01/08	04.2008	09.2008
<b>Nykytilanne</b>		<b>0,9</b>	<b>0,2</b>	<b>1,1</b>	<b>Khs 4/08</b>		<b>06.2008</b>	<b>11.2008</b>
						Vastuuhenkilö:		Kv/M.Hukkanen

**5538 Agricolankatu 1-3, tekniikka ja liikenne, vesikatto**

	Bruttoala <i>m2</i>	Veroton hinta <i>M€</i>	Alv <i>M€</i>	Verollinen hinta <i>M€</i>	Hankesuunnitama <i>tilanne</i>	<i>tavoite</i>	Rakentaminen <i>alkaa</i>	<i>loppuu</i>
TS 08-12								
Ed. raportti								
<b>Nykytilanne</b>	<b>1 350</b>	<b>0,6</b>	<b>0,1</b>	<b>0,8</b>			<b>05.2008</b>	<b>12.2008</b>
						Vastuuhenkilö:		HKR/M.Myllymäki

**TYÖVÄENOPISTO****6100 Helsinginkatu 26 STO, peruserparannus**

	Bruttoala <i>m2</i>	Veroton hinta <i>M€</i>	Alv <i>M€</i>	Verollinen hinta <i>M€</i>	Hankesuunnitama <i>tilanne</i>	<i>tavoite</i>	Rakentaminen <i>alkaa</i>	<i>loppuu</i>
TS 08-12	8 760	11,4	2,5	13,8			2008	2010
Ed. raportti	8 760	11,3	2,5	13,8	Kvsto 4/07		2009	2010
<b>Nykytilanne</b>	<b>8 760</b>	<b>11,3</b>	<b>2,5</b>	<b>13,8</b>	<b>Kvsto 4/07</b>		<b>01.2009</b>	<b>07.2010</b>
						Vastuuhenkilö:		HKR/A.Lyytikäinen

**ARBIS****6201 Dagmarinkatu 3 Arbis, peruskorjaus**

	Bruttoala <i>m2</i>	Veroton hinta <i>M€</i>	Alv <i>M€</i>	Verollinen hinta <i>M€</i>	Hankesuunnitama <i>tilanne</i>	<i>tavoite</i>	Rakentaminen <i>alkaa</i>	<i>loppuu</i>
TS 08-12								
Ed. raportti	6 149	10,3	2,3	12,6			2010	2012
<b>Nykytilanne</b>	<b>3 426</b>	<b>11,9</b>	<b>2,6</b>	<b>14,5</b>			<b>2012</b>	<b>2013</b>
						Vastuuhenkilö:		Kv/R.Söderholm

*Siirretty:**Tilakeskus esittää taloussuunnitelmaehdotuksessaan 2009 - 13 hankkeen siirtämistä.*

**KIRJASTOTOIMI****6580 Maunulan kirjasto ja työväenopisto**

	Bruttoala m <sup>2</sup>	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	850	1,9	0,4	2,3			2010	2011
Ed. raportti	850	1,9	0,4	2,3			2010	2011
<b>Nykytilanne</b>	<b>2 728</b>	<b>8,5</b>	<b>1,9</b>	<b>10,4</b>			<b>2014</b>	<b>2015</b>

Vastuuhenkilö:

**Siirretty:**

*Taloussuunnitelmaan sisältyy varaus vain kirjastoa varten. Uusin kustannusarvio perustuu tarveselvitykseen, jossa hankkeeseen on lisätty n. 1640 htm<sup>2</sup>/brm<sup>2</sup> työväenopiston tiloja. Kustannusten huomattavan nousun vuoksi hankkeen sisältö ja ajoitus tulevat ratkaistavaksi vuosien 2010 - 2013 taloussuunnitelman käsittelyn yhteydessä.*

**6583 Töölön kirjaston perusparannus**

	Bruttoala m <sup>2</sup>	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	2 518	3,2	0,7	3,8			2010	2011
Ed. raportti	2 518	3,0	0,7	3,7			2010	2011
<b>Nykytilanne</b>	<b>2 440</b>	<b>3,2</b>	<b>0,7</b>	<b>3,8</b>			<b>2010</b>	<b>2011</b>

Vastuuhenkilö:

Kv/J.Snellman

**6584 Käpylän kirjaston ja Lpk Alku perusparannus**

Väinölänkatu 5

	Bruttoala m <sup>2</sup>	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	490	0,9	0,2	1,1			2008	2009
Ed. raportti	1 713	2,1	0,5	2,6		2008	2008	2009
<b>Nykytilanne</b>	<b>1 713</b>	<b>2,2</b>	<b>0,5</b>	<b>2,7</b>		<b>2008</b>	<b>08.2009</b>	<b>06.2010</b>

Vastuuhenkilö:

Kv/R.Järvinen

**Siirretty:**

*Lpk Alku voidaan sulkea korjauksen ajaksi vasta, kun Lpk Aalto valmistuu*

**KULTTUURITOIMI****8635 Kanneltalo, muutos- ja laajennustyö**

	Bruttoala m <sup>2</sup>	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	930	2,3	0,5	2,8			2008	2009
Ed. raportti	1 740	2,3	0,5	2,8	Khs 10/06		12.2008	12.2009
<b>Nykytilanne</b>	<b>1 740</b>	<b>2,3</b>	<b>0,5</b>	<b>2,8</b>	<b>Khs 10/06</b>		<b>12.2008</b>	<b>12.2009</b>

Vastuuhenkilö:

HKR/M.Pennanen

**KAUPUNGINMUSEO****6600 Kokoelma- ja konservointikeskus**  
Yhteishanke kaupungin taidemuseon kanssa

	Bruttoala m <sup>2</sup>	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	28 500	48,7	10,7	59,4			2013	2014
Ed. raportti	28 500	48,7	10,7	59,4			2011	2013
<b>Nykytilanne</b>	<b>28 500</b>	<b>48,7</b>	<b>10,7</b>	<b>59,4</b>			<b>2013</b>	<b>2015</b>

Vastuhenkilö: Kv/A.Löfström

*Siirretty:**Tilakeskus esittää taloussuunnitelmaehdotuksessaan 2009 - 13 hankkeen siirtämistä.***6601 Raitiotieliikennemuseo**

	Bruttoala m <sup>2</sup>	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	1 720	1,9	0,4	2,3			2008	2008
Ed. raportti	1 716	1,8	0,4	2,2	Khs 6/07		12.2007	06.2008
<b>Nykytilanne</b>	<b>1 716</b>	<b>1,9</b>	<b>0,4</b>	<b>2,3</b>	<b>Khs 6/07</b>		<b>12.2007</b>	<b>06.2008</b>

Vastuhenkilö: Kv/J.Snellman

**KAUPUNGIN TAIDEMUSEO****6620 Kokoelma- ja konservointikeskus**  
Yhteishanke kaupunginmuseon kanssa

	Bruttoala m <sup>2</sup>	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	5 000	8,5	1,9	10,4			2013	2014
Ed. raportti	5 000	9,5	2,1	11,6			2011	2013
<b>Nykytilanne</b>	<b>5 000</b>	<b>9,5</b>	<b>2,1</b>	<b>11,6</b>			<b>2013</b>	<b>2015</b>

Vastuhenkilö: Kv/A.Löfström

*Siirretty:**Tilakeskus esittää taloussuunnitelmaehdotuksessaan 2009 - 13 hankkeen siirtämistä.***NUORISOTOIMI****7530 Fallkullan kotieläintila/nuorisotila**

	Bruttoala m <sup>2</sup>	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	270	0,6	0,1	0,7			2007	2007
Ed. raportti	270	0,5	0,1	0,6			08.2007	01.2008
<b>Nykytilanne</b>	<b>270</b>	<b>0,5</b>	<b>0,1</b>	<b>0,6</b>			<b>08.2007</b>	<b>02.2008</b>

Vastuhenkilö: HKR/S.Mustajärvi

*VALMIS*

**7533 Viikin nuorisotalo**

	Bruttoala m <sup>2</sup>	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	596	1,2	0,3	1,5			2008	2009
Ed. raportti	630	1,5	0,3	1,8		1/2008	2008	2009
<b>Nykytilanne</b>	<b>630</b>	<b>2,5</b>	<b>0,5</b>	<b>3,0</b>			<b>2011</b>	<b>2012</b>

Vastuuhenkilö: Kv/J.Snellman

**Siirretty:**

*Tilakeskus esittää taloussuunnitelmaehdotuksessaan 2009 - 13 hankkeen siirtämistä. Hankkeen suunnittelu on pysähdyksissä kustannusten huomattavan nousun vuoksi. Talotekniikka on lisätty. Toteutetaan matalaenergiaratkaisuna.*

**SOSIAALITOIMI****2740 Lpk Vikkeri**

	Bruttoala m <sup>2</sup>	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	1 075	2,7	0,6	3,3			2007	2008
Ed. raportti	1 000	2,8	0,6	3,4	Khs 05/06		09.2007	10.2008
<b>Nykytilanne</b>	<b>1 000</b>	<b>2,8</b>	<b>0,6</b>	<b>3,4</b>	<b>Khs 05/06</b>		<b>09.2007</b>	<b>10.2008</b>

Vastuuhenkilö: HKR/M.Halttunen

**2752 Lpk Kurkimoisio**

	Bruttoala m <sup>2</sup>	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	700	1,8	0,4	2,2			2010	2011
Ed. raportti	720	1,8	0,4	2,2			2010	2011
<b>Nykytilanne</b>	<b>700</b>	<b>2,0</b>	<b>0,4</b>	<b>2,4</b>			<b>2012</b>	<b>2013</b>

Vastuuhenkilö:

**Siirretty:**

*Tilakeskus esittää taloussuunnitelmaehdotuksessaan 2009 - 13 hankkeen siirtämistä.*

**2756 Lpk Fallpakka**

	Bruttoala m <sup>2</sup>	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	700	1,8	0,4	2,2			2011	2012
Ed. raportti	720	1,8	0,4	2,2			2011	2012
<b>Nykytilanne</b>	<b>700</b>	<b>2,0</b>	<b>0,4</b>	<b>2,4</b>			<b>2011</b>	<b>2012</b>

Vastuuhenkilö:

**2757 Lpk Inkivääri**

	Bruttoala m <sup>2</sup>	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	940	2,5	0,6	3,1			2007	2008
Ed. raportti	900	2,5	0,5	3,0	Khs 9/06		06.2007	05.2008
<b>Nykytilanne</b>	<b>900</b>	<b>2,5</b>	<b>0,5</b>	<b>3,0</b>	<b>Khs 9/06</b>		<b>06.2007</b>	<b>07.2008</b>

Vastuuhenkilö: HKR/M.Pennanen

**2783 Lp Kuusenkulma, Länsi-Pakila**

	Bruttoala m <sup>2</sup>	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	210	0,7	0,2	0,9			2011	2012
Ed. raportti	210	0,7	0,2	0,9			2011	2012
<b>Nykytilanne</b>	<b>250</b>	<b>0,7</b>	<b>0,2</b>	<b>0,9</b>			<b>2011</b>	<b>2012</b>

Vastuuhenkilö: Kv/K.Pyykönen

**2792 Lp Fallkulla**

	Bruttoala m <sup>2</sup>	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	300	0,7	0,2	0,9			2011	2012
Ed. raportti	300	0,7	0,2	0,9			2011	2012
<b>Nykytilanne</b>	<b>300</b>	<b>0,7</b>	<b>0,2</b>	<b>0,9</b>			<b>2011</b>	<b>2012</b>

Vastuuhenkilö: Kv/K.Pyykönen

**2796 Lpk Aalto (Arabia pohjoinen)**

	Bruttoala m <sup>2</sup>	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	1 200	3,0	0,7	3,6			2008	2009
Ed. raportti	1 200	3,0	0,7	3,7			01.2008	12.2008
<b>Nykytilanne</b>	<b>1 165</b>	<b>3,6</b>	<b>0,8</b>	<b>4,4</b>	<b>Khs 5/08</b>		<b>06.2008</b>	<b>05.2009</b>

Vastuuhenkilö: HKR/O.Venho

***Siirretty:***

*Joulukuussa 2007 tarjouskilpailun tulos ylitti hankepäätöksen enimmäishinnan. Uusi hankepäätös on tehty toukokuussa 2008.*

**2798 Lpk Tuulimylly**  
ent. Lpk Myllypuro tai Rppk Myllypuro, osake

	Bruttoala m <sup>2</sup>	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	450						2008	2009
Ed. raportti	450						2007	2009
<b>Nykytilanne</b>	<b>440</b>	<b>1,3</b>	<b>0,3</b>	<b>1,6</b>			<b>2007</b>	<b>03.2009</b>

Vastuuhenkilö:

**2800 Lpk Viikki Latok 5. alue**

	Bruttoala m <sup>2</sup>	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	950	1,6	0,3	1,9			2012	2013
Ed. raportti	950	2,4	0,5	2,9			2012	2013
<b>Nykytilanne</b>	<b>950</b>	<b>2,4</b>	<b>0,5</b>	<b>2,9</b>			<b>2012</b>	<b>2013</b>

Vastuuhenkilö:



**2802 Lpk Viikinmäki, länsi**

	Bruttoala m <sup>2</sup>	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	450						2010	2011
Ed. raportti	460						2010	2011
<b>Nykytilanne</b>	<b>450</b>	<b>1,3</b>	<b>0,3</b>	<b>1,6</b>			<b>2013</b>	<b>2013</b>

Vastuuhenkilö:

*Siirretty:**Tilakeskus esittää taloussuunnitelmaehdotuksessaan 2009 - 13 hankkeen siirtämistä.***2804 Lpk Nalle, peruskorjaus**

	Bruttoala m <sup>2</sup>	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	486	0,9	0,2	1,0			2010	2011
Ed. raportti	486	0,7	0,2	0,9			2010	2011
<b>Nykytilanne</b>	<b>437</b>	<b>0,9</b>	<b>0,2</b>	<b>1,0</b>			<b>2010</b>	<b>2011</b>

Vastuuhenkilö:

**2805 Lpk Pukinmäki, peruskorjaus**

	Bruttoala m <sup>2</sup>	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	384	0,8	0,2	1,0			2011	2011
Ed. raportti	384	0,6	0,1	0,7			2011	2011
<b>Nykytilanne</b>	<b>384</b>	<b>0,8</b>	<b>0,2</b>	<b>1,0</b>			<b>2013</b>	<b>2013</b>

Vastuuhenkilö:

*Siirretty:**Tilakeskus esittää taloussuunnitelmaehdotuksessaan 2009 - 13 hankkeen siirtämistä.***2806 Lpk Nuotti / Villa Öller**

	Bruttoala m <sup>2</sup>	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	533	0,9	0,2	1,1			2012	2012
Ed. raportti	533	0,9	0,2	1,1			2012	2012
<b>Nykytilanne</b>	<b>533</b>	<b>0,9</b>	<b>0,2</b>	<b>1,1</b>			<b>2012</b>	<b>2012</b>

Vastuuhenkilö:

**2819 Lpk Pajalahti, korvaava uudishanke**

	Bruttoala m <sup>2</sup>	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	1 400	3,7	0,8	4,5			2007	2008
Ed. raportti	1 400	3,5	0,8	4,3			11.2007	10.2008
<b>Nykytilanne</b>	<b>1 400</b>	<b>3,5</b>	<b>0,8</b>	<b>4,3</b>			<b>11.2007</b>	<b>10.2008</b>

Vastuuhenkilö: Kv/M.Sederholm, K.Hinkkanen

**2827 Lp Linja, uusi rakennus**

	Bruttoala m <sup>2</sup>	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	250	0,8	0,2	1,0			2007	2008
Ed. raportti	282	0,9	0,2	1,0			12.2007	07.2008
<b>Nykytilanne</b>	<b>282</b>	<b>0,9</b>	<b>0,2</b>	<b>1,0</b>			<b>12.2007</b>	<b>08.2008</b>

Vastuhenkilö: Kv/M.Hukkanen

**2828 Korttelitalo Latokartano 6 (Lpk Toivo)**

	Bruttoala m <sup>2</sup>	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	1 200	3,8	0,8	4,6			2008	2009
Ed. raportti	1 400	3,8	0,8	4,6	Khs 5/07		01.2008	01.2009
<b>Nykytilanne</b>	<b>1 400</b>	<b>3,8</b>	<b>0,8</b>	<b>4,6</b>	<b>Khs 5/07</b>		<b>12.2007</b>	<b>01.2009</b>

Vastuhenkilö: Kv/M.Sederholm, K.Hinkkanen

**2834 Lpk Lehtisaari**  
yhteishanke opev.

	Bruttoala m <sup>2</sup>	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	700	1,8	0,4	2,2			2009	2010
Ed. raportti	700	1,8	0,4	2,2			2009	2010
<b>Nykytilanne</b>	<b>1 150</b>	<b>3,2</b>	<b>0,7</b>	<b>3,9</b>			<b>2010</b>	<b>2011</b>

Vastuhenkilö:

*Siirretty:**Tilakeskus esittää taloussuunnitelmaehdotuksessaan 2009 - 13 hankkeen siirtämistä. Laajuus on kasvanut merkittävästi.***2846 Lpk Sepänmäki, uusi**  
kaavamuutos

	Bruttoala m <sup>2</sup>	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	945	2,5	0,6	3,1			2010	2011
Ed. raportti	945	2,5	0,6	3,1			2010	08.2010
<b>Nykytilanne</b>	<b>1 200</b>	<b>3,6</b>	<b>0,8</b>	<b>4,4</b>			<b>06.2009</b>	<b>06.2010</b>

Vastuhenkilö: Kv/M.Sederholm

**2863 Lpk Tiuku peruskorjaus**

	Bruttoala m <sup>2</sup>	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	1 024	1,5	0,3	1,8			2010	2011
Ed. raportti	1 024	1,5	0,3	1,8			2010	2011
<b>Nykytilanne</b>								

Vastuhenkilö: Kv/K.Pyykönen

*Poistettu ohjelmasta, käyttötarkoitus muuttuneen. Lpk Siltämäki tullut tilalle*

**2865 Lpk Tonttula-Tomtebo peruskorjaus**

	Bruttoala m <sup>2</sup>	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	1 012	1,6	0,4	2,0			2011	2012
Ed. raportti	1 012	1,6	0,4	2,0			2011	2012
<b>Nykytilanne</b>	<b>928</b>	<b>1,6</b>	<b>0,4</b>	<b>2,0</b>			<b>2011</b>	<b>2012</b>

Vastuhenkilö:

**2895 Lpk Vilppula, peruskorjaus**

	Bruttoala m <sup>2</sup>	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	889	1,3	0,3	1,6			2009	2010
Ed. raportti	889	1,3	0,3	1,6		2007	2009	2010
<b>Nykytilanne</b>	<b>895</b>	<b>1,3</b>	<b>0,3</b>	<b>1,6</b>			<b>2010</b>	<b>2011</b>

Vastuhenkilö:

*Siirretty:**Tilakeskus esittää taloussuunnitelmaehdotuksessaan 2009 - 13 hankkeen siirtämistä.***2896 Lp Tapuli, uusi rakennus**

	Bruttoala m <sup>2</sup>	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	250	0,7	0,2	0,9			2011	2012
Ed. raportti	250	0,7	0,2	0,9			2011	2012
<b>Nykytilanne</b>	<b>250</b>	<b>0,8</b>	<b>0,2</b>	<b>1,0</b>			<b>2011</b>	<b>2012</b>

Vastuhenkilö:

**2898 Korttelitalo Ilomäki, lpk+lp  
ja asukaspuisto**

	Bruttoala m <sup>2</sup>	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	1 200	3,2	0,7	3,9			2008	2008
Ed. raportti	1 466	3,4	0,7	4,1	Khs 4/04		01.2008	01.2009
<b>Nykytilanne</b>	<b>1 466</b>	<b>4,4</b>	<b>1,0</b>	<b>5,3</b>	<b>Kvsto 5/08</b>		<b>08.2008</b>	<b>08.2009</b>

Vastuhenkilö:

HKR/O.Venho

*Siirretty:**Joulukuussa 2007 ja tammikuussa tehtyjen tarjouskilpailujen tulokset ylittivät hankepäättöksen enimmäishinnan. Uusi hankepäättös on tehty toukokuussa 2008.***2900 Lpk Jousi, peruskorjaus**

	Bruttoala m <sup>2</sup>	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	1 091	2,5	0,5	3,0			2008	2009
Ed. raportti	1 091	2,3	0,5	2,8	Khs 6/07		10.2008	05.2009
<b>Nykytilanne</b>	<b>1 023</b>	<b>2,5</b>	<b>0,5</b>	<b>3,0</b>	<b>Khs 6/07</b>		<b>10.2008</b>	<b>05.2009</b>

Vastuhenkilö:

Kv/M.Sederholm, K.Hinkkanen

**2916 Lpk Valkea, peruskorjaus**

	Bruttoala m <sup>2</sup>	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	1 045	1,8	0,4	2,1			2008	2008
Ed. raportti	1 045	1,8	0,4	2,2	Khs 3/07		01.2008	09.2008
<b>Nykytilanne</b>	<b>1 045</b>	<b>1,8</b>	<b>0,4</b>	<b>2,2</b>	<b>Khs 3/07</b>		<b>01.2008</b>	<b>11.2008</b>

Vastuhenkilö: HKR/M.Laurila

**2918 Lpk Savela, peruskorjaus**

	Bruttoala m <sup>2</sup>	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	739	1,5	0,3	1,8			2007	2010
Ed. raportti	813	1,5	0,3	1,8	Khs 5/07		09.2007	05.2008
<b>Nykytilanne</b>	<b>813</b>	<b>1,5</b>	<b>0,3</b>	<b>1,8</b>	<b>Khs 5/07</b>		<b>09.2007</b>	<b>06.2008</b>

Vastuhenkilö: Kv/M.Hukkanen

**2921 Lpk Koralli, uusi rakennus**

(vanha Lpk Koralli puretaan)

	Bruttoala m <sup>2</sup>	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	1 200	0,8	0,2	1,0			2010	2011
Ed. raportti	1 294	3,9	0,9	4,8			2010	08.2010
<b>Nykytilanne</b>	<b>1 500</b>	<b>4,2</b>	<b>0,9</b>	<b>5,1</b>			<b>06.2009</b>	<b>06.2010</b>

Vastuhenkilö: Kv/M.Sederholm

*Päiväkoti suunniteltiin peruskorjattavaksi, mutta tutkimusten jälkeen vanha rakennus päätettiin purkaa ja rakentaa uusi rakennus toiselle tontille.*

**2922 Lp Vuosaari, Lohikäärme, uusi rakennus**

	Bruttoala m <sup>2</sup>	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	250	0,7	0,2	0,9			2008	2009
Ed. raportti	288	0,7	0,2	0,9		Khs 1/08	2008	2009
<b>Nykytilanne</b>	<b>288</b>	<b>1,3</b>	<b>0,3</b>	<b>1,6</b>		<b>Khs 5/08</b>	<b>01.2009</b>	<b>2010</b>

Vastuhenkilö: HKR/H.Turunen

**Siirretty:**

*Tilakeskus esittää taloussuunnitelmaehdotuksessaan 2009 - 13 hankkeen siirtämistä. Tarkistetun kustannusarvion korkean neliöhinnan 4315€/brm<sup>2</sup> takia hanke on pysäytetty ja halvemman ratkaisun selvittely on meneillään.*

**2933 Lpk Nummi, peruskorjaus**

	Bruttoala m <sup>2</sup>	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	820	1,3	0,3	1,6			2010	2011
Ed. raportti	820	1,2	0,3	1,5			2010	2011
<b>Nykytilanne</b>	<b>820</b>	<b>1,3</b>	<b>0,3</b>	<b>1,6</b>			<b>2010</b>	<b>2011</b>

Vastuhenkilö:

**2935 Lpk Meritähti, peruskorjaus**

	Bruttoala m <sup>2</sup>	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	1 000	2,8	0,6	3,4			2011	2012
Ed. raportti	1 000	2,8	0,6	3,4			2011	2012
<b>Nykytilanne</b>	<b>1 100</b>	<b>2,8</b>	<b>0,6</b>	<b>3,4</b>			<b>2011</b>	<b>2012</b>

Vastuhenkilö:

**2936 Lpk Keula, pk**

	Bruttoala m <sup>2</sup>	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	1 200	1,9	0,4	2,3			2012	2012
Ed. raportti	1 199	1,9	0,4	2,3			2012	2012
<b>Nykytilanne</b>	<b>1 117</b>	<b>1,9</b>	<b>0,4</b>	<b>2,3</b>			<b>2012</b>	<b>2013</b>

Vastuhenkilö:

*Siirretty:**Tilakeskus esittää taloussuunnitelmaehdotuksessaan 2009 - 13 hankkeen siirtämistä.***2938 Lp Kiikku, uudisrakennus**

	Bruttoala m <sup>2</sup>	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	250	0,9	0,2	1,1			2008	2009
Ed. raportti	250	0,9	0,2	1,1			2008	2009
<b>Nykytilanne</b>	<b>320</b>	<b>1,2</b>	<b>0,3</b>	<b>1,5</b>			<b>2009</b>	<b>2009</b>

Vastuhenkilö:

HKR/H.Turunen

**2939 Lp Pohjois-Haaga**

	Bruttoala m <sup>2</sup>	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	250	0,7	0,2	0,9			2011	2011
Ed. raportti	250	0,7	0,2	0,9			2011	2011
<b>Nykytilanne</b>	<b>250</b>	<b>0,8</b>	<b>0,2</b>	<b>1,0</b>			<b>2012</b>	<b>2012</b>

Vastuhenkilö:

*Siirretty:**Tilakeskus esittää taloussuunnitelmaehdotuksessaan 2009 - 13 hankkeen siirtämistä.***2940 Lpk Pikku-Prinssi, peruskorjaus**

	Bruttoala m <sup>2</sup>	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	839	1,3	0,3	1,6			2009	2010
Ed. raportti	839	1,3	0,3	1,6			2009	2010
<b>Nykytilanne</b>	<b>839</b>	<b>1,3</b>	<b>0,3</b>	<b>1,6</b>			<b>2010</b>	<b>2010</b>

Vastuhenkilö:

Kv/M.Sederholm

**2941 Lpk Tilhi, peruskorjaus**

	Bruttoala m <sup>2</sup>	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	1 289	2,2	0,5	2,7			2010	2011
Ed. raportti	1 289	1,8	0,4	2,2			2010	2011
<b>Nykytilanne</b>	<b>1 147</b>	<b>2,2</b>	<b>0,5</b>	<b>2,7</b>			<b>2010</b>	<b>2011</b>

Vastuuhenkilö:

**2942 Lpk Naava, peruskorjaus**

	Bruttoala m <sup>2</sup>	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	757	1,2	0,3	1,5			2011	2012
Ed. raportti	757	1,2	0,3	1,5			2011	2012
<b>Nykytilanne</b>	<b>666</b>	<b>1,2</b>	<b>0,3</b>	<b>1,5</b>			<b>2012</b>	<b>2013</b>

Vastuuhenkilö:

*Siirretty:**Tilakeskus esittää taloussuunnitelmaehdotuksessaan 2009 - 13 hankkeen siirtämistä.***2943 Lpk Asteri, peruskorjaus**

	Bruttoala m <sup>2</sup>	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	755	4,5	1,0	5,5			2012	2012
Ed. raportti	755	4,5	1,0	5,5			2012	2012
<b>Nykytilanne</b>	<b>738</b>	<b>1,7</b>	<b>0,4</b>	<b>2,0</b>			<b>2011</b>	<b>2012</b>

Vastuuhenkilö:

**2945 Lpk Porolahti peruskorjaus**

Helsingin Palveluasunnot Oy

	Bruttoala m <sup>2</sup>	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	833						2007	2009
Ed. raportti	833	1,3	0,3	1,6	Kvsto 10/07		2007	2009
<b>Nykytilanne</b>	<b>833</b>	<b>1,3</b>	<b>0,3</b>	<b>1,6</b>	<b>Kvsto 10/07</b>		<b>2007</b>	<b>2009</b>

Vastuuhenkilö:

Sosv/P.Suppanen

**2948 Lpk Pilten, peruskorjaus**

	Bruttoala m <sup>2</sup>	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	923	0,8	0,2	0,9			2009	2010
Ed. raportti	923	0,8	0,2	0,9			2009	2010
<b>Nykytilanne</b>	<b>823</b>	<b>1,5</b>	<b>0,3</b>	<b>1,8</b>			<b>2010</b>	<b>2010</b>

Vastuuhenkilö:

*Aiempi kustannustieto oli varaustyyppinen. Kustannusarvio on tarkistettu neliohintatasoon 1822€/brm<sup>2</sup>.*

**2949 Lpk Suvi**

	Bruttoala m <sup>2</sup>	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	790	1,0	0,2	1,2			2010	2010
Ed. raportti	790	1,0	0,2	1,2			2010	2010
<b>Nykytilanne</b>	<b>529</b>	<b>1,0</b>	<b>0,2</b>	<b>1,2</b>			<b>2011</b>	<b>2011</b>

Vastuhenkilö:

*Siirretty:**Tilakeskus esittää taloussuunnitelmaehdotuksessaan 2009 - 13 hankkeen siirtämistä.***2950 Lpk Puotinharju peruskorjaus**

	Bruttoala m <sup>2</sup>	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	839	1,6	0,4	2,0			2008	2009
Ed. raportti	839	1,4	0,3	1,7	Khs 6/07		08.2008	05.2009
<b>Nykytilanne</b>	<b>755</b>	<b>1,7</b>	<b>0,4</b>	<b>2,1</b>	<b>Khs 6/07</b>		<b>08.2008</b>	<b>05.2009</b>

Vastuhenkilö:

HKR/O.Venho

**2951 Lpk Floora, peruskorjaus**

	Bruttoala m <sup>2</sup>	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	1 059	1,6	0,4	2,0			2009	2010
Ed. raportti	1 059	1,6	0,4	2,0			2009	2010
<b>Nykytilanne</b>	<b>1 059</b>	<b>1,5</b>	<b>0,3</b>	<b>1,8</b>			<b>2010</b>	<b>2010</b>

Vastuhenkilö:

Kv/M.Sederholm

**2952 Lpk Kolkka, peruskorjaus**

	Bruttoala m <sup>2</sup>	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	965	1,6	0,4	2,0			2011	2012
Ed. raportti	965	1,6	0,4	2,0			2011	2012
<b>Nykytilanne</b>	<b>848</b>	<b>1,6</b>	<b>0,4</b>	<b>2,0</b>			<b>2012</b>	<b>2013</b>

Vastuhenkilö:

*Siirretty:**Tilakeskus esittää taloussuunnitelmaehdotuksessaan 2009 - 13 hankkeen siirtämistä.***2953 Lpk Saana**

	Bruttoala m <sup>2</sup>	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	1 217	1,8	0,4	2,2			2011	2012
Ed. raportti	1 217	1,8	0,4	2,2			2011	2012
<b>Nykytilanne</b>	<b>1 118</b>	<b>1,8</b>	<b>0,4</b>	<b>2,2</b>			<b>2013</b>	<b>2014</b>

Vastuhenkilö:

*Siirretty:**Tilakeskus esittää taloussuunnitelmaehdotuksessaan 2009 - 13 hankkeen siirtämistä.*

**3302 Kestikujan asuntola, uusi rakennus**

	Bruttoala m <sup>2</sup>	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	722	1,7	0,4	2,1			2006	2008
Ed. raportti	722	1,9	0,4	2,3	Khs 5/07		05.2007	03.2008
<b>Nykytilanne</b>	<b>722</b>	<b>1,9</b>	<b>0,4</b>	<b>2,3</b>	<b>Khs 5/07</b>		<b>05.2007</b>	<b>03.2008</b>

Vastuhenkilö: HKR/M.Halttunen

*VALMIS. Pihatyöt tehdään 05/2008***3516 Hyvölän kesäkot, peruskorjaus**

	Bruttoala m <sup>2</sup>	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	505	0,8	0,2	0,9			2011	2011
Ed. raportti	505	0,8	0,2	0,9			2011	2011
<b>Nykytilanne</b>	<b>505</b>	<b>0,8</b>	<b>0,2</b>	<b>0,9</b>			<b>2013</b>	<b>2013</b>

Vastuhenkilö:

*Siirretty:**Tilakeskus esittää taloussuunnitelmaehdotuksessaan 2009 - 13 hankkeen siirtämistä.***3517 Outamon oppilaskoti, ykkönen ja kakkonen**

(Outamo os. rak. Korvaava rakennus)

	Bruttoala m <sup>2</sup>	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	873	2,3	0,5	2,7			2007	2010
Ed. raportti	873	2,3	0,5	2,7	Klk 6/07	Khs 1/08	06.2008	08.2009
<b>Nykytilanne</b>	<b>873</b>	<b>2,3</b>	<b>0,5</b>	<b>2,7</b>	<b>Khs 12/07</b>		<b>06.2008</b>	<b>08.2009</b>

Vastuhenkilö: HKR/M.Halttunen

**3518 Outamon oppilaskoti päärakennus, peruskorjaus**

	Bruttoala m <sup>2</sup>	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	596	0,9	0,2	1,1			2011	2012
Ed. raportti	596	0,9	0,2	1,1			2011	2012
<b>Nykytilanne</b>	<b>596</b>	<b>0,9</b>	<b>0,2</b>	<b>1,1</b>			<b>2012</b>	<b>2013</b>

Vastuhenkilö:

*Siirretty:**Tilakeskus esittää taloussuunnitelmaehdotuksessaan 2009 - 13 hankkeen siirtämistä.***3519 Oulunkylän perhetukikeskus**

	Bruttoala m <sup>2</sup>	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12		2,5	0,6	3,1			2011	2012
Ed. raportti		2,5	0,6	3,1			2011	2012
<b>Nykytilanne</b>	<b>2 900</b>	<b>9,0</b>	<b>2,0</b>	<b>11,0</b>		<b>Kvsto 08</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>

Vastuhenkilö: Kv/K.Pyykönen, HKR/S.Kivivuori

*Korjausaste on kasvanut merkittävästi ja Sosv esittää edelleen lisää 500 brm<sup>2</sup>. Vanha puretaan kesällä 2008. Uudisrakennus, matalaenergiaratkaisu.*



**3521 Outamon oppilaskoti, rak. 1C, peruskorjaus**

	Bruttoala m <sup>2</sup>	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitelmä tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	640	1,2	0,3	1,4			2009	2010
Ed. raportti	640	1,2	0,3	1,4			2009	2010
<b>Nykytilanne</b>	<b>640</b>	<b>1,2</b>	<b>0,3</b>	<b>1,4</b>			<b>2009</b>	<b>2010</b>

Vastuhenkilö:

**3522 Naulakallio os A, Kuusela peruskorjaus**

	Bruttoala m <sup>2</sup>	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitelmä tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	339	0,6	0,1	0,8			2007	2007
Ed. raportti	339	0,6	0,1	0,7			09.2007	02.2008
<b>Nykytilanne</b>	<b>339</b>	<b>0,6</b>	<b>0,1</b>	<b>0,7</b>			<b>09.2007</b>	<b>02.2008</b>

Vastuhenkilö:

Kv/K.Hinkkanen

VALMIS

**3528 Asunnottomien palvelukeskus**

Hietaniemenkatu 5

	Bruttoala m <sup>2</sup>	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitelmä tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	4 133	6,0	1,3	7,3			2007	2009
Ed. raportti	4 133	6,0	1,3	7,3	Kvsto 5/06		09.2007	05.2009
<b>Nykytilanne</b>	<b>4 133</b>	<b>6,0</b>	<b>1,3</b>	<b>7,3</b>	<b>Kvsto 2/08</b>		<b>09.2007</b>	<b>05.2009</b>

Vastuhenkilö:

HKR/A.Toivonen

**3532 Lapinlahden sairaalarakennuksen säilyttävä korjaus**

Lapinlahti alue

	Bruttoala m <sup>2</sup>	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitelmä tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	10 000	27,3	6,0	33,3			2010	2012
Ed. raportti	10 000	27,3	6,0	33,3		2008	2010	2012
<b>Nykytilanne</b>	<b>11 520</b>	<b>46,0</b>	<b>10,1</b>	<b>56,1</b>		<b>Kvsto 2008</b>	<b>2010</b>	<b>2012</b>

Vastuhenkilö:

HKR/A.Toivonen

*Hankesuunnitelman alustava versio on valmistunut. Päärakennuksen kunto on osoittautunut aikaisemmassa selvityksessä todettua huonommaksi, mistä syystä kustannukset ovat huomattavasti nousseet. Säilyttävä korjaus edellyttää tiivistä yhteistyötä museoviranomaisten kanssa. mm. tästä syystä ja kustannusarvion luotettavuuden varmistamiseksi suunnittelua viedään pitemmälle ennen hankesuunnitelman käsittelyä. Museoviranomaiset edellyttävät myös materiaaleittain säilyttävää saneerausta.*

**3534 Naulakallio rak. 4, peruskorjaus, ravintokeskus**

	Bruttoala m <sup>2</sup>	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	826	1,3	0,3	1,6			2010	2011
Ed. raportti	826	1,3	0,3	1,6		2007	2010	2011
<b>Nykytilanne</b>	<b>826</b>	<b>1,3</b>	<b>0,3</b>	<b>1,6</b>			<b>2012</b>	<b>2013</b>

Vastuuhenkilö:

*Siirretty:**Tilakeskus esittää taloussuunnitelmaehdotuksessaan 2009 - 13 hankkeen siirtämistä.***3535 Naulakallio Tammela, Tuomela**

	Bruttoala m <sup>2</sup>	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	1 180	1,9	0,4	2,3			2011	2012
Ed. raportti	1 180	1,9	0,4	2,3			2011	2012
<b>Nykytilanne</b>	<b>1 440</b>	<b>1,5</b>	<b>0,3</b>	<b>1,8</b>			<b>2012</b>	<b>2013</b>

Vastuuhenkilö:

*Siirretty:**Tilakeskus esittää taloussuunnitelmaehdotuksessaan 2009 - 13 hankkeen siirtämistä.***3539 Uusix-verstaat, puutyötilan ja ompelimon korjaus ja muutos**

	Bruttoala m <sup>2</sup>	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	1 470	0,8	0,2	1,0			2007	2007
Ed. raportti	1 470	0,8	0,2	1,0			08.2007	01.2008
<b>Nykytilanne</b>	<b>1 470</b>	<b>0,8</b>	<b>0,2</b>	<b>1,0</b>			<b>08.2007</b>	<b>01.2008</b>

Vastuuhenkilö: HKR/V.Heikkinen

*VALMIS***3552 Killinmäki os. 3-5, pk**

	Bruttoala m <sup>2</sup>	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	6 000	6,1	1,3	7,4			2010	2012
Ed. raportti	6 000	6,0	1,3	7,3			2010	2012
<b>Nykytilanne</b>								

Vastuuhenkilö:

*Luovuttu, korvattaneen ryhmäkodilla.***3561 Sofianlehto, B-rakennus**

	Bruttoala m <sup>2</sup>	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	4 300	6,5	1,4	7,9			2012	2013
Ed. raportti	4 300	6,4	1,4	7,8			2012	2013
<b>Nykytilanne</b>	<b>4 300</b>	<b>6,5</b>	<b>1,4</b>	<b>7,9</b>			<b>2014</b>	<b>2015</b>

Vastuuhenkilö: Kv/K.Pyykönen

*Siirretty:**Tilakeskus esittää taloussuunnitelmaehdotuksessaan 2009 - 13 hankkeen siirtämistä.*

**3563 Tervalampi, naisten osasto**

	Bruttoala m <sup>2</sup>	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	712	1,8	0,4	2,2			2008	2010
Ed. raportti	712	1,9	0,4	2,3	Khs 8/07		04.2008	06.2009
<b>Nykytilanne</b>	<b>712</b>	<b>1,9</b>	<b>0,4</b>	<b>2,3</b>	<b>Khs 8/07</b>		<b>05.2008</b>	<b>06.2009</b>

Vastuuhenkilö: HKR/M.Halttunen

**3565 Haagan nuorisokoti**

	Bruttoala m <sup>2</sup>	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	770	1,1	0,2	1,3			2007	2007
Ed. raportti	820	0,6	0,1	0,7	8/04		02.2007	10.2007
<b>Nykytilanne</b>	<b>820</b>	<b>1,2</b>	<b>0,3</b>	<b>1,5</b>	<b>Khs 4/08</b>		<b>02.2007</b>	<b>10.2007</b>

Vastuuhenkilö: Kv/M.Hukkanen

*VALMIS, Pihatyöt kesällä 2008***3567 Vaahterapihan vastaanottokoti, korvaavat tilat**

	Bruttoala m <sup>2</sup>	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	992	1,1	0,2	1,4			2007	2009
Ed. raportti	922	1,1	0,2	1,4	Kik 12/06		11.2007	08.2008
<b>Nykytilanne</b>	<b>922</b>	<b>1,1</b>	<b>0,2</b>	<b>1,4</b>	<b>Kik 12/06</b>		<b>11.2007</b>	<b>08.2008</b>

Vastuuhenkilö: HKR/M.Halttunen

**4018 Kustaankartano E-rak.**

	Bruttoala m <sup>2</sup>	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	3 600	4,5	1,0	5,5			2012	2013
Ed. raportti	2 900	4,5	1,0	5,5			2012	2012
<b>Nykytilanne</b>	<b>3 600</b>	<b>7,0</b>	<b>1,5</b>	<b>8,5</b>			<b>2013</b>	<b>2014</b>

Vastuuhenkilö:

*Siirretty:**Tilakeskus esittää taloussuunnitelmaehdotuksessaan 2009 - 13 hankkeen siirtämistä.**Aikaisemmat kustannusarviot ovat olleet varaustyyppisiä Kustaankartanon kohteisiin perustuvia.**Tarkistettu neliöhinta on 1945€/brm<sup>2</sup>.***4019 Kustaankartano D-rakennus**

	Bruttoala m <sup>2</sup>	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	3 600	4,5	1,0	5,5			2010	2011
Ed. raportti	2 700	4,5	1,0	5,5			2010	2011
<b>Nykytilanne</b>	<b>3 600</b>	<b>7,0</b>	<b>1,5</b>	<b>8,5</b>			<b>2011</b>	<b>2013</b>

Vastuuhenkilö: Kv/K.Pyykönen

*Siirretty:**Tilakeskus esittää taloussuunnitelmaehdotuksessaan 2009 - 13 hankkeen siirtämistä.**Aikaisemmat kustannusarviot ovat olleet varaustyyppisiä Kustaankartanon kohteisiin perustuvia.**Tarkistettu neliöhinta on 1945€/brm<sup>2</sup>.*

**4022 Kustaankartanon siirtotilojen väestönsuoja**

	Bruttoala m <sup>2</sup>	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	180	0,7	0,1	0,8			2007	2008
Ed. raportti	180	0,7	0,1	0,8	Klk 11/06		01.2008	09.2008
<b>Nykytilanne</b>	<b>180</b>	<b>0,8</b>	<b>0,2</b>	<b>1,0</b>	<b>Klk 11/06</b>		<b>08.2008</b>	<b>05.2009</b>

Vastuuhenkilö: HKR/M.Halttunen

**Siirretty:**

*Rakennusvalvonta edellytti rakennusluvan rakennusluvan ehdoksi liuskekivien lisäämistä julkisivuun ja huopakaton vaihtamista peltikatoksi. Rakennuslupa myönnettiin vasta maaliskuussa 2008. Sitä aiheutui aloituksen ja valmistumisen siirtyminen.*

**4025 Kontulan vanhainkoti ja palvelukeskus, uudisrakennus  
kiinteistöosakeyhtiö**

	Bruttoala m <sup>2</sup>	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	15 000						2007	2009
Ed. raportti	17 050	36,0	7,9	43,9	5/05		09.2007	09.2009
<b>Nykytilanne</b>	<b>17 050</b>	<b>36,0</b>	<b>7,9</b>	<b>43,9</b>	<b>5/05</b>		<b>09.2007</b>	<b>09.2009</b>

Vastuuhenkilö: HKR/M.Katainen

**TERVEYSTOIMI****1590 Marian sairaala, Malmin väistötilojen korjaustyöt**

	Bruttoala m <sup>2</sup>	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12		1,5	0,3	1,8			2009	2010
Ed. raportti								
<b>Nykytilanne</b>		<b>1,5</b>	<b>0,3</b>	<b>1,8</b>			<b>2014</b>	<b>2015</b>

Vastuuhenkilö:

**1595 Läntinen yhteispäivystys**

	Bruttoala m <sup>2</sup>	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12		31,0	6,8	37,8			2007	2009
Ed. raportti	11 700	32,3	7,1	39,4	Kvsto 11/05		05.2007	04.2009
<b>Nykytilanne</b>	<b>11 700</b>	<b>32,3</b>	<b>7,1</b>	<b>39,4</b>	<b>Kvsto 11/05</b>		<b>05.2007</b>	<b>04.2009</b>

Vastuuhenkilö: HKR/A.Toivonen

## 1596 Itäinen yhteispäivystyssairaala

+Malmin sairaalan rakennusten 3 ja 14 vuodeosastojen korjaus

	Bruttoala m <sup>2</sup>	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	17 340	41,2	9,1	50,3			2010	2012
Ed. raportti	17 340	41,7	9,2	50,9		2008	2010	2012
<b>Nykytilanne</b>	<b>20 000</b>	<b>76,0</b>	<b>16,7</b>	<b>92,7</b>		<b>2008</b>	<b>2010</b>	<b>2013</b>

Vastuuhenkilö: HKR/K.Tähtinen

**Siirretty:**

*Hankesuunnitelma on juuri valmistunut ja sisältää varsinaisen päivystyssairaalan lisäksi teknisen keskuksen, rakennus 4:n muutostyöt sekä piha-alueen uusimisen. Tukipalvelujen välttämätön rakentaminen on kasvattanut hankkeen kokoa ja kustannuksia. Kustannusten huomattavan nousun vuoksi hankkeen ajoitus ja laajuus tulee ratkaistavaksi vuosien 2010 - 2013 taloussuunnitelman käsittelyn yhteydessä.*

## 1597 Myllypuron terveysasema

	Bruttoala m <sup>2</sup>	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12		20,1	4,4	24,5			2010	2011
Ed. raportti	7 723	12,0	2,6	14,6			2010	2012
<b>Nykytilanne</b>	<b>11 854</b>	<b>28,5</b>	<b>6,3</b>	<b>34,8</b>			<b>08.2009</b>	<b>04.2012</b>

Vastuuhenkilö: HKR/P.Kajaste, S.Mustajärvi

*Uusin tilanne perustuu hankesuunnitelmaan, jota ei ole vielä hyväksytty. Hankkeen koko ja kustannukset ovat nousseet tarveselvitysvaiheesta, joka oli TS 08 - 12:n pohjana. Kustannusten huomattavan nousun vuoksi hankkeen ajoitus tulee ratkaistavaksi vuoden 2009 talousarvion käsittelyn yhteydessä. Hankkeen yhteydessä tehdään viereisten korttelien pysäköintipaikkoja.*

## 1598 Myllypuron terveysaseman yhteydessä rakennettavat naapurikorttelien pysäköintipaikat

	Bruttoala m <sup>2</sup>	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12								
Ed. raportti								
<b>Nykytilanne</b>	<b>0</b>	<b>3,0</b>	<b>0,7</b>	<b>3,7</b>			<b>2010</b>	<b>2011</b>

Vastuuhenkilö:

## 1599 Kannelmäen terveysasema

	Bruttoala m <sup>2</sup>	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS-08-12								
Ed. raportti		2,4	0,5	2,9			09.2007	04.2008
<b>Nykytilanne</b>	<b>1 333</b>	<b>2,4</b>	<b>0,5</b>	<b>2,9</b>			<b>09.2007</b>	<b>04.2008</b>

Vastuuhenkilö: Kv/

VALMIS

**2000 Myllypuron sairaala, ilmanvaihto**

	Bruttoala <i>m2</i>	Veroton hinta <i>M€</i>	Alv <i>M€</i>	Verollinen hinta <i>M€</i>	Hankesuunnitama <i>tilanne</i>	<i>tavoite</i>	Rakentaminen <i>alkaa</i>	<i>loppuu</i>
TS 08-12		4,1	0,9	5,0			2008	2010
Ed. raportti		4,1	0,9	5,0	Khs 10/07		2008	2010
<b>Nykytilanne</b>		<b>4,1</b>	<b>0,9</b>	<b>5,0</b>	<b>Khs 10/07</b>		<b>05.2008</b>	<b>09.2010</b>

Vastuuhenkilö: HKR/M.Halttunen

**2060 Koskela sairaala, rakennus N, matala osa**

Ravintokeskus ja sairaala-apteekki

	Bruttoala <i>m2</i>	Veroton hinta <i>M€</i>	Alv <i>M€</i>	Verollinen hinta <i>M€</i>	Hankesuunnitama <i>tilanne</i>	<i>tavoite</i>	Rakentaminen <i>alkaa</i>	<i>loppuu</i>
TS 08-12	4 525	9,0	2,0	11,0			2010	2011
Ed. raportti	4 525	8,8	1,9	10,7			2010	2011
<b>Nykytilanne</b>	<b>4 410</b>	<b>9,0</b>	<b>2,0</b>	<b>11,0</b>			<b>2010</b>	<b>2011</b>

Vastuuhenkilö: HKR/K.Tähtinen

**2062 Koskelan sairaala , rakennus A, peruskorjaus**

	Bruttoala <i>m2</i>	Veroton hinta <i>M€</i>	Alv <i>M€</i>	Verollinen hinta <i>M€</i>	Hankesuunnitama <i>tilanne</i>	<i>tavoite</i>	Rakentaminen <i>alkaa</i>	<i>loppuu</i>
TS 08-12		7,5	1,7	9,2			2012	2013
Ed. raportti		7,5	1,7	9,2			2012	2013
<b>Nykytilanne</b>		<b>7,5</b>	<b>1,7</b>	<b>9,2</b>			<b>2012</b>	<b>2013</b>

Vastuuhenkilö:

**2066 Laakson sairaala, rakennus 4 itä-osa**

	Bruttoala <i>m2</i>	Veroton hinta <i>M€</i>	Alv <i>M€</i>	Verollinen hinta <i>M€</i>	Hankesuunnitama <i>tilanne</i>	<i>tavoite</i>	Rakentaminen <i>alkaa</i>	<i>loppuu</i>
TS 08-12	4 447	7,5	1,6	9,1			2007	2008
Ed. raportti	2 749	6,2	1,4	7,6	Kvsto 11/05		04.2007	04.2008
<b>Nykytilanne</b>	<b>2 749</b>	<b>6,2</b>	<b>1,4</b>	<b>7,6</b>	<b>Kvsto 11/05</b>		<b>04.2007</b>	<b>05.2008</b>

Vastuuhenkilö: HKR/J.Vierros

**2067 Laakson sairaala, rakennus 2, ravintokeskus**

	Bruttoala <i>m2</i>	Veroton hinta <i>M€</i>	Alv <i>M€</i>	Verollinen hinta <i>M€</i>	Hankesuunnitama <i>tilanne</i>	<i>tavoite</i>	Rakentaminen <i>alkaa</i>	<i>loppuu</i>
TS 08-12	2 365	4,0	0,9	4,9			2011	2012
Ed. raportti	2 365	4,0	0,9	4,9	Kvsto 4/01		2014	2014
<b>Nykytilanne</b>	<b>2 365</b>	<b>4,0</b>	<b>0,9</b>	<b>4,9</b>	<b>Kvsto 4/01</b>		<b>2014</b>	<b>2014</b>

Vastuuhenkilö:

**2068 Laakson sairaala rakennus 1**

	Bruttoala <i>m2</i>	Veroton hinta <i>M€</i>	Alv <i>M€</i>	Verollinen hinta <i>M€</i>	Hankesuunnitama <i>tilanne</i>	<i>tavoite</i>	Rakentaminen <i>alkaa</i>	<i>loppuu</i>
TS 08-12	1 047	2,0	0,4	2,4			2011	2012
Ed. raportti		2,2	0,5	2,7			2011	2012
<b>Nykytilanne</b>	<b>1 047</b>	<b>2,0</b>	<b>0,4</b>	<b>2,4</b>			<b>2011</b>	<b>2012</b>

Vastuuhenkilö:

**2070 Laakso, rakennus 4, länsiosa**

	Bruttoala m <sup>2</sup>	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	5 316	0,8	0,2	1,0			2011	2012
Ed. raportti		6,5	1,4	7,9	Klk 4/05		2011	2012
<b>Nykytilanne</b>	<b>5 316</b>	<b>7,0</b>	<b>1,5</b>	<b>8,5</b>	<b>Klk 4/05</b>		<b>2013</b>	<b>2014</b>

Vastuhenkilö:

*Siirretty:**Tilakeskus esittää taloussuunnitelmaehdotuksessaan 2009 - 13 hankkeen siirtämistä.***2073 Laakson sairaala, rak. 2, infektio-osasto**

	Bruttoala m <sup>2</sup>	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	1 200	2,9	0,6	3,6			2007	2007
Ed. raportti	1 503	2,9	0,6	3,5	Khs 8/06		04.2007	04.2008
<b>Nykytilanne</b>	<b>1 503</b>	<b>2,9</b>	<b>0,6</b>	<b>3,5</b>	<b>Khs 8/06</b>		<b>04.2007</b>	<b>05.2008</b>

Vastuhenkilö:

HKR/J.Vierros

**2074 Aurora rak. 9**

	Bruttoala m <sup>2</sup>	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12		2,0	0,4	2,4			2011	2012
Ed. raportti	1 250	1,2	0,3	1,5			avoin	avoin
<b>Nykytilanne</b>	<b>1 250</b>	<b>3,9</b>	<b>0,8</b>	<b>4,7</b>			<b>2012</b>	<b>2013</b>

Vastuhenkilö:

*Hankkeen korjausaste on kasvanut.***2078 Malmin sairaala, rak G18 fysioterapia ja apuvälineyksikkö**

	Bruttoala m <sup>2</sup>	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	1 042	1,7	0,4	2,1			2006	2008
Ed. raportti	1 114	1,7	0,4	2,1	Khs 10/06		11.2007	09.2008
<b>Nykytilanne</b>	<b>1 114</b>	<b>1,7</b>	<b>0,4</b>	<b>2,1</b>	<b>Khs 10/06</b>		<b>11.2007</b>	<b>07.2008</b>

Vastuhenkilö:

HKR/M.Myllymäki

**2079 Herttoniemen sairaala vuodeosastojen korjauksia rakennukset. C ja A**

	Bruttoala m <sup>2</sup>	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12		2,5	0,6	3,1			2012	2012
Ed. raportti		1,3	0,3	1,6			2009	2010
<b>Nykytilanne</b>		<b>2,5</b>	<b>0,6</b>	<b>3,1</b>			<b>2010</b>	<b>2010</b>

Vastuhenkilö:

*Kustannukset ovat taloussuunnitelman mukaiset.*

**2081 Aurora väestönsuoja**

	Bruttoala m <sup>2</sup>	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	1 050	2,5	0,6	3,1			2011	2012
Ed. raportti	1 050	2,5	0,6	3,1			2009	2010
<b>Nykytilanne</b>	<b>1 050</b>	<b>2,5</b>	<b>0,6</b>	<b>3,1</b>			<b>2012</b>	<b>2013</b>

Vastuhenkilö:

*Siirretty:**Tilakeskus esittää taloussuunnitelmaehdotuksessaan 2009 - 13 hankkeen siirtämistä.***2085 Kivelän sairaala rakennus 25, hammashuolto**

	Bruttoala m <sup>2</sup>	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	1 013	1,6	0,4	2,0			2006	2007
Ed. raportti	1 330	1,4	0,3	1,7	Khs 03/07		11.2007	09.2008
<b>Nykytilanne</b>	<b>1 330</b>	<b>1,4</b>	<b>0,3</b>	<b>1,7</b>	<b>Khs 03/07</b>		<b>11.2007</b>	<b>09.2008</b>

Vastuhenkilö:

HKR/ M.Halttunen

**2087 Kivelän sairaala, rakennus 3, paja, kotihoito  
IV-muutos ja korjaus**

	Bruttoala m <sup>2</sup>	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	337						2010	2010
Ed. raportti	1 315	4,4	1,0	5,4			2009	2010
<b>Nykytilanne</b>	<b>337</b>	<b>4,4</b>	<b>1,0</b>	<b>5,4</b>			<b>2012</b>	<b>2012</b>

Vastuhenkilö:

*Siirretty:**Tilakeskus esittää taloussuunnitelmaehdotuksessaan 2009 - 13 hankkeen siirtämistä.***2091 Laakson sairaala rakennus 12**

	Bruttoala m <sup>2</sup>	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	2 009	4,5	1,0	5,5			2011	2012
Ed. raportti		4,5	1,0	5,5			2011	2012
<b>Nykytilanne</b>	<b>2 009</b>	<b>4,5</b>	<b>1,0</b>	<b>5,5</b>			<b>2011</b>	<b>2012</b>

Vastuhenkilö:

**2096 Koskelan sairaala rakennus N, korkea osa  
peruskorjauksen jatkaminen**

	Bruttoala m <sup>2</sup>	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	3 668	6,0	1,3	7,3			2008	2010
Ed. raportti		5,0	1,1	6,1			2008	2009
<b>Nykytilanne</b>		<b>6,1</b>	<b>1,3</b>	<b>7,4</b>			<b>2013</b>	<b>2014</b>

Vastuhenkilö:

Kv/E. Erra

*Siirretty:**Tilakeskus esittää taloussuunnitelmaehdotuksessaan 2009 - 13 hankkeen siirtämistä.*



**2097 Suursuo, yhdysosan peruskorjaus**

	Bruttoala m <sup>2</sup>	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	1 820	3,0	0,7	3,7			2011	2011
Ed. raportti		2,0	0,4	2,4			2010	2010
<b>Nykytilanne</b>	<b>1 820</b>	<b>3,0</b>	<b>0,7</b>	<b>3,7</b>			<b>2012</b>	<b>2012</b>

Vastuuhenkilö:

*Siirretty:**Tilakeskus esittää taloussuunnitelmaehdotuksessaan 2009 - 13 hankkeen siirtämistä.***2098 Koskelan sairaala, rakennus F  
osittainen muutos vuodeosastoksi**

	Bruttoala m <sup>2</sup>	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12		0,5	0,1	0,6			2010	2010
Ed. raportti		0,5	0,1	0,6			2010	2010
<b>Nykytilanne</b>		<b>0,5</b>	<b>0,1</b>	<b>0,6</b>			<b>2013</b>	<b>2013</b>

Vastuuhenkilö:

*Siirretty:**Tilakeskus esittää taloussuunnitelmaehdotuksessaan 2009 - 13 hankkeen siirtämistä.***2099 Kivelän sairaala, rak. 9 osastot 1-5  
terveyskeskussairaaloiden korjausohjelma**

	Bruttoala m <sup>2</sup>	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12		1,3	0,3	1,6			2012	2012
Ed. raportti	1 105	3,3	0,7	4,0	Khs 3/97		toteutus	avoin
<b>Nykytilanne</b>	<b>1 105</b>	<b>1,3</b>	<b>0,3</b>	<b>1,6</b>	<b>Khs 3/97</b>		<b>2012</b>	<b>2013</b>

Vastuuhenkilö:

**8670 Koskelan sairaala, rakennus K, kappelin peruskorjaus**

	Bruttoala m <sup>2</sup>	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12		1,0	0,2	1,2			2011	2012
Ed. raportti		1,0	0,2	1,2			2011	2012
<b>Nykytilanne</b>		<b>1,0</b>	<b>0,2</b>	<b>1,2</b>			<b>2013</b>	<b>2013</b>

Vastuuhenkilö:

*Siirretty:**Tilakeskus esittää taloussuunnitelmaehdotuksessaan 2009 - 13 hankkeen siirtämistä.*

**KIINTEISTÖTOIMI****3305 Hoitokoti Sillanpirtti, peruskorjaus**

	Bruttoala m <sup>2</sup>	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	4 500	7,0	1,5	8,5			2011	2012
Ed. raportti	4 500	7,0	1,5	8,5			2011	2012
<b>Nykytilanne</b>	<b>4 500</b>	<b>7,0</b>	<b>1,5</b>	<b>8,5</b>			<b>2012</b>	<b>2013</b>

Vastuhenkilö:

*Siirretty:**Tilakeskus esittää taloussuunnitelmaehdotuksessaan 2009 - 13 hankkeen siirtämistä.***8300 Kallion virastolalo, ikkunat+julkisivu**

useita osia, osa 1 vuonna 2008

	Bruttoala m <sup>2</sup>	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12		1,0	0,2	1,2			2008	2008
Ed. raportti		1,0	0,2	1,2			2008	2008
<b>Nykytilanne</b>		<b>1,0</b>	<b>0,2</b>	<b>1,2</b>			<b>2008</b>	<b>2008</b>

Vastuhenkilö:

HKR/K.Vikman

**8616 Minervankatu 3**

Kiinteistö Oy Helsingin toimitilat

	Bruttoala m <sup>2</sup>	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12								
Ed. raportti		1,6	0,4	2,0			11.2007	06.2008
<b>Nykytilanne</b>	<b>1 514</b>	<b>1,6</b>	<b>0,4</b>	<b>2,0</b>			<b>11.2007</b>	<b>06.2008</b>

Vastuhenkilö:

HKR/S.Mustajärvi

**8626 Hietaniemenkatu 9, perusparannus**sisältää Lpk Leppäsuon 1290 brm<sup>2</sup>

	Bruttoala m <sup>2</sup>	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	6 724	8,6	1,9	10,5			2009	2011
Ed. raportti	7 507	11,1	2,4	13,5	Kvsto6/00		2009	2010
<b>Nykytilanne</b>	<b>6 447</b>	<b>11,1</b>	<b>2,4</b>	<b>13,5</b>	<b>Kvsto 3/08</b>		<b>08.2009</b>	<b>12.2010</b>

Vastuhenkilö:

HKR/M.Katainen

**8629** Henkilöstön kesäpaikka, Iso liluoto  
teknisen huollon järjestäminen

	Bruttoala m <sup>2</sup>	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12		0,6	0,1	0,7			2009	2009
Ed. raportti		0,6	0,1	0,7			2009	2009
<b>Nykytilanne</b>		<b>0,5</b>	<b>0,1</b>	<b>0,6</b>			<b>2013</b>	<b>2013</b>

Vastuuhenkilö:

*Siirretty:**Tilakeskus esittää taloussuunnitelmaehdotuksessaan 2009 - 13 hankkeen siirtämistä.***8631** KSV:n infokeskus ja näyttelytila vanhalle linja-autoasemalle

	Bruttoala m <sup>2</sup>	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	480	0,8	0,2	0,9			2007	2008
Ed. raportti	480	0,8	0,2	0,9	Kik 2/07		10.2007	04.2008
<b>Nykytilanne</b>	<b>480</b>	<b>0,8</b>	<b>0,2</b>	<b>0,9</b>	<b>Kik 2/07</b>		<b>10.2007</b>	<b>05.2008</b>

Vastuuhenkilö:

HKR/M.Myllymäki

**VALMIS****8650** Katariinankatu 1-3, talotekniikan perusp.

	Bruttoala m <sup>2</sup>	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12								
Ed. raportti		3,6	0,8	4,4			2009	2009
<b>Nykytilanne</b>	<b>7 260</b>	<b>3,6</b>	<b>0,8</b>	<b>4,4</b>			<b>2010</b>	<b>2010</b>

Vastuuhenkilö:

*Siirretty:**Tilakeskus esittää taloussuunnitelmaehdotuksessaan 2009 - 13 hankkeen siirtämistä.***8655** Stoan vesikatto

	Bruttoala m <sup>2</sup>	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12		1,3	0,3	1,6			2007	2007
Ed. raportti	4 665	0,9	0,2	1,1			09.2007	05.2008
<b>Nykytilanne</b>	<b>4 665</b>	<b>1,2</b>	<b>0,3</b>	<b>1,4</b>			<b>09.2007</b>	<b>05.2008</b>

Vastuuhenkilö:

Kv/M.Hukkanen

**8658** Tekniikan museon D-rakennus, katon uusiminen

	Bruttoala m <sup>2</sup>	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12		0,7	0,1	0,8			2008	2008
Ed. raportti		0,7	0,2	0,9			2008	2008
<b>Nykytilanne</b>	<b>6 746</b>	<b>0,6</b>	<b>0,1</b>	<b>0,8</b>			<b>2008</b>	<b>2008</b>

Vastuuhenkilö:

Kv/R.Järvinen

**8662 Pikkupurontie 7, Palmian itäisen kiinteistöhuollon tukikohta  
ja hälytyskeskus**

	Bruttoala <i>m2</i>	Veroton hinta <i>M€</i>	Alv <i>M€</i>	Verollinen hinta <i>M€</i>	Hankesuunnitama <i>tilanne</i>	<i>tavoite</i>	Rakentaminen <i>alkaa</i>	<i>loppuu</i>
TS 08-12	705	1,5	0,3	1,8			2007	2008
Ed. raportti	423	0,8	0,2	1,0			10.2007	04.2008
<b>Nykytilanne</b>	<b>423</b>	<b>0,8</b>	<b>0,2</b>	<b>1,0</b>			<b>10.2007</b>	<b>04.2008</b>

Vastuuhenkilö: HKR/M.Laurila

**8665 Kiseleffin/Sunnin talo, peruskorjaus**

	Bruttoala <i>m2</i>	Veroton hinta <i>M€</i>	Alv <i>M€</i>	Verollinen hinta <i>M€</i>	Hankesuunnitama <i>tilanne</i>	<i>tavoite</i>	Rakentaminen <i>alkaa</i>	<i>loppuu</i>
TS 08-12	6 680	12,3	2,7	15,0			2010	2011
Ed. raportti	6 680	14,1	3,1	17,2	Kik 12/07	Kvsto 2/08	2010	2011
<b>Nykytilanne</b>	<b>6 680</b>	<b>14,1</b>	<b>3,1</b>	<b>17,2</b>	<b>Kvsto 2/08</b>		<b>2009</b>	<b>2011</b>

Vastuuhenkilö: Kv/A.Korhonen, HKR/J.Vierros

**8666 Aleksanterinkatu 14 ja 18 itsenäiseen tekniikkaan**

	Bruttoala <i>m2</i>	Veroton hinta <i>M€</i>	Alv <i>M€</i>	Verollinen hinta <i>M€</i>	Hankesuunnitama <i>tilanne</i>	<i>tavoite</i>	Rakentaminen <i>alkaa</i>	<i>loppuu</i>
TS 08-12		0,5	0,1	0,6			2007	2008
Ed. raportti		0,5	0,1	0,6			2007	2008
<b>Nykytilanne</b>		<b>0,5</b>	<b>0,1</b>	<b>0,6</b>			<b>2010</b>	<b>2010</b>

Vastuuhenkilö: Kv/A.Korhonen

*Siirretty:**Talakeskus esittää taloussuunnitelmaehdotuksessaan 2009 - 13 hankkeen siirtämistä.***8667 Itäkeskuksen monitoimitalo, Stoa, ikkunoiden maalaus**

	Bruttoala <i>m2</i>	Veroton hinta <i>M€</i>	Alv <i>M€</i>	Verollinen hinta <i>M€</i>	Hankesuunnitama <i>tilanne</i>	<i>tavoite</i>	Rakentaminen <i>alkaa</i>	<i>loppuu</i>
TS 08-12		0,6	0,1	0,8			2008	2009
Ed. raportti		0,6	0,1	0,7			2008	2009
<b>Nykytilanne</b>		<b>0,6</b>	<b>0,1</b>	<b>0,8</b>			<b>2008</b>	<b>2009</b>

Vastuuhenkilö: Kv/J.Vierinen

**8668 Kallion virastotalo, homeongelmien korjaaminen**

	Bruttoala <i>m2</i>	Veroton hinta <i>M€</i>	Alv <i>M€</i>	Verollinen hinta <i>M€</i>	Hankesuunnitama <i>tilanne</i>	<i>tavoite</i>	Rakentaminen <i>alkaa</i>	<i>loppuu</i>
TS 08-12		0,5	0,1	0,6			2008	2008
Ed. raportti		0,5	0,1	0,6			2007	2008
<b>Nykytilanne</b>		<b>0,5</b>	<b>0,1</b>	<b>0,6</b>			<b>2007</b>	<b>2008</b>

Vastuuhenkilö:

**8669 Konservointi, julkisivun ja pääportaan peruskorjaus**

	Bruttoala m <sup>2</sup>	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12		0,6	0,1	0,8			2008	2008
Ed. raportti		0,6	0,1	0,7			2008	2008
<b>Nykytilanne</b>		<b>0,7</b>	<b>0,1</b>	<b>0,8</b>			<b>2008</b>	<b>2009</b>

Vastuuhenkilö: Kv/A.Korhonen

*Siirretty:**Tilakeskus esittää taloussuunnitelmaehdotuksessaan 2009 - 13 hankkeen siirtämistä.***8671 KSV, julkisivun ja ikkunoiden korjaus**

	Bruttoala m <sup>2</sup>	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12		0,9	0,2	1,1			2008	2008
Ed. raportti		0,9	0,2	1,1			2008	2008
<b>Nykytilanne</b>		<b>0,9</b>	<b>0,2</b>	<b>1,1</b>			<b>2008</b>	<b>2009</b>

Vastuuhenkilö: Kv/K.Hartikainen

*Siirretty:**Tilakeskus esittää taloussuunnitelmaehdotuksessaan 2009 - 13 hankkeen siirtämistä.***8672 Länsi-Helsingin musiikkiopisto, LVIS-järjestelmä**

	Bruttoala m <sup>2</sup>	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	1 500	1,4	0,3	1,7			2008	2009
Ed. raportti	1 500	1,4	0,3	1,7			2008	2009
<b>Nykytilanne</b>	<b>1 000</b>	<b>2,5</b>	<b>0,6</b>	<b>3,1</b>			<b>2009</b>	<b>2011</b>

Vastuuhenkilö: Kv/J.Snellman

*Siirretty:**Tilakeskus esittää taloussuunnitelmaehdotuksessaan 2009 - 13 hankkeen siirtämistä. Korjausaste ja sisältö ovat kasvaneet. Hanke on pysäytetty.***8673 Suutarilan monitoimitalo, vesikaton peruskorjaus**

	Bruttoala m <sup>2</sup>	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12		1,2	0,3	1,5			2008	2008
Ed. raportti		1,2	0,3	1,5			2008	2008
<b>Nykytilanne</b>		<b>1,2</b>	<b>0,3</b>	<b>1,5</b>			<b>2008</b>	<b>2008</b>

Vastuuhenkilö: Kv/R.Järvinen

**8674 Jätkäsaaren bunkkeri**

	Bruttoala m <sup>2</sup>	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	42 200	53,0	11,7	64,7			2012	2014
Ed. raportti	42 200	53,0	11,7	64,7			2012	2014
<b>Nykytilanne</b>	<b>42 200</b>	<b>53,0</b>	<b>11,7</b>	<b>64,7</b>			<b>2012</b>	<b>2014</b>

Vastuuhenkilö: Kv/I.Aalto

**8675 Apollon yhteiskoulu, katon korjaus**

Arentinpolku

	Bruttoala <i>m2</i>	Veroton hinta <i>M€</i>	Alv <i>M€</i>	Verollinen hinta <i>M€</i>	Hankesuunnitama <i>tilanne</i>	<i>tavoite</i>	Rakentaminen <i>alkaa</i>	<i>loppuu</i>
TS 08-12		0,5	0,1	0,6			2008	2008
Ed. raportti		0,5	0,1	0,6			2008	2008
<b>Nykytilanne</b>		<b>0,5</b>	<b>0,1</b>	<b>0,6</b>			<b>2008</b>	<b>2008</b>

Vastuuhenkilö: Kv/E.Vatanen

**8677 Wanha Kauppahalli, katto, sisä- ja ulkoteräsrakenteet**

	Bruttoala <i>m2</i>	Veroton hinta <i>M€</i>	Alv <i>M€</i>	Verollinen hinta <i>M€</i>	Hankesuunnitama <i>tilanne</i>	<i>tavoite</i>	Rakentaminen <i>alkaa</i>	<i>loppuu</i>
TS 08-12		0,3	0,1	0,3			2008	2008
Ed. raportti								
<b>Nykytilanne</b>		<b>0,5</b>	<b>0,1</b>	<b>0,6</b>			<b>2008</b>	<b>2009</b>

Vastuuhenkilö:

**8678 Helsinginkatu 24, 5. krs työterveysaseman tiloiksi**

	Bruttoala <i>m2</i>	Veroton hinta <i>M€</i>	Alv <i>M€</i>	Verollinen hinta <i>M€</i>	Hankesuunnitama <i>tilanne</i>	<i>tavoite</i>	Rakentaminen <i>alkaa</i>	<i>loppuu</i>
TS 08-12								
Ed. raportti		1,0	0,2	1,2				12.2008
<b>Nykytilanne</b>	<b>910</b>	<b>0,8</b>	<b>0,2</b>	<b>1,0</b>	<b>Kik 3/08</b>		<b>06.2008</b>	<b>12.2008</b>

Vastuuhenkilö: HKR/M.Myllymäki

**8679 Helsinginkatu 24, 2. krs työväenopiston väistötiloiksi**

	Bruttoala <i>m2</i>	Veroton hinta <i>M€</i>	Alv <i>M€</i>	Verollinen hinta <i>M€</i>	Hankesuunnitama <i>tilanne</i>	<i>tavoite</i>	Rakentaminen <i>alkaa</i>	<i>loppuu</i>
Ed. raportti		0,5	0,1	0,6				12.2008
<b>Nykytilanne</b>	<b>1 100</b>	<b>0,5</b>	<b>0,1</b>	<b>0,6</b>	<b>Kik 3/08</b>		<b>06.2008</b>	<b>12.2008</b>

Vastuuhenkilö: HKR/M.Myllymäki

**86632 Töölönlahden pysäköintilaitoksen ajotunneli**

Osakeyhtiö

	Bruttoala <i>m2</i>	Veroton hinta <i>M€</i>	Alv <i>M€</i>	Verollinen hinta <i>M€</i>	Hankesuunnitama <i>tilanne</i>	<i>tavoite</i>	Rakentaminen <i>alkaa</i>	<i>loppuu</i>
TS 08-12								
Ed. raportti	3 700	15,1	3,3	18,4	Kvsto 4/07		04.2008	05.2010
<b>Nykytilanne</b>	<b>3 700</b>	<b>15,1</b>	<b>3,3</b>	<b>18,4</b>	<b>Kvsto 4/07</b>		<b>04.2008</b>	<b>05.2010</b>

Vastuuhenkilö: HKR/J.Maidell

**VÄESTÖNSUOJAT****9014 Kauppakartanonkatu (Marjaniemi)**

Kaavamuutos vireillä

	Bruttoala m <sup>2</sup>	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	12 860	26,1	5,7	31,8			2008	2011
Ed. raportti	9 716	24,5	5,4	29,9	Pelk 11/06		06.2008	01.2011
<b>Nykytilanne</b>	<b>9 716</b>	<b>24,5</b>	<b>5,4</b>	<b>29,9</b>	<b>Pelk 11/06</b>	<b>Kvsto 10/08</b>	<b>10.2008</b>	<b>08.2011</b>

Vastuuhenkilö: HKR/J.Maidell

*Siirretty:*

*Kustannusarvion huomattavan nousun vuoksi hanke on odottanut Töölönlahden pysäköintilaitoksen louhintojen hinnan selviämistä. Kaavamuutos ja siihen liittyvä puistosuunnittelu ovat myös aiheuttaneet viivästystä. Hanke on tarkoitus laittaa urakkakyselyyn 09/2008.*

**9021 Kivikon tukikohta ja pelastusasema**

	Bruttoala m <sup>2</sup>	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12	23 800	25,5	5,6	31,1			2012	2014
Ed. raportti	23 800	25,5	5,6	31,0			2011	2014-
<b>Nykytilanne</b>	<b>23 800</b>	<b>25,5</b>	<b>5,6</b>	<b>31,0</b>			<b>2012</b>	<b>2015</b>

Vastuuhenkilö: HKR/J.Maidell

*Siirretty:*

*Hallintokunta esittää taloussuunnitelmaehdotuksessaan 2009 - 13 hankkeen siirtämistä.*

**9033 Katri Valan puiston kalliosuoja**

Perusparannus

	Bruttoala m <sup>2</sup>	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12		2,5	0,6	3,1			2008	2009
Ed. raportti	2 850	2,8	0,6	3,4		2007	09.2008	12.2009
<b>Nykytilanne</b>	<b>2 850</b>	<b>5,1</b>	<b>1,1</b>	<b>6,2</b>		<b>Kvsto 2008</b>	<b>06.2009</b>	<b>10.2010</b>

Vastuuhenkilö: Pel/K.Mäki

*Siirretty:*

*Vanha hankesuunnitelma 02.2002 päivitetään, uusi valmistunee toukokuussa 2008, hyväksyttämisen jälkeen voidaan aloittaa toteutussuunnittelu.*

**9043 Johtamistilojen perusparannus, HelJoke**

Laakso, korvaa Laakson viestisaneerauksen

	Bruttoala m <sup>2</sup>	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12		5,0	1,1	6,1			2010	2012
Ed. raportti		5,0	1,1	6,1			2010	2012
<b>Nykytilanne</b>		<b>5,0</b>	<b>1,1</b>	<b>6,1</b>			<b>2012</b>	<b>2013</b>

Vastuuhenkilö:

*Siirretty:*

*Hallintokunta esittää taloussuunnitelmaehdotuksessaan 2009 - 13 hankkeen siirtämistä.*

**9045**    **Torkkelinmäen kalliosuojan peruskorjaus ja jäähdytysjärjestelmä**

	Bruttoala m <sup>2</sup>	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitelmä tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12		2,7	0,6	3,3			2008	2008
Ed. raportti	11 397	2,6	0,6	3,2			05.2009	12.2009
<b>Nykytilanne</b>	<b>11 397</b>	<b>2,6</b>	<b>0,6</b>	<b>3,2</b>			<b>10.2009</b>	<b>10.2010</b>

Vastuhenkilö: Pel/K.Mäki

*Siirretty:**Hallintokunta esittää taloussuunnitelmaehdotuksessaan 2009 - 13 hankkeen siirtämistä.***9046**    **Tiilimäen kalliosuojan peruskorjaus**

	Bruttoala m <sup>2</sup>	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitelmä tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12		0,7	0,2	0,9			2007	2007
Ed. raportti	271	0,7	0,2	0,9	Pelk 11/06		04.2007	12.2007
<b>Nykytilanne</b>	<b>271</b>	<b>0,7</b>	<b>0,2</b>	<b>0,9</b>	<b>Pelk 11/06</b>		<b>04.2007</b>	<b>04.2008</b>

Vastuhenkilö: Pel/K.Mäki

*Siirretty:**VALMIS. Valmistuminen siirtyi pääurakoitsijasta johtuneista viiveistä.***9047**    **Laajalahden aukion kalliosuojan peruskorjaus**

	Bruttoala m <sup>2</sup>	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitelmä tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12		0,2	0,0	0,3			2007	2007
Ed. raportti	373	0,5	0,1	0,6	Pelk6/07		03.2007	12.2007
<b>Nykytilanne</b>	<b>373</b>	<b>0,5</b>	<b>0,1</b>	<b>0,6</b>	<b>Pelk6/07</b>		<b>03.2007</b>	<b>04.2008</b>

Vastuhenkilö: Pel/K.Mäki

*Siirretty:**VALMIS. Valmistuminen siirtyi pääurakoitsijasta johtuneista viiveistä.***LIIKUNTATOIMI****9101**    **Aurinkolahden uimaranta, huoltorakennus**

Rautatientorin siirrettävä huoltorakennus

	Bruttoala m <sup>2</sup>	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitelmä tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12		1,0	0,2	1,2			2009	2010
Ed. raportti		0,6	0,1	0,7			2008	2008
<b>Nykytilanne</b>		<b>0,6</b>	<b>0,1</b>	<b>0,7</b>			<b>2008</b>	<b>05.2008</b>

Vastuhenkilö:

*VALMIS*



**9103 Kaisaniemen kenttä, huoltorakennus**

	Bruttoala <i>m2</i>	Veroton hinta <i>M€</i>	Alv <i>M€</i>	Verollinen hinta <i>M€</i>	Hankesuunnitama <i>tilanne</i>	<i>tavoite</i>	Rakentaminen <i>alkaa</i>	<i>loppuu</i>
TS 08-12		0,5	0,1	0,6			2012	2012
Ed. raportti		0,5	0,1	0,6			2012	2012
<b>Nykytilanne</b>		<b>0,5</b>	<b>0,1</b>	<b>0,6</b>			<b>2012</b>	<b>2012</b>

Vastuhenkilö:

**9114 Kivikon liikuntapuisto, kentät**

	Bruttoala <i>m2</i>	Veroton hinta <i>M€</i>	Alv <i>M€</i>	Verollinen hinta <i>M€</i>	Hankesuunnitama <i>tilanne</i>	<i>tavoite</i>	Rakentaminen <i>alkaa</i>	<i>loppuu</i>
TS 08-12		1,5	0,3	1,8			2011	2013
Ed. raportti		1,5	0,3	1,8			2011	2013
<b>Nykytilanne</b>		<b>1,5</b>	<b>0,3</b>	<b>1,8</b>			<b>2011</b>	<b>2013</b>

Vastuhenkilö:

**9118 Arabian liikuntapuiston huoltorakennus**

ent. Toukolan liikuntapuisto

	Bruttoala <i>m2</i>	Veroton hinta <i>M€</i>	Alv <i>M€</i>	Verollinen hinta <i>M€</i>	Hankesuunnitama <i>tilanne</i>	<i>tavoite</i>	Rakentaminen <i>alkaa</i>	<i>loppuu</i>
TS 08-12		0,8	0,2	0,9			2009	2009
Ed. raportti		0,8	0,2	0,9			2009	2009
<b>Nykytilanne</b>		<b>0,8</b>	<b>0,2</b>	<b>0,9</b>			<b>2009</b>	<b>2009</b>

Vastuhenkilö:

**9120 Johanneksen kenttä, tekojääkenttä/huoltorakennus**

siirrettävä tekojäärata

	Bruttoala <i>m2</i>	Veroton hinta <i>M€</i>	Alv <i>M€</i>	Verollinen hinta <i>M€</i>	Hankesuunnitama <i>tilanne</i>	<i>tavoite</i>	Rakentaminen <i>alkaa</i>	<i>loppuu</i>
TS 08-12		1,2	0,3	1,5			2010	2010
Ed. raportti		1,2	0,3	1,5			2010	2010
<b>Nykytilanne</b>		<b>1,2</b>	<b>0,3</b>	<b>1,5</b>			<b>2010</b>	<b>2010</b>

Vastuhenkilö:

**9134 Vuosaaren liikuntapuisto, pallokentät**

	Bruttoala <i>m2</i>	Veroton hinta <i>M€</i>	Alv <i>M€</i>	Verollinen hinta <i>M€</i>	Hankesuunnitama <i>tilanne</i>	<i>tavoite</i>	Rakentaminen <i>alkaa</i>	<i>loppuu</i>
TS 08-12		1,5	0,3	1,8			2011	2013
Ed. raportti		5,3	1,2	6,5			2011	2013
<b>Nykytilanne</b>		<b>5,3</b>	<b>1,2</b>	<b>6,5</b>			<b>2011</b>	<b>2013</b>

Vastuhenkilö:

**9140 Hietaranta, kahvila- ja pukuhuonerakennus**

	Bruttoala m <sup>2</sup>	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12		2,0	0,4	2,4			2008	2009
Ed. raportti	655	1,2	0,3	1,5		Khs 1/08	09.2008	05.2009
<b>Nykytilanne</b>	<b>749</b>	<b>3,1</b>	<b>0,7</b>	<b>3,7</b>	<b>Lilk 3/08</b>	<b>Khs 8/08</b>	<b>11.2008</b>	<b>10.2009</b>

Vastuuhenkilö: HKR/M.Pennanen

**Siirretty:**

*Hankkeen suunnittelukilpailuun perustuva hankesuunnitelma on huomattavan kallis (4 085 euroa/brm<sup>2</sup> alv 0% ) ja ylittää n. 40 %:lla taloussuunnitelman varauksen. Tästä syystä hankesuunnitelmaa ei ole vielä esitetty hyväksyttäväksi. Kustannusten huomattavan nousun vuoksi hankkeen ajoitus tulee ratkaistavaksi vuoden 2009 talousarvion käsittelyn yhteydessä. Hankkeeseen ei löydetty yrittäjää, joka olisi investoinut sisustukseen ja laitteistoihin.*

**9162 Tapulin liikuntapuisto, siirrettävä tekojäärata**

Kontula 2011 jälkeen

	Bruttoala m <sup>2</sup>	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12		2,7	0,6	3,3			2009	2009
Ed. raportti		2,6	0,6	3,2			2009	2009
<b>Nykytilanne</b>		<b>2,6</b>	<b>0,6</b>	<b>3,2</b>			<b>2009</b>	<b>2009</b>

Vastuuhenkilö:

**9164 Laajasuon liikuntapuisto**

	Bruttoala m <sup>2</sup>	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12		1,9	0,4	2,3			2010	2012
Ed. raportti		2,0	0,4	2,4			2010	2012
<b>Nykytilanne</b>		<b>2,0</b>	<b>0,4</b>	<b>2,4</b>			<b>2010</b>	<b>2012</b>

Vastuuhenkilö:

**9169 Viikin liikuntapuisto, kentät**

	Bruttoala m <sup>2</sup>	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12		1,0	0,2	1,2			2009	2010
Ed. raportti		1,0	0,2	1,2			2009	2010
<b>Nykytilanne</b>		<b>1,0</b>	<b>0,2</b>	<b>1,2</b>			<b>2009</b>	<b>2010</b>

Vastuuhenkilö:

**9177 Myllypuron liikuntapuisto, harjoitushalli**

+pysäköintialue, hanke muuttunut

	Bruttoala m <sup>2</sup>	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12		5,5	1,2	6,7			2008	2008
Ed. raportti	8 140	7,0	1,5	8,5			2008	2008
<b>Nykytilanne</b>	<b>8 140</b>	<b>8,8</b>	<b>1,9</b>	<b>10,7</b>	<b>Kvsto 3/08</b>		<b>08.2008</b>	<b>10.2009</b>

Vastuuhenkilö: HKR/S.Kivivuori

*Siirretty:**Aikataulu ja kustannukset ovat kaupunginvaltuuston maaliskuussa 2008 hyväksymän hankesuunnitelman mukaiset.***9190 Vuosaarenlahden venesatama, Porslahti**

	Bruttoala m <sup>2</sup>	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12		0,8	0,2	1,0			2009	2010
Ed. raportti		0,8	0,2	1,0			2009	2010
<b>Nykytilanne</b>		<b>0,8</b>	<b>0,2</b>	<b>1,0</b>			<b>2009</b>	<b>2010</b>

Vastuuhenkilö:

**9191 Latokartanon liikuntahalli**

	Bruttoala m <sup>2</sup>	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12		6,8	1,5	8,3			2008	2008
Ed. raportti	3 698	6,9	1,5	8,4	Kvsto 2/07		03.2008	04.2009
<b>Nykytilanne</b>	<b>3 698</b>	<b>6,9</b>	<b>1,5</b>	<b>8,4</b>	<b>Kvsto 2/07</b>		<b>03.2008</b>	<b>04.2009</b>

Vastuuhenkilö: HKR/M.Katainen

**9194 Mäkisen jäähalli, Oulunkylä**

	Bruttoala m <sup>2</sup>	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12		4,3	0,9	5,2			2008	2009
Ed. raportti		3,5	0,8	4,3			2009	2010
<b>Nykytilanne</b>		<b>3,5</b>	<b>0,8</b>	<b>4,3</b>			<b>2010</b>	<b>2011</b>

Vastuuhenkilö: HKR/K.Tähtinen

*Siirretty:**Kaavoitustyö etenee ennakoitua hitaammin. Tällä hetkellä kaavaluonnos on nähtävillä.***9195 Jakomäen kenttä, huoltorakennus**

lähiöraha

	Bruttoala m <sup>2</sup>	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12		1,0	0,2	1,2			2012	2012
Ed. raportti		1,0	0,2	1,2			2012	2012
<b>Nykytilanne</b>		<b>1,0</b>	<b>0,2</b>	<b>1,2</b>			<b>2012</b>	<b>2012</b>

Vastuuhenkilö:

**9196 Malmin uimaranta (siirto uuteen paikkaan)**

Huoltorakennus, kentät ym.

	Bruttoala m <sup>2</sup>	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12		1,0	0,2	1,2			2011	2012
Ed. raportti		1,0	0,2	1,2			2011	2012
<b>Nykytilanne</b>		<b>1,0</b>	<b>0,2</b>	<b>1,2</b>			<b>2011</b>	<b>2012</b>

Vastuhenkilö:

**9198 Talin liikuntapuisto, lämmitetty kumirouhetekonurmi**

	Bruttoala m <sup>2</sup>	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12		0,8	0,2	1,0			2011	2012
Ed. raportti		0,8	0,2	1,0			2011	2012
<b>Nykytilanne</b>		<b>0,8</b>	<b>0,2</b>	<b>1,0</b>			<b>2011</b>	<b>2012</b>

Vastuhenkilö:

**9216 Myllypuron liikuntapuisto, nurmikäntät**

	Bruttoala m <sup>2</sup>	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12		1,1	0,2	1,3			2010	2012
Ed. raportti		1,0	0,2	1,3			2010	2012
<b>Nykytilanne</b>		<b>1,0</b>	<b>0,2</b>	<b>1,3</b>			<b>2010</b>	<b>2012</b>

Vastuhenkilö:

**9221 Pitäjänmäen kenttä, peruskorjaus**

	Bruttoala m <sup>2</sup>	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12		0,6	0,1	0,7			2010	2010
Ed. raportti		0,6	0,1	0,7			2010	2010
<b>Nykytilanne</b>		<b>0,6</b>	<b>0,1</b>	<b>0,7</b>			<b>2010</b>	<b>2010</b>

Vastuhenkilö:

**9227 Jakomäen uimahalli, peruskorjaus**

	Bruttoala m <sup>2</sup>	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12		3,6	0,8	4,4			2009	2010
Ed. raportti	2 305	4,5	1,0	5,5			02.2009	05.2010
<b>Nykytilanne</b>	<b>2 305</b>	<b>4,9</b>	<b>1,1</b>	<b>5,9</b>	<b>Liik 1/08</b>	<b>Kvsto 08</b>	<b>09.2009</b>	<b>12.2010</b>

Vastuhenkilö:

HKR/M.Pennanen

**Siirretty:**

*Uimahalli on Jakomäen yläasteen kellarikerroksessa. Hankkeeseen on kytketty yläasteen julkisivujen ja vesikatkon uusiminen. Aikataulu on yhdistetyn hankesuunnitelman mukainen.*

**9232 Pirkkolan uimahalli-palloiluhalli julkisivuk.**

	Bruttoala <i>m2</i>	Veroton hinta <i>M€</i>	Alv <i>M€</i>	Verollinen hinta <i>M€</i>	Hankesuunnitama <i>tilanne</i>	<i>tavoite</i>	Rakentaminen <i>alkaa</i>	<i>loppuu</i>
TS 08-12		1,6	0,4	2,0			2009	2010
Ed. raportti		1,6	0,4	2,0			2009	2010
<b>Nykytilanne</b>		<b>1,6</b>	<b>0,4</b>	<b>2,0</b>			<b>2009</b>	<b>2010</b>

Vastuhenkilö:

**9233 Oulunkylän liikuntapuisto, katsomo ja katos**

Katsomo valmis, katostyöt 2011

	Bruttoala <i>m2</i>	Veroton hinta <i>M€</i>	Alv <i>M€</i>	Verollinen hinta <i>M€</i>	Hankesuunnitama <i>tilanne</i>	<i>tavoite</i>	Rakentaminen <i>alkaa</i>	<i>loppuu</i>
TS 08-12		1,0	0,2	1,2			2012	2012
Ed. raportti		1,0	0,2	1,2			2011	2011
<b>Nykytilanne</b>		<b>1,0</b>	<b>0,2</b>	<b>1,2</b>			<b>2011</b>	<b>2011</b>

Vastuhenkilö:

**9235 Munkkiniemen kentän perusparantaminen**

	Bruttoala <i>m2</i>	Veroton hinta <i>M€</i>	Alv <i>M€</i>	Verollinen hinta <i>M€</i>	Hankesuunnitama <i>tilanne</i>	<i>tavoite</i>	Rakentaminen <i>alkaa</i>	<i>loppuu</i>
TS 08-12		0,7	0,1	0,8			2010	2010
Ed. raportti		0,7	0,2	0,9			2011	2011
<b>Nykytilanne</b>		<b>0,7</b>	<b>0,2</b>	<b>0,9</b>			<b>2011</b>	<b>2011</b>

Vastuhenkilö:

**9237 Töölön kisahallin kuntosalin ja toimistotilojen muutostyö**

	Bruttoala <i>m2</i>	Veroton hinta <i>M€</i>	Alv <i>M€</i>	Verollinen hinta <i>M€</i>	Hankesuunnitama <i>tilanne</i>	<i>tavoite</i>	Rakentaminen <i>alkaa</i>	<i>loppuu</i>
TS 08-12								
Ed. raportti	633	0,6	0,1	0,8			06.2007	12.2007
<b>Nykytilanne</b>	<b>633</b>	<b>0,6</b>	<b>0,1</b>	<b>0,8</b>			<b>06.2007</b>	<b>12.2007</b>

Vastuhenkilö:

HKR/M.Myllymäki

**VALMIS****9238 Kallion kentän, huoltorakennus**

	Bruttoala <i>m2</i>	Veroton hinta <i>M€</i>	Alv <i>M€</i>	Verollinen hinta <i>M€</i>	Hankesuunnitama <i>tilanne</i>	<i>tavoite</i>	Rakentaminen <i>alkaa</i>	<i>loppuu</i>
TS 08-12		0,6	0,1	0,7			2009	2009
Ed. raportti		0,6	0,1	0,7			2009	2009
<b>Nykytilanne</b>		<b>0,6</b>	<b>0,1</b>	<b>0,7</b>			<b>2009</b>	<b>2009</b>

Vastuhenkilö:

**KORKEASAARI****9950 Visenttitarha**

	Bruttoala <i>m2</i>	Veroton hinta <i>M€</i>	Alv <i>M€</i>	Verollinen hinta <i>M€</i>	Hankesuunnitama <i>tilanne</i>	<i>tavoite</i>	Rakentaminen <i>alkaa</i>	<i>loppuu</i>
TS 08-12								
Ed. raportti		0,7	0,1	0,8				
<b>Nykytilanne</b>		<b>0,7</b>	<b>0,1</b>	<b>0,8</b>				
Vastuhenkilö:							HKR/M.Laurila	

**9951 Varikkoalueen huoltorakennus ja petolintujen lentohäkki**

Hanke laajentunut

	Bruttoala <i>m2</i>	Veroton hinta <i>M€</i>	Alv <i>M€</i>	Verollinen hinta <i>M€</i>	Hankesuunnitama <i>tilanne</i>	<i>tavoite</i>	Rakentaminen <i>alkaa</i>	<i>loppuu</i>
TS 08-12								
Ed. raportti		1,9	0,4	2,3	Khs 6/06		04.2007	09.2008
<b>Nykytilanne</b>		<b>1,9</b>	<b>0,4</b>	<b>2,3</b>	<b>Khs 6/06</b>		<b>04.2007</b>	<b>09.2008</b>
Vastuhenkilö:							HKR/M.Laurila	

**9952 Ravintola Pukki, korjaus**

	Bruttoala <i>m2</i>	Veroton hinta <i>M€</i>	Alv <i>M€</i>	Verollinen hinta <i>M€</i>	Hankesuunnitama <i>tilanne</i>	<i>tavoite</i>	Rakentaminen <i>alkaa</i>	<i>loppuu</i>
TS 08-12							2007	2008
Ed. raportti	892	1,8	0,4	2,2	Khs 3/07		10.2007	06.2008
<b>Nykytilanne</b>	<b>892</b>	<b>1,8</b>	<b>0,4</b>	<b>2,2</b>	<b>Khs 3/07</b>		<b>10.2007</b>	<b>06.2008</b>
Vastuhenkilö:							HKR/M.Laurila	

**9953 Korkeasaaren hevostarhan perusparannus**

	Bruttoala <i>m2</i>	Veroton hinta <i>M€</i>	Alv <i>M€</i>	Verollinen hinta <i>M€</i>	Hankesuunnitama <i>tilanne</i>	<i>tavoite</i>	Rakentaminen <i>alkaa</i>	<i>loppuu</i>
TS 08-12								
Ed. raportti		1,3	0,3	1,6	Khs 5/07			
<b>Nykytilanne</b>		<b>1,3</b>	<b>0,3</b>	<b>1,6</b>	<b>Khs 5/07</b>			
Vastuhenkilö:							HKR/M.Laurila	

**LIIKENNEHANKKEET****9307 Lahdenväylä (Viikki, Alppikylä)**

yhteishanke tiehallinnon kanssa

	Bruttoala <i>m2</i>	Veroton hinta <i>M€</i>	Alv <i>M€</i>	Verollinen hinta <i>M€</i>	Hankesuunnitama <i>tilanne</i>	<i>tavoite</i>	Rakentaminen <i>alkaa</i>	<i>loppuu</i>
TS 08-12		8,3	1,8	10,1			2007	2011
Ed. raportti		9,1	2,0	11,1			2001	2012
<b>Nykytilanne</b>		<b>9,1</b>	<b>2,0</b>	<b>11,1</b>			<b>2001</b>	<b>2012</b>
Vastuhenkilö:								

**9312 Itäväylä, Linnanrakentajantie**

	Bruttoala m <sup>2</sup>	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12		53,8	11,8	65,6			2005	2012
Ed. raportti		53,8	11,8	65,6			2003	2012-
<b>Nykytilanne</b>		<b>53,8</b>	<b>11,8</b>	<b>65,6</b>			<b>2003</b>	<b>2012-</b>

Vastuhenkilö:

**9313 Hakamäentie, kaupungin osuus**

	Bruttoala m <sup>2</sup>	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12		37,0	8,1	45,1			2006	2009
Ed. raportti		37,0	8,1	45,1			06.2006	2009
<b>Nykytilanne</b>		<b>37,0</b>	<b>8,1</b>	<b>45,1</b>			<b>06.2006</b>	<b>2009</b>

Vastuhenkilö:

**9315 Lahdenväylä/Koskelantie  
yhteishanke tiehallinnon kanssa**

	Bruttoala m <sup>2</sup>	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12		10,2	2,2	12,4			2007	2012
Ed. raportti		11,5	2,5	14,0			2006	2012
<b>Nykytilanne</b>		<b>11,5</b>	<b>2,5</b>	<b>14,0</b>			<b>2006</b>	<b>2013</b>

Vastuhenkilö:

HKR/J.Nordström

*Siirretty:**Itäpuoli valmistuu 2008, länsipuoli 2013 jälkeen toimitilarakentamisen ja tiehallinnon rahoituksen edellytysten mukaan.***9316 Teollisuuskatu, 2. vaihe**

	Bruttoala m <sup>2</sup>	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12		2,0	0,4	2,4			2006	2008
Ed. raportti		6,7	1,5	8,2			2007	2008
<b>Nykytilanne</b>		<b>6,7</b>	<b>1,5</b>	<b>8,2</b>			<b>2007</b>	<b>10.2008</b>

Vastuhenkilö:

HKR/S.Kivivuori

**9319 Hämeenlinnan väylä Kaarelassa  
Kaupungin osuus, tiehallinnon auki**

	Bruttoala m <sup>2</sup>	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12		1,4	0,3	1,7			2006	2009
Ed. raportti		1,0	0,2	1,2			2009	2010
<b>Nykytilanne</b>		<b>1,0</b>	<b>0,2</b>	<b>1,2</b>			<b>2009</b>	<b>2010</b>

Vastuhenkilö:

**9323 Crusellin silta (Länsisatamankadun silta)**

	Bruttoala m <sup>2</sup>	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12		10,5	2,3	12,8			2008	2009
Ed. raportti		10,5	2,3	12,8			2008	2009
<b>Nykytilanne</b>		<b>10,5</b>	<b>2,3</b>	<b>12,8</b>			<b>09.2008</b>	<b>2010</b>

Vastuhenkilö: HKR/T.Heinonen

*Siirretty:*

*Suunnittelu on viivästynyt Kellosaaren voimalaitoksen kriittisten putkien ja sillan rakenteiden yhteensovittamisen takia. Ympäristöluvan saaminen on ollut hidasta.*

**9325 Yhdyskatu Kehä I - Viikintie**  
ent Kehä I-Viilarintie yhteishanke, tiehallinto

	Bruttoala m <sup>2</sup>	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12		51,0	11,2	62,2			2011	2012
Ed. raportti		22,0	4,8	26,8			2010	2012-
<b>Nykytilanne</b>		<b>51,0</b>	<b>11,2</b>	<b>62,2</b>			<b>2013-</b>	

Vastuhenkilö:

*Siirretty:*

*Edellyttää Kehä I:n ja Kivikontien eritasoliittymää, joka on siirtynyt valtion ohjelmassa. Kustannukset ovat taloussuunnitelman varauksen mukaiset. Kaupungin osuus ei ole vielä tiedossa.*

**9327 Vihdintie 1. vaiheen kehittämistoimenpiteet**  
yhteishanke tiehallinnon kanssa

	Bruttoala m <sup>2</sup>	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12		3,4	0,7	4,1			2009	2010
Ed. raportti		3,2	0,7	3,9			2009	2011
<b>Nykytilanne</b>		<b>3,6</b>	<b>0,8</b>	<b>4,4</b>			<b>2011</b>	<b>2012</b>

Vastuhenkilö:

*Siirretty:*

*Tiehallinnon aikataulutuksen mukaan 2011 alkaen*

**9328 Kehä I/Itäväylä eritasoliittymä**  
yhteishanke tiehallinnon kanssa

	Bruttoala m <sup>2</sup>	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12		22,4	4,9	27,3			2011	2012
Ed. raportti		9,3	2,0	11,3			2011	2012-
<b>Nykytilanne</b>		<b>40,0</b>	<b>8,8</b>	<b>48,8</b>			<b>2009</b>	<b>2012-</b>

Vastuhenkilö:

*Kustannukset perustuvat KSV:n alustavaan arvioon. Kaupungin osuus ei ole vielä tiedossa.*



**9330 Kulosaaren katusilta, peruskorjaus**

1.-2. vaiheet VALMIIT, pohjoinen reunapalkki ja alapuoli

	Bruttoala <i>m2</i>	Veroton hinta <i>M€</i>	Alv <i>M€</i>	Verollinen hinta <i>M€</i>	Hankesuunnitama <i>tilanne</i>	<i>tavoite</i>	Rakentaminen <i>alkaa</i>	<i>loppuu</i>
TS 08-12								
Ed. raportti		2,2	0,5	2,7			2009	2012
<b>Nykytilanne</b>		<b>2,2</b>	<b>0,5</b>	<b>2,7</b>			<b>2009</b>	<b>2012</b>

Vastuhenkilö:

**9332 Keskuskatu**

	Bruttoala <i>m2</i>	Veroton hinta <i>M€</i>	Alv <i>M€</i>	Verollinen hinta <i>M€</i>	Hankesuunnitama <i>tilanne</i>	<i>tavoite</i>	Rakentaminen <i>alkaa</i>	<i>loppuu</i>
TS 08-12								
Ed. raportti		8,8	1,9	10,7			2007	2012
<b>Nykytilanne</b>		<b>8,8</b>	<b>1,9</b>	<b>10,7</b>			<b>2009</b>	<b>2012</b>

Vastuhenkilö:

**9333 Yliopistonkatu-Vuorikatu-Mikonkatu**

	Bruttoala <i>m2</i>	Veroton hinta <i>M€</i>	Alv <i>M€</i>	Verollinen hinta <i>M€</i>	Hankesuunnitama <i>tilanne</i>	<i>tavoite</i>	Rakentaminen <i>alkaa</i>	<i>loppuu</i>
TS 08-12								
Ed. raportti		0,9	0,2	1,1			2004	2009
<b>Nykytilanne</b>		<b>0,9</b>	<b>0,2</b>	<b>1,1</b>			<b>2004</b>	<b>2009</b>

Vastuhenkilö:

**9336 Hakaniemen silta, peruskorjaus**

	Bruttoala <i>m2</i>	Veroton hinta <i>M€</i>	Alv <i>M€</i>	Verollinen hinta <i>M€</i>	Hankesuunnitama <i>tilanne</i>	<i>tavoite</i>	Rakentaminen <i>alkaa</i>	<i>loppuu</i>
TS 08-12								
Ed. raportti		7,6	1,7	9,3			2011	2012
<b>Nykytilanne</b>		<b>7,6</b>	<b>1,7</b>	<b>9,3</b>			<b>2011</b>	<b>2012</b>

Vastuhenkilö:

**9337 Raitiotie 9, katutyöt**

	Bruttoala <i>m2</i>	Veroton hinta <i>M€</i>	Alv <i>M€</i>	Verollinen hinta <i>M€</i>	Hankesuunnitama <i>tilanne</i>	<i>tavoite</i>	Rakentaminen <i>alkaa</i>	<i>loppuu</i>
TS 08-12		7,0	1,5	8,5			2006	2008
Ed. raportti		7,3	1,6	8,9			10.2006	2008
<b>Nykytilanne</b>		<b>7,3</b>	<b>1,6</b>	<b>8,9</b>			<b>10.2006</b>	<b>2008</b>

Vastuhenkilö:

**9339 Keskustan maanalainen huoltoväylä**  
osakeyhtiö

	Bruttoala <i>m2</i>	Veroton hinta <i>M€</i>	Alv <i>M€</i>	Verollinen hinta <i>M€</i>	Hankesuunnitama <i>tilanne</i>	<i>tavoite</i>	Rakentaminen <i>alkaa</i>	<i>loppuu</i>
TS 08-12								
Ed. raportti	33 600	89,5	19,7	109,2	Kvsto 10/07		05.2005	02.2010
<b>Nykytilanne</b>	<b>33 600</b>	<b>89,5</b>	<b>19,7</b>	<b>109,2</b>	<b>Kvsto 10/07</b>		<b>05.2005</b>	<b>02.2010</b>

Vastuuhenkilö: HKR/J.Maidell

**9341 Huopalahdentien alikulku**

	Bruttoala <i>m2</i>	Veroton hinta <i>M€</i>	Alv <i>M€</i>	Verollinen hinta <i>M€</i>	Hankesuunnitama <i>tilanne</i>	<i>tavoite</i>	Rakentaminen <i>alkaa</i>	<i>loppuu</i>
TS 08-12								
Ed. raportti		1,2	0,3	1,5			2007	2008
<b>Nykytilanne</b>		<b>1,2</b>	<b>0,3</b>	<b>1,5</b>			<b>2007</b>	<b>2008</b>

Vastuuhenkilö: HKR/T.Heinonen

**9343 Eiranrannan kadut ja pysäköintialueet**

	Bruttoala <i>m2</i>	Veroton hinta <i>M€</i>	Alv <i>M€</i>	Verollinen hinta <i>M€</i>	Hankesuunnitama <i>tilanne</i>	<i>tavoite</i>	Rakentaminen <i>alkaa</i>	<i>loppuu</i>
TS 08-12								
Ed. raportti		4,7	1,0	5,7			2005	2009
<b>Nykytilanne</b>		<b>4,7</b>	<b>1,0</b>	<b>5,7</b>			<b>2005</b>	<b>2010</b>

Vastuuhenkilö:

*Siirretty:**Kytkeytyy viivästyneen asuntorakentamisen aikatauluun.***9346 Hakamäentien siltojen korjaus**

Tehdään hankkeen 9313 yhteydessä

	Bruttoala <i>m2</i>	Veroton hinta <i>M€</i>	Alv <i>M€</i>	Verollinen hinta <i>M€</i>	Hankesuunnitama <i>tilanne</i>	<i>tavoite</i>	Rakentaminen <i>alkaa</i>	<i>loppuu</i>
TS 08-12							2007	2009
Ed. raportti		5,5	1,2	6,7			2006	2009
<b>Nykytilanne</b>		<b>5,5</b>	<b>1,2</b>	<b>6,7</b>			<b>2006</b>	<b>2009</b>

Vastuuhenkilö:

**9347 Tattarisilta**

entinen Kankiraudantien silta (Lahdenväylä)

	Bruttoala <i>m2</i>	Veroton hinta <i>M€</i>	Alv <i>M€</i>	Verollinen hinta <i>M€</i>	Hankesuunnitama <i>tilanne</i>	<i>tavoite</i>	Rakentaminen <i>alkaa</i>	<i>loppuu</i>
TS 08-12		3,5	0,8	4,3			2012	2012
Ed. raportti		3,5	0,8	4,3			2012	2013
<b>Nykytilanne</b>		<b>3,5</b>	<b>0,8</b>	<b>4,3</b>			<b>2012</b>	<b>2013</b>

Vastuuhenkilö:

**9348 Kehä I/Kivikontie, eritasoliittymä**  
yhteishanke tiehallinnon kanssa

	Bruttoala m <sup>2</sup>	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12		5,9	1,3	7,2			2008	2009
Ed. raportti		5,9	1,3	7,2			2009	2010
<b>Nykytilanne</b>		<b>7,5</b>	<b>1,7</b>	<b>9,2</b>			<b>2012</b>	<b>2013</b>

Vastuuhenkilö:

*Siirretty:**Siirtynyt ohjelmassa. Tiehallinnon aikataulussa alkaisi 2012***9349 Kalasataman (Sörnäisten) tunneli**  
Sörnäisten rantatie - Hermannin rantatie

	Bruttoala m <sup>2</sup>	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12		26,3	5,8	32,1			2010	2011
Ed. raportti		35,4	7,8	43,2		Kvsto 2/08	2010	2011
<b>Nykytilanne</b>		<b>35,4</b>	<b>7,8</b>	<b>43,2</b>		<b>Kvsto 2008</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>

Vastuuhenkilö:

**9350 Kehä I, meluntorjunta (Latokartanon ym.)**  
yhteishanke tiehallinnon kanssa

	Bruttoala m <sup>2</sup>	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12		2,4	0,5	2,9			2008	2012
Ed. raportti		2,4	0,5	2,9			2008	2011
<b>Nykytilanne</b>		<b>2,4</b>	<b>0,5</b>	<b>2,9</b>			<b>2011</b>	<b>2011</b>

Vastuuhenkilö:

**9351 Turunväylä, Munkkivuoren meluntorjunta**

	Bruttoala m <sup>2</sup>	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12		0,6	0,1	0,7			2008	2009
Ed. raportti		0,6	0,1	0,7			2008	2009
<b>Nykytilanne</b>		<b>0,6</b>	<b>0,1</b>	<b>0,7</b>			<b>2012</b>	<b>2012</b>

Vastuuhenkilö:

**9352 Tuusulanväylä, Maunula**

	Bruttoala m <sup>2</sup>	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12		1,9	0,4	2,3			2009	2011
Ed. raportti		2,6	0,6	3,2			2009	2011
<b>Nykytilanne</b>		<b>2,6</b>	<b>0,6</b>	<b>3,2</b>			<b>2009</b>	<b>2011</b>

Vastuuhenkilö:

**9354 Kampin keskuksen katu ja raitiotiejärjestelyt**

	Bruttoala <i>m<sup>2</sup></i>	Veroton hinta <i>M€</i>	Alv <i>M€</i>	Verollinen hinta <i>M€</i>	Hankesuunnitama <i>tilanne</i>	<i>tavoite</i>	Rakentaminen <i>alkaa</i>	<i>loppuu</i>
TS 08-12		6,6	1,4	8,0			2006	2008
Ed. raportti		6,5	1,4	7,9			2006	2008
<b>Nykytilanne</b>		<b>6,5</b>	<b>1,4</b>	<b>7,9</b>			<b>2006</b>	<b>12.2008</b>

Vastuhenkilö:

**9355 Saukonpaaden rantarakenteet**

	Bruttoala <i>m<sup>2</sup></i>	Veroton hinta <i>M€</i>	Alv <i>M€</i>	Verollinen hinta <i>M€</i>	Hankesuunnitama <i>tilanne</i>	<i>tavoite</i>	Rakentaminen <i>alkaa</i>	<i>loppuu</i>
TS 08-12		3,7	0,8	4,5			2008	2010
Ed. raportti		3,7	0,8	4,5			2008	2010
<b>Nykytilanne</b>		<b>3,7</b>	<b>0,8</b>	<b>4,5</b>			<b>2008</b>	<b>2013</b>

Vastuhenkilö:

HKR/T.Heinonen

*Siirretty:**Asuntotuotannon viivästyminen***9356 Kallvikintien liittymä**

	Bruttoala <i>m<sup>2</sup></i>	Veroton hinta <i>M€</i>	Alv <i>M€</i>	Verollinen hinta <i>M€</i>	Hankesuunnitama <i>tilanne</i>	<i>tavoite</i>	Rakentaminen <i>alkaa</i>	<i>loppuu</i>
TS 08-12								
Ed. raportti		3,1	0,7	3,8			06.2007	06.2008
<b>Nykytilanne</b>		<b>3,1</b>	<b>0,7</b>	<b>3,8</b>			<b>06.2007</b>	<b>06.2008</b>

Vastuhenkilö:

HKR/T.Heinonen

**9357 Salmisaarenrannan rantarakenteet**

	Bruttoala <i>m<sup>2</sup></i>	Veroton hinta <i>M€</i>	Alv <i>M€</i>	Verollinen hinta <i>M€</i>	Hankesuunnitama <i>tilanne</i>	<i>tavoite</i>	Rakentaminen <i>alkaa</i>	<i>loppuu</i>
TS 08-12								
Ed. raportti		5,1	1,1	6,2			11.2007	11.2008
<b>Nykytilanne</b>		<b>5,1</b>	<b>1,1</b>	<b>6,2</b>			<b>11.2007</b>	<b>01.2009</b>

Vastuhenkilö:

HKR/S.Mustajärvi

**9358 Amiraali Cronstedtin ranta**

	Bruttoala <i>m<sup>2</sup></i>	Veroton hinta <i>M€</i>	Alv <i>M€</i>	Verollinen hinta <i>M€</i>	Hankesuunnitama <i>tilanne</i>	<i>tavoite</i>	Rakentaminen <i>alkaa</i>	<i>loppuu</i>
TS 08-12								
Ed. raportti		1,1	0,2	1,3			05.2005	2009
<b>Nykytilanne</b>		<b>1,1</b>	<b>0,2</b>	<b>1,3</b>			<b>05.2005</b>	<b>2009</b>

Vastuhenkilö:

HKR/J.Nordström

*1. vaihe VALMIS. Alueen asuntorakentamisen hidastuminen siirtää myös tämän hankkeen valmistumista.*

**9359 Viikinmäen kevyenliikenteen silta**

	Bruttoala <i>m2</i>	Veroton hinta <i>M€</i>	Alv <i>M€</i>	Verollinen hinta <i>M€</i>	Hankesuunnitama <i>tilanne</i>	<i>tavoite</i>	Rakentaminen <i>alkaa</i>	<i>loppuu</i>
--	------------------------	----------------------------	------------------	-------------------------------	-----------------------------------	----------------	------------------------------	---------------

TS 08-12

Ed. raportti

Nykytilanne		0,7	0,2	0,9			07.2008	07.2010
-------------	--	-----	-----	-----	--	--	---------	---------

Vastuhenkilö: HKR/T.Heinonen

**9360 Harjannesilta**

	Bruttoala <i>m2</i>	Veroton hinta <i>M€</i>	Alv <i>M€</i>	Verollinen hinta <i>M€</i>	Hankesuunnitama <i>tilanne</i>	<i>tavoite</i>	Rakentaminen <i>alkaa</i>	<i>loppuu</i>
--	------------------------	----------------------------	------------------	-------------------------------	-----------------------------------	----------------	------------------------------	---------------

TS 08-12

Ed. raportti

Nykytilanne		0,7	0,2	0,9			07.2008	07.2010
-------------	--	-----	-----	-----	--	--	---------	---------

Vastuhenkilö: HKR/T.Heinonen

**9361 Ampumaradan silta**

	Bruttoala <i>m2</i>	Veroton hinta <i>M€</i>	Alv <i>M€</i>	Verollinen hinta <i>M€</i>	Hankesuunnitama <i>tilanne</i>	<i>tavoite</i>	Rakentaminen <i>alkaa</i>	<i>loppuu</i>
--	------------------------	----------------------------	------------------	-------------------------------	-----------------------------------	----------------	------------------------------	---------------

TS 08-12

Ed. raportti

Nykytilanne		2,4	0,5	2,9			07.2008	07.2010
-------------	--	-----	-----	-----	--	--	---------	---------

Vastuhenkilö: HKR/T.Heinonen

**9362 Kalevankadun katutyöt**

	Bruttoala <i>m2</i>	Veroton hinta <i>M€</i>	Alv <i>M€</i>	Verollinen hinta <i>M€</i>	Hankesuunnitama <i>tilanne</i>	<i>tavoite</i>	Rakentaminen <i>alkaa</i>	<i>loppuu</i>
--	------------------------	----------------------------	------------------	-------------------------------	-----------------------------------	----------------	------------------------------	---------------

TS 08-12

Ed. raportti

Nykytilanne		0,6	0,1	0,8			05.2008	07.2008
-------------	--	-----	-----	-----	--	--	---------	---------

Vastuhenkilö: HKR/K.Nauska

**RAUTATIEHANKKEET****9415 Vuosaaren satamarata, liittyä sataman rakentamiseen**

Helsingin sataman osuus

	Bruttoala <i>m2</i>	Veroton hinta <i>M€</i>	Alv <i>M€</i>	Verollinen hinta <i>M€</i>	Hankesuunnitama <i>tilanne</i>	<i>tavoite</i>	Rakentaminen <i>alkaa</i>	<i>loppuu</i>
--	------------------------	----------------------------	------------------	-------------------------------	-----------------------------------	----------------	------------------------------	---------------

TS 08-12

Ed. raportti

Nykytilanne		94,9	20,9	115,8			2005	2008
-------------	--	------	------	-------	--	--	------	------

Vastuhenkilö: Helsa/Antti Mäkinen

**METRO****9451 Kulosaaren metrosillan korjaus**

	Bruttoala m <sup>2</sup>	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12								
Ed. raportti		2,6	0,6	3,2			05.2007	10.2008
<b>Nykytilanne</b>		<b>2,6</b>	<b>0,6</b>	<b>3,2</b>			<b>05.2007</b>	<b>10.2008</b>

Vastuhenkilö: HKR/K.Nauska

*1. vaihe 1,1M€ VALMIS; 2.-3. vaiheet 2,6M€ vuosina 2007-08***9452 Kontulan metroaseman peruskorjaus 2. vaihe**

	Bruttoala m <sup>2</sup>	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12								
Ed. raportti		5,4	1,2	6,6	Jlk 11/07	Kvsto1/08	10.2006	03.2008
<b>Nykytilanne</b>		<b>5,4</b>	<b>1,2</b>	<b>6,6</b>	<b>Kvsto 1/08</b>		<b>10.2006</b>	<b>10.2008</b>

Vastuhenkilö: HKL/Timo Juolevi

*Siirretty:**Asema on jo kokonaan käytössä. Urakoitsijan konkurssi siirsi hankkeen valmistumista.***9543 Itäkeskuksen lippuhallin laajennus**

	Bruttoala m <sup>2</sup>	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12								
Ed. raportti		1,2	0,3	1,5			09.2007	02.2008
<b>Nykytilanne</b>		<b>1,2</b>	<b>0,3</b>	<b>1,5</b>			<b>09.2007</b>	<b>02.2008</b>

Vastuhenkilö: HKL/Timo Juolevi

*VALMIS***9544 Metrovarikon laajennus ja peruskorjaus**

	Bruttoala m <sup>2</sup>	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12								
Ed. raportti		3,2	0,7	3,9	Jlk 11/07		02.2008	12.2008
<b>Nykytilanne</b>		<b>3,5</b>	<b>0,8</b>	<b>4,2</b>	<b>Jlk 11/07</b>		<b>02.2008</b>	<b>12.2008</b>

Vastuhenkilö: HKL/Timo Juolevi

**HELSINGIN ENERGIA****9900 Kamppi-Erottaja-Kruununhaka yhteiskäyttötunneli**

	Bruttoala m <sup>2</sup>	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12								
Ed. raportti		18,1	4,0	22,1	Kvsto 10/02		05.2003	11.2008
<b>Nykytilanne</b>		<b>18,1</b>	<b>4,0</b>	<b>22,1</b>	<b>Kvsto 10/02</b>		<b>05.2003</b>	<b>11.2008</b>

Vastuhenkilö: Ville Keränen

**9902 Hanasaaren lämpökeskus HALKO**

	Bruttoala <i>m2</i>	Veroton hinta <i>M€</i>	Alv <i>M€</i>	Verollinen hinta <i>M€</i>	Hankesuunnitama <i>tilanne</i>	<i>tavoite</i>	Rakentaminen <i>alkaa</i>	<i>loppuu</i>
--	------------------------	----------------------------	------------------	-------------------------------	-----------------------------------	----------------	------------------------------	---------------

TS 08-12

Ed. raportti		26,5	5,8	32,3	Kvsto 6/06		11.2006	04.2010
<b>Nykytilanne</b>		<b>26,5</b>	<b>5,8</b>	<b>32,3</b>	<b>Kvsto 6/06</b>		<b>11.2006</b>	<b>04.2010</b>

Vastuuhenkilö:

Harri Orko

*Maaperän kunnostuksen aloituksen siirtyminen ja lisätutkimukset.***9903 Munkkisaari-Vanha Kirkkopuisto yhteiskäyttötunneli**

	Bruttoala <i>m2</i>	Veroton hinta <i>M€</i>	Alv <i>M€</i>	Verollinen hinta <i>M€</i>	Hankesuunnitama <i>tilanne</i>	<i>tavoite</i>	Rakentaminen <i>alkaa</i>	<i>loppuu</i>
--	------------------------	----------------------------	------------------	-------------------------------	-----------------------------------	----------------	------------------------------	---------------

TS 08-12

Ed. raportti		6,6	1,5	8,1	Kvsto 11/05		06.2006	12.2007
<b>Nykytilanne</b>		<b>6,6</b>	<b>1,5</b>	<b>8,1</b>	<b>Kvsto 11/05</b>		<b>06.2006</b>	<b>12.2007</b>

Vastuuhenkilö:

Antti Saviniemi

**VALMIS****9904 Meilahti-Tilkka-Käpylä teknisen huollon tunneli**

	Bruttoala <i>m2</i>	Veroton hinta <i>M€</i>	Alv <i>M€</i>	Verollinen hinta <i>M€</i>	Hankesuunnitama <i>tilanne</i>	<i>tavoite</i>	Rakentaminen <i>alkaa</i>	<i>loppuu</i>
--	------------------------	----------------------------	------------------	-------------------------------	-----------------------------------	----------------	------------------------------	---------------

TS 08-12

Ed. raportti		25,7	5,7	31,4	Kvsto 01/07		09.2007	2012
<b>Nykytilanne</b>		<b>25,7</b>	<b>5,7</b>	<b>31,4</b>	<b>Kvsto 01/07</b>		<b>09.2007</b>	<b>2012</b>

Vastuuhenkilö:

Antti Saviniemi

**9905 Hanasaaren A-voimalaitoksen purku**

	Bruttoala <i>m2</i>	Veroton hinta <i>M€</i>	Alv <i>M€</i>	Verollinen hinta <i>M€</i>	Hankesuunnitama <i>tilanne</i>	<i>tavoite</i>	Rakentaminen <i>alkaa</i>	<i>loppuu</i>
--	------------------------	----------------------------	------------------	-------------------------------	-----------------------------------	----------------	------------------------------	---------------

TS 08-12

Ed. raportti	16 000	13,7	3,0	16,7	Kvsto 12/06		05.2007	11.2008
<b>Nykytilanne</b>	<b>16 000</b>	<b>13,7</b>	<b>3,0</b>	<b>16,7</b>	<b>Kvsto 12/06</b>		<b>05.2007</b>	<b>11.2008</b>

Vastuuhenkilö:

Olavi Saarinen

**9906 Hanasaaren voimalaitoksen puskurisiilot**

	Bruttoala <i>m2</i>	Veroton hinta <i>M€</i>	Alv <i>M€</i>	Verollinen hinta <i>M€</i>	Hankesuunnitama <i>tilanne</i>	<i>tavoite</i>	Rakentaminen <i>alkaa</i>	<i>loppuu</i>
--	------------------------	----------------------------	------------------	-------------------------------	-----------------------------------	----------------	------------------------------	---------------

TS 08-12

Ed. raportti	7 000	68,4	15,0	83,4	Kvsto 12/06		10.2007	09.2010
<b>Nykytilanne</b>	<b>7 000</b>	<b>68,4</b>	<b>15,0</b>	<b>83,4</b>	<b>Kvsto 12/06</b>		<b>10.2007</b>	<b>09.2010</b>

Vastuuhenkilö:

Olavi Saarinen

**9907 Hanasaaren voimalaitoksen logistiikkamuutokset**

	Bruttoala <i>m2</i>	Veroton hinta <i>M€</i>	Alv <i>M€</i>	Verollinen hinta <i>M€</i>	Hankesuunnitama <i>tilanne</i>	<i>tavoite</i>	Rakentaminen <i>alkaa</i>	<i>loppuu</i>
TS 08-12								
Ed. raportti	1 000	11,3	2,5	13,8	Kvsto 12/06		10.2007	09.2010
<b>Nykytilanne</b>	<b>1 000</b>	<b>11,3</b>	<b>2,5</b>	<b>13,8</b>	<b>Kvsto 12/06</b>		<b>10.2007</b>	<b>09.2010</b>
						Vastuuhenkilö:		Olavi Saarinen

**9908 Hanasaaren avohiilivaraston pilaantuneiden maiden käsittely**

	Bruttoala <i>m2</i>	Veroton hinta <i>M€</i>	Alv <i>M€</i>	Verollinen hinta <i>M€</i>	Hankesuunnitama <i>tilanne</i>	<i>tavoite</i>	Rakentaminen <i>alkaa</i>	<i>loppuu</i>
TS 08-12								
Ed. raportti		7,1	1,6	8,7	Kvsto 12/06		06.2008	09.2010
<b>Nykytilanne</b>		<b>7,1</b>	<b>1,6</b>	<b>8,7</b>	<b>Kvsto 12/06</b>		<b>06.2008</b>	<b>09.2010</b>
						Vastuuhenkilö:		Olavi Saarinen

**HELSINGIN VESI****9551 PK Raakaveden varareititys**

	Bruttoala <i>m2</i>	Veroton hinta <i>M€</i>	Alv <i>M€</i>	Verollinen hinta <i>M€</i>	Hankesuunnitama <i>tilanne</i>	<i>tavoite</i>	Rakentaminen <i>alkaa</i>	<i>loppuu</i>
TS 08-12								
Ed. raportti		4,9	1,1	6,0			01.2007	11.2008
<b>Nykytilanne</b>		<b>4,9</b>	<b>1,1</b>	<b>6,0</b>			<b>01.2007</b>	<b>11.2008</b>
						Vastuuhenkilö:		Hannu Larikka

**9552 PK Raakavesitunnelin saneeraus**

	Bruttoala <i>m2</i>	Veroton hinta <i>M€</i>	Alv <i>M€</i>	Verollinen hinta <i>M€</i>	Hankesuunnitama <i>tilanne</i>	<i>tavoite</i>	Rakentaminen <i>alkaa</i>	<i>loppuu</i>
TS 08-12								
Ed. raportti		3,0	0,7	3,7			11.2007	09.2008
<b>Nykytilanne</b>		<b>3,0</b>	<b>0,7</b>	<b>3,7</b>			<b>11.2007</b>	<b>09.2008</b>
						Vastuuhenkilö:		Hannu Larikka

**HELSINGIN SATAMA****9501 Katajanokan terminaali, muutokset 2008**

	Bruttoala <i>m2</i>	Veroton hinta <i>M€</i>	Alv <i>M€</i>	Verollinen hinta <i>M€</i>	Hankesuunnitama <i>tilanne</i>	<i>tavoite</i>	Rakentaminen <i>alkaa</i>	<i>loppuu</i>
TS 08-12								
Ed. raportti		8,4	1,8	10,2	Salk 10/06		04.2007	12.2007
<b>Nykytilanne</b>		<b>8,4</b>	<b>1,8</b>	<b>10,2</b>	<b>Salk 10/06</b>		<b>04.2007</b>	<b>12.2007</b>
						Vastuuhenkilö:		H.Kärki

VALMIS



**9502 Vuosaaren satama**

	Bruttoala <i>m2</i>	Veroton hinta <i>M€</i>	Alv <i>M€</i>	Verollinen hinta <i>M€</i>	Hankesuunnitama <i>tilanne</i>	<i>tavoite</i>	Rakentaminen <i>alkaa</i>	<i>loppuu</i>
TS 08-12							2004	2008
Ed. raportti		391,0	86,0	477,0	Kvsto 6/07		2003	2008
<b>Nykytilanne</b>		<b>391,0</b>	<b>86,0</b>	<b>477,0</b>	<b>Kvsto 6/07</b>		<b>2003</b>	<b>2008</b>

Vastuuhenkilö: Helsa/Antti Mäkinen

**9503 Katajanokan tullitarkastusrakennus**

	Bruttoala <i>m2</i>	Veroton hinta <i>M€</i>	Alv <i>M€</i>	Verollinen hinta <i>M€</i>	Hankesuunnitama <i>tilanne</i>	<i>tavoite</i>	Rakentaminen <i>alkaa</i>	<i>loppuu</i>
TS 08-12								
Ed. raportti		1,7	0,4	2,1			09.2007	02.2008
<b>Nykytilanne</b>		<b>1,7</b>	<b>0,4</b>	<b>2,1</b>			<b>09.2007</b>	<b>02.2008</b>

Vastuuhenkilö: H.kärki

VALMIS

**9504 Katajanokan tarkastusrakennus K9 ja liikennejärjestelyt**

	Bruttoala <i>m2</i>	Veroton hinta <i>M€</i>	Alv <i>M€</i>	Verollinen hinta <i>M€</i>	Hankesuunnitama <i>tilanne</i>	<i>tavoite</i>	Rakentaminen <i>alkaa</i>	<i>loppuu</i>
TS 08-12								
Ed. raportti	280	2,3	0,5	2,8	Salk 6/07		09.2007	03.2008
<b>Nykytilanne</b>	<b>280</b>	<b>2,3</b>	<b>0,5</b>	<b>2,8</b>	<b>Salk 6/07</b>		<b>09.2007</b>	<b>04.2008</b>

Vastuuhenkilö: H.Kärki

VALMIS

**9505 Vuosaaren sataman meriväylä**

Helsingin sataman osuus

	Bruttoala <i>m2</i>	Veroton hinta <i>M€</i>	Alv <i>M€</i>	Verollinen hinta <i>M€</i>	Hankesuunnitama <i>tilanne</i>	<i>tavoite</i>	Rakentaminen <i>alkaa</i>	<i>loppuu</i>
TS 08-12								
Ed. raportti		5,8	1,3	7,0			2004	2008
<b>Nykytilanne</b>		<b>5,8</b>	<b>1,3</b>	<b>7,0</b>			<b>2004</b>	<b>2008</b>

Vastuuhenkilö: Helsa/Antti Mäkinen

**9506 Vuosaaren sataman kaksoisramppi**

	Bruttoala <i>m2</i>	Veroton hinta <i>M€</i>	Alv <i>M€</i>	Verollinen hinta <i>M€</i>	Hankesuunnitama <i>tilanne</i>	<i>tavoite</i>	Rakentaminen <i>alkaa</i>	<i>loppuu</i>
TS 08-12								
Ed. raportti		6,0	1,3	7,3			2007	2008
<b>Nykytilanne</b>		<b>6,0</b>	<b>1,3</b>	<b>7,3</b>			<b>2007</b>	<b>2008</b>

Vastuuhenkilö: Helsa/Antti Mäkinen

**LIKENNELAITOS****9601 Ruskeasuon linja-autovarikon ja salibandyhallin muutostyöt**

	Bruttoala m <sup>2</sup>	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitema tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12								
Ed. raportti	15 000	37,9	8,3	46,3	Kvsto 4/07		06.2006	07.2008
<b>Nykytilanne</b>	<b>15 000</b>	<b>37,9</b>	<b>8,3</b>	<b>46,3</b>	<b>Kvsto 4/07</b>		<b>06.2006</b>	<b>12.2008</b>
						Vastuhenkilö:	HKL/Timo Juolevi	

*Siirretty:*

*Urakkamuoto jouduttiin muuttamaan. Koska hankkeen loppuosan urakoiden tarjoushalukkuus oli huono, uuden kilpailutuksen takia valmistuminen siirtyy.*

**9602 Malminkartanon rautatieaseman peruskorjaus**

	Bruttoala m <sup>2</sup>	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitema tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12								
Ed. raportti		4,1	0,9	5,0	Jlk 6/07		08.2007	04.2008
<b>Nykytilanne</b>		<b>4,1</b>	<b>0,9</b>	<b>5,0</b>	<b>Jlk 6/07</b>		<b>08.2007</b>	<b>06.2008</b>
						Vastuhenkilö:	HKL/Timo Juolevi	

**9603 Rautatientori, Kompassitason henkilöstötilojen peruskorjaus**

	Bruttoala m <sup>2</sup>	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitema tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12								
Ed. raportti		0,7	0,1	0,8			08.2007	12.2007
<b>Nykytilanne</b>		<b>0,7</b>	<b>0,1</b>	<b>0,8</b>			<b>08.2007</b>	<b>02.2008</b>
						Vastuhenkilö:	HKL/Timo Juolevi	

**VALMIS****TUKKUTORI****9700 Tukutorin rakennus 2, pakastamon korjaus**

	Bruttoala m <sup>2</sup>	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitema tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12								
Ed. raportti	2 600	1,5	0,3	1,8	Khs 12/06		09.2007	03.2008
<b>Nykytilanne</b>	<b>2 600</b>	<b>1,6</b>	<b>0,4</b>	<b>2,0</b>	<b>Khs 12/06</b>		<b>09.2007</b>	<b>04.2008</b>
						Vastuhenkilö:	HKR/P.Karsimus	

**VALMIS**

**PUISTOT, RANTA-ALUEET****8700 Myllypuron Alakiventien alueen kunnostus**

	Bruttoala m <sup>2</sup>	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12								
Ed. raportti		14,9	3,3	18,2	Kvsto 6/1999		01.2000	2009
<b>Nykytilanne</b>		<b>14,9</b>	<b>3,3</b>	<b>18,2</b>	<b>Kvsto 6/1999</b>		<b>01.2000</b>	<b>2009</b>
						Vastuuhenkilö:	HKR/ A.Lyytikäinen	

**8701 Toukolanrannan puisto**  
Yhdistetty Toukolanrannan ja Verkatehtaan puistot

	Bruttoala m <sup>2</sup>	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12								
Ed. raportti		2,4	0,5	3,0	Khs 8/07		10.1997	2010
<b>Nykytilanne</b>		<b>2,4</b>	<b>0,5</b>	<b>3,0</b>	<b>Khs 8/07</b>		<b>10.1997</b>	<b>2012</b>
						Vastuuhenkilö:		

*Siirretty:**Puiston rakentaminen etenee talonrakentamisen valmistumisen mukaisesti.***8702 Porslahden puisto**

	Bruttoala m <sup>2</sup>	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12								
Ed. raportti		1,4	0,3	1,7	Khs 4/01		2001	2011
<b>Nykytilanne</b>		<b>1,4</b>	<b>0,3</b>	<b>1,7</b>	<b>Khs 4/01</b>		<b>2001</b>	<b>2011</b>
						Vastuuhenkilö:		

**8703 Uutelan kanava, useita urakoita**

	Bruttoala m <sup>2</sup>	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12		14,0	3,1	17,1			2004	2007
Ed. raportti		14,0	3,1	17,1	Kvsto 5/02		08.2003	2009
<b>Nykytilanne</b>		<b>14,0</b>	<b>3,1</b>	<b>17,1</b>	<b>Kvsto 5/02</b>		<b>08.2003</b>	<b>2009</b>
						Vastuuhenkilö:	HKR/M.Myllymäki	

*1.-3. VALMIIT, vaihe 4 vuosina 2008-2009***8704 Eiranranta, puistot ja rantarakenteet**

	Bruttoala m <sup>2</sup>	Veroton hinta M€	Alv M€	Verollinen hinta M€	Hankesuunnitama tilanne	tavoite	Rakentaminen alkaa	loppuu
TS 08-12								
Ed. raportti		10,0	2,2	12,2			2006	2009
<b>Nykytilanne</b>		<b>10,0</b>	<b>2,2</b>	<b>12,2</b>			<b>2006</b>	<b>2010</b>
						Vastuuhenkilö:		

*Siirretty:**Asuntorakentamisen viivästyminen siirtää hankkeen valmistumista.*



<b>Hankenimi</b>	<b>KS-numero</b>	<b>Sivu</b>	<b>Hankenimi</b>	<b>KS-numero</b>	<b>Sivu</b>
Agricolankatu 1-3, tekniikka- ja liikenne	5536	13	Hietaniemenkatu 9, perusparannus	8626	36
Agricolankatu 1-3, tekniikka ja liikenne, vesikatto	5538	14	Hietaranta, kahvila- ja pukuhuonerakennus	9140	44
Ala-Malmin peruskoulu, paviljonkien perusparannus	46721	12	Hoitokoti Sillanpirtti, peruskorjaus	3305	36
Ala-Malmin peruskoulu, perusparannuksen vaiheet 2-4	4672	4	Hs Lönkan, perusparannus ja tilamuutoksia	4685	6
Aleksanterinkatu 14 ja 18 itsenäiseen tekniikkaan	8666	38	Huopalahdentien alikulku	9341	52
Aleksis kiven peruskoulu, Ebeneser-koulun siirto	4692	7	Hyvölan kesäkotii, peruskorjaus	3516	26
Amiraali Cronstedtin ranta	9358	54	Hämeenlinnan väylä Kaarelassa	9319	49
Ampumaradan silta	9361	55	Itäinen yhteispäivystyssairaala	1596	31
Apollon yhteiskoulu, katon korjaus	8675	40	Itäkeskuksen lippuhallin laajennus	9543	56
Arabia peruskoulu 2. vaihe	4600	4	Itäkeskuksen lukio, LVIS-järjestelmä	4697	8
Arabian liikuntapuiston huoltorakennus	9118	43	Itäkeskuksen monitoimitalo, Stoa, ikkunoiden maalaus	8667	38
Asunnottomien palvelukeskus	3528	27	Itä-Pakilan ala-aste / Lpk Tammi, perusparannus	4727	11
Aurinkolahden uimaranta, huoltorakennus	9101	42	Itäväylä, Linnanrakentajantie	9312	49
Aurora rak. 9	2074	33	Jakomäen kenttä, huoltorakennus	9195	45
Aurora väestönsuoja	2081	34	Jakomäen uimahalli, peruskorjaus	9227	46
Blomängen Is ja Botby högstadie, iv ja valaistus	4690	7	Jakomäen yläaste, julkisivujen ja vesikaton korjaus	4723	11
Bulevardi 31 ikkunoiden ja vesikaton huoltomaalaus	5537	14	Johanneksen kenttä, tekojääkenttä/huoltorakennus	9120	43
Crusellin silta (Länsisatamankadun silta)	9323	50	Johtamistilojen perusparannus, HelJoke	9043	41
Dagmarinkatu 3 Arbis, peruskorjaus	6201	14	Jätkäsaaren bunkkeri	8674	39
Eiranrannan kadut ja pysäköintialueet	9343	52	Jätkäsaaren pelastusasema, ent. Ruoholahden pelastusa	7704	2
Eiranranta, puistot ja rantarakenteet	8704	61	Kaisaniemen ala-aste, peruskorjaus	4677	5
Erottajan pelastusaseman peruskorjaus	7706	2	Kaisaniemen kenttä, huoltorakennus	9103	43
Fallkullan kotieläintila/nuorisotila	7530	16	Kalasadaman (Sörnäisten) tunneli	9349	53
Finlandia-talo, luolavarasto, hissi, porras	7066	1	Kalevankadun katutyöt	9362	55
Finlandia-talo, näyttelytila	7065	1	Kallion kentän, huoltorakennus	9238	47
Finlandia-talo, perusparannukset	7055	1	Kallion virastotalo, ikkunat+julkisivu	8300	36
Finlandia-talon, teräsrakenteiden korjaustyöt	7069	1	Kallion virastotalo, homeongelmien korjaaminen	8668	38
Gymnasiet Lärkan ilmanvaihto ja aineluokkia	4684	6	Kallvikintien liittymä	9356	54
Gymnasiet Lärkan ja Haga Is julkisivujen peruskorjaus	4722	11	Kampin keskuksen katu ja raitiotiejärjestelyt	9354	54
Haagan nuorisokoti	3565	29	Kamppi-Erottaja-Kruunuhaka yhteiskäyttötunneli	9900	56
Haagan pelastusaseman alitalon muutostyöt	77007	2	Kannelmäen peruskoulu(Etelä-Kaarelan yläaste)	4673	4
Hakamäentie, kaupungin osuus	9313	49	Kannelmäen peruskoulu/lpk Kannelmäki, LVIS-järj.	4678	5
Hakamäentien siltojen korjaus	9346	52	Kannelmäen terveysasema	1599	31
Hakaniemen silta, peruskorjaus	9336	51	Kanneltalo, muutos- ja laajennustyö	8635	15
Hanasaaren avohuolivaraston pilaantuneiden maiden käsitt	9908	58	Katajanokan tarkastusrakennus K9 ja liikennejärjestelyt	9504	59
Hanasaaren A-voimalaitoksen purku	9905	57	Katajanokan terminaali, muutokset 2008	9501	58
Hanasaaren lämpökeskus HALKO	9902	57	Katajanokan tullitarkastusrakennus	9503	59
Hanasaaren voimalaitoksen logistiikkamuutokset	9907	58	Katariinankatu 1-3, talotekniikan perusp.	8650	37
Hanasaaren voimalaitoksen puskurisiilot	9906	57	Katri Valan puiston kalliosuoja	9033	41
Harjannesilta	9360	55	Kauppakartanonkatu (Marjaniemi)	9014	41
Helsingin kuvataidelukio, keittiö, ruokala	4691	7	Kehä I, meluntorjunta (Latokartanon ym.)	9350	53
Helsingin normaalityö, peruskorjaus	4670	4	Kehä I/Itäväylä eritasoliittymä	9328	50
Helsinginkatu 24, 2. krs työväenopiston väistötiloiksi	8679	40	Kehä I/Kivikontie, eritasoliittymä	9348	53
Helsinginkatu 24, 5. krs työterveysaseman tiloiksi	8678	40	Keskuskatu	9332	51
Helsinginkatu 26 STO, perusparannus	6100	14	Keskustan maanalainen huoltoväylä	9339	52
Heltech Haagan koulutusyksikön peruskorjaus	5520	13	Kestikujan asuntola, uusi rakennus	3302	26
Heltech Haagan koulutusyksikön väistötilat	5521	13	Killinmäki os. 3-5, pk	3552	28
Heltech, Käpylän koulutusyksikkö, perusparannus	5516	12	Kiseleffin/Sunnin talo, peruskorjaus	8665	38
Henkilöstön kesäpaikka, Iso liluoto	8629	37	Kivelän sairaala rakennus 25, hammashuolto	2085	34
Herttoniemen ala-aste, perusparannus	4675	5	Kivelän sairaala, rak. 9 osastot 1-5	2099	35
Herttoniemen sairaala vuodeosastojen korjauksia	2079	33	Kivelän sairaala, rakennus 3, paja, kotihoito	2087	34

<b>Hankenimi</b>	<b>KS-numero</b>	<b>Sivu</b>	<b>Hankenimi</b>	<b>KS-numero</b>	<b>Sivu</b>
Kivikon liikuntapuisto, kentät	9114	43	Lp Tapuli, uusi rakennus	2896	21
Kivikon pelastusasema+kaluston ja kiinteistönhoidon huol	77009	2	Lp Vuosaari, Lohikäärme, uusi rakennus	2922	22
Kivikon tukikohta ja pelastusasema	9021	41	Lpk Aalto (Arabia pohjoinen)	2796	18
Kokoelma- ja konservointikeskus	6600	16	Lpk Asteri, peruskorjaus	2943	24
Kokoelma- ja konservointikeskus	6620	16	Lpk Fallpakka	2756	17
Konservointi, julkisivun ja pääportaan peruskorjaus	8669	39	Lpk Floora, peruskorjaus	2951	25
Kontulan metroaseman peruskorjaus 2. vaihe	9452	56	Lpk Inkivääri	2757	17
Kontulan vanhainkoti ja palvelukeskus, uudisrakennus	4025	30	Lpk Jousi, peruskorjaus	2900	21
Korkesaaren hevostarhan perusparannus	9953	48	Lpk Keula, pk	2936	23
Korttelitalo Ilomäki, lpk+lp	2898	21	Lpk Kolkka, peruskorjaus	2952	25
Korttelitalo Kanava, (Mustalahden peruskoulu)	4586	3	Lpk Koralli, uusi rakennus	2921	22
Korttelitalo Latokartano 6 (Lpk Toivo)	2828	20	Lpk Kurkimoisio	2752	17
Korttelitalo Viikinmäki 2	4592	4	Lpk Lehtisaari	2834	20
Koskela sairaala, rakennus N, matala osa	2060	32	Lpk Meritähti, peruskorjaus	2935	23
Koskelan sairaala , rakennus A, peruskorjaus	2062	32	Lpk Naava, peruskorjaus	2942	24
Koskelan sairaala rakennus N, korkea osa	2096	34	Lpk Nalle, peruskorjaus	2804	19
Koskelan sairaala, rakennus F	2098	35	Lpk Nummi, peruskorjaus	2933	22
Koskelan sairaala, rakennus K, kappelin peruskorjaus	8670	35	Lpk Nuotti / Villa Öller	2806	19
Kruununhaan yläaste, LVIS-järjestelmä	4698	9	Lpk Pajalahti, korvaava uudishanke	2819	19
KSV, julkisivun ja ikkunoiden korjaus	8671	39	Lpk Pikku-Prinssi, peruskorjaus	2940	23
KSV:n infokeskus ja näyttelytila vanhalle linja-autoasemal	8631	37	Lpk Piilten, peruskorjaus	2948	24
Kulosaaren ala-aste / LPK Kulosaari, perusparannus	4699	9	Lpk Porolahti peruskorjaus	2945	24
Kulosaaren katusilta, peruskorjaus	9330	51	Lpk Pukinmäki, peruskorjaus	2805	19
Kulosaaren metrosillan korjaus	9451	56	Lpk Puotinharju peruskorjaus	2950	25
Kustaankartano D-rakennus	4019	29	Lpk Saana	2953	25
Kustaankartano E-rak.	4018	29	Lpk Savela, peruskorjaus	2918	22
Kustaankartanon siirtotilojen väestönsuoja	4022	30	Lpk Sepänmäki, uusi	2846	20
Käpylän kirjaston ja Lpk Alku perusparannus	6584	15	Lpk Suvi	2949	25
Käpylän peruskoulu Mäkelänkatu, perusparannus	4680	5	Lpk Tilhi, peruskorjaus	2941	24
Käpylän peruskoulu, Untamontie, LVIS-järjestelmät	4679	5	Lpk Tiuku peruskorjaus	2863	20
Laajalahden aukion kalliosuojan peruskorjaus	9047	42	Lpk Tonttula-Tomtebo peruskorjaus	2865	21
Laajasalon ala-aste, perusparannus	4695	8	Lpk Tuulimylly	2798	18
Laajasuon liikuntapuisto	9164	44	Lpk Valkea, peruskorjaus	2916	22
Laakso, rakennus 4, länsiosa	2070	33	Lpk Viikinmäki, länsi	2802	19
Laakson sairaala rakennus 1	2068	32	Lpk Viikki Latok 5. alue	2800	18
Laakson sairaala rakennus 12	2091	34	Lpk Vikkeri	2740	17
Laakson sairaala, rak. 2, infektio-osasto	2073	33	Lpk Vilppula, peruskorjaus	2895	21
Laakson sairaala, rakennus 2, ravintokeskus	2067	32	Länsi-Helsingin musiikkiopisto, LVIS-järjestelmä	8672	39
Laakson sairaala, rakennus 4 itä-osa	2066	32	Läntinen yhteispäivystys	1595	30
Lahdenväylä (Viikki, Alppikylä)	9307	48	Malmin pelastusasema	7703	1
Lahdenväylä/Koskelantie	9315	49	Malmin sairaala, rak G18 fysioterapia ja	2078	33
Lapinlahden sairaalarakennuksen säilyttävä korjaus	3532	27	Malmin uimaranta (siirto uuteen paikkaan)	9196	46
Lassilan ambulanssiasema	77008	2	Malminkartanon rautatieaseman peruskorjaus	9602	60
Latokartanon liikuntahalli	9191	45	Marian sairaala, Malmin väistötilojen korjaustyöt	1590	30
Latokartanon peruskoulu	4591	3	Maunulan ala-aste, perusparannus	44032	11
Lauttasaaren ala-aste, LVIS-järjestelmä	4700	9	Maunulan kirjasto ja työväenopisto	6580	15
Lp Fallkulla	2792	18	Meilahden ala-aste, perusparannus	4725	11
Lp Kiikku, uudisrakennus	2938	23	Meilahti-Tilkka-Käpylä teknisen huollon tunneli	9904	57
Lp Kuusenkulma, Länsi-Pakila	2783	18	Metrovarikon laajennus ja peruskorjaus	9544	56
Lp Linja, uusi rakennus	2827	20	Minervankatu 3	8616	36
Lp Pohjois-Haaga	2939	23	Munkkiniemen ala-aste, LVIS-järjestelmä	4711	10

<b>Hankenimi</b>	<b>KS-numero</b>	<b>Sivu</b>	<b>Hankenimi</b>	<b>KS-numero</b>	<b>Sivu</b>
Munkkiniemen kentän perusparantaminen	9235	47	Tervalampi, naisten osasto	3563	29
Munkkisaari-Vanha Kirkkopuisto yhteiskäyttötunneli	9903	57	Tiilimäen kalliosuojan peruskorjaus	9046	42
Munknäs hs, LVIS-järjestelmä	4686	6	Torkkelinmäen kalliosuojan peruskorjaus ja jäähdytysjärje	9045	42
Myllypuron Alakiventien alueen kunnostus	8700	61	Toukolan tukikohta	8024	3
Myllypuron liikuntapuisto, harjoitushalli	9177	45	Toukolanrannan puisto	8701	61
Myllypuron liikuntapuisto, nummikentät	9216	46	Tukholmankatu 10, laajennus	5523	13
Myllypuron sairaala, ilmanvaihto	2000	32	Tukkutorin rakennus 2, pakastamon korjaus	9700	60
Myllypuron terveysasema	1597	31	Turunväylä, Munkkivuoren meluntorjunta	9351	53
Myllypuron terveysaseman yhteydessä rakennettavat	1598	31	Tuusulanväylä, Maunula	9352	53
Myllypuron yläasteen perusparannus 3 vaihetta	4694	8	Töölön kirjaston perusparannus	6583	15
Mäkelänrinteen lukio, laaja peruskorjaus ja kuivatusjärjes-	4701	9	Töölön kisahallin kuntosalin ja toimistotilojen muutostyö	9237	47
Mäkisen jäähalli, Oulunkylä	9194	45	Töölönlahden pysäköintilaitoksen ajotunneli	86632	40
Naulakallio os A, Kuusela peruskorjaus	3522	27	Uusix-verstaat, puutyötilan ja ompelimon korjaus ja muut	3539	28
Naulakallio rak. 4, peruskorjaus, ravintokeskus	3534	28	Uutelan kanava, useita urakoita	8703	61
Naulakallio Tammela, Tuomela	3535	28	Vaahtherapian vastaanottokoti, korvaavat tilat	3567	29
Oulunkylän liikuntapuisto, katsomo ja katos	9233	47	Vallilan koulutusyksikkö Sturenkatu, kosteusvauriokorjauk	5518	12
Oulunkylän perhetukikeskus	3519	26	Vallilan koulutusyksikkö, Nilsiäkatu	5517	12
Outamon oppilaskoti päärakennus, peruskorjaus	3518	26	Wanha Kauppahalli, katto, sisä- ja ulkoterasrakenteet	8677	40
Outamon oppilaskoti, rak. 1C, peruskorjaus	3521	27	Varikkoalueen huoltorakennus ja petolintujen lentohäkki	9951	48
Outamon oppilaskoti, ykkönen ja kakkonen	3517	26	Vartiokylän yläaste, LVIS-järjestelmä	4704	10
Pakilan ala-aste, tekninen perusparannus	4682	6	Vihdintie 1. vaiheen kehittämistoimenpiteet	9327	50
Pihlajamäen ala-aste, LVIS-järjestelmä	4702	9	Viikin liikuntapuisto, kentät	9169	44
Pikkupurontie 7, Palmian itäisen kiinteistöhuollon tukikohta	8662	38	Viikin nuorisotalo	7533	17
Pirkkolan uimahalli-palloiluhalli julkisivuk.	9232	47	Viikinmäen kevyenliikenteen silta	9359	55
Pitäjänmäen kenttä, peruskorjaus	9221	46	Virastotalo Kasarmikatu 21	8025	3
PK Raakaveden varareititys	9551	58	Visenttiarha	9950	48
PK Raakavesitunnelin saneeraus	9552	58	Vuosaaren liikuntapuisto, pallokentät	9134	43
Porolahden peruskoulu, lpk, kirjasto, LVIS-järjestelmät	4683	6	Vuosaaren satama	9502	59
Porslahden puisto	8702	61	Vuosaaren sataman kaksoisramppi	9506	59
Raitiotie 9, katutyöt	9337	51	Vuosaaren sataman meriväylä	9505	59
Raitiotieliikennemuseo	6601	16	Vuosaaren satamarata, liittyy sataman rakentamiseen	9415	55
Rautatientori, Kompassitason henkilöstötilojen peruskorja	9603	60	Vuosaarenlahden venesatama, Porslahti	9190	45
Ravintola Pukki, korjaus	9952	48	Yhdyskatu Kehä I - Viikintie	9325	50
Roihuvuoren ala-aste, perusparannus	4696	8	Yhtenäiskoulu, keittiö, ruokasali, pääkeskus	4710	10
Roihuvuoren koulutusyksikkö, iv ja kosteuskorjaus	5514	12	Yhtenäiskoulu, LVIS-järjestelmä	4705	10
Ruskeasuon linja-autovarikon ja salibandyhallin muutostyö	9601	60	Yliopistonkatu-Vuorikatu-Mikonkatu	9333	51
Salmisaarenrannan rantarakenteet	9357	54	Åshöjden gs, LVIS-järjestelmä	4688	7
Saukonpaaden rantarakenteet	9355	54			
Sofianlehto, B-rakennus	3561	28			
Stoan vesikatto	8655	37			
Suursuo, yhdysosan peruskorjaus	2097	35			
Suutarilan monitoimitalo, vesikaton peruskorjaus	8673	39			
Svenska normallyceum paloturvallisuusparannukset	4693	8			
Svenska normallyceum, LVIS-järjestelmä	4687	7			
Talin liikuntapuisto, lämmitetty kumirouhetekonurmi	9198	46			
Talvipuutarhan peruskorjaus	8011	3			
Tapanilan ala-aste, LVIS-järjestelmä	4703	10			
Tapulin liikuntapuisto, siirrettävä tekojäärata	9162	44			
Tattarisilta	9347	52			
Tekniikan museon D-rakennus, katon uusiminen	8658	37			
Teollisuuskatu, 2. vaihe	9316	49			