

Liite 1. Tarkistetut kustannuserittelyt

Yhteenveto hankesuunnitelman tarkistuksen perusteena olevista kustannusylityksistä:

Helsingin osuus (milj. eur)	10 / 2007 hintatasossa			ylitys 2014 - 2016	ylitys % 2014 - 2016
	Hanke- suunnitelma	2014 ennuste	2016 ennuste		
Tunneli	62,4	83,4	93,8	10,3	12,4 %
Koivusaari	39,7	48,2	66,6	18,4	38,1 %
Lauttasaari	39,0	38,9	54,9	16,1	41,3 %
Ratasähkö ja turvalaitteet	29,8	17,2	9,4	-7,8	-45,2 %
Suunnittelu ja rakennuttaminen	23,7	36,7	40,2	3,5	9,7 %
Huoltoraide	2,7	0,5	0,5	0,0	7,7 %
Muut	0,0	0	0,0	0,0	
Päällysrakenne	8,8	6,1	9,6	3,5	56,9 %
Yhteensä	206,1	231,0	275,1	44,1	19,1 %

Yhteenveto hankkeen kokonaiskustannusten kehityksestä v. 2007-2016:

	Hankesuunn. MAKU 10/2007	Hankesuunn. IND korj.	Loppukust. Ennuste
Kokohanke (milj. eur)	713,6	848,0	1088,0
Helsingin osuus (milj. eur)	206,1	243,4	325,1
Valtionosuus Helsingin osuudesta (milj. eur)	61,8	73,0	75,0
Helsingin osuus valtion osuus huomioiden (milj. eur)	144,3	170,4	250,1
Helsingin osuus %	28,9 %	28,7 %	29,9 %
Esitys Helsingin loppukustannukseksi (milj. eur)			250,1
Valtionosuus Helsingin osuudesta %	30,0 %	30,0 %	23,1 %