



12.9.2013

Tj/4

#### 4 Automaattimetron tilannekatsaus (Tilanne 6.9.2013)

HEL 2011-005973 T 08 00 02

#### Päätösehdotus

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päättäne merkitä tiedoksi asiasta saadun informaation.

#### Esittelijä

Projektin valmiusaste on Siemensin mukaan 55.8 % (ilmoitettu 28.8.2013).

Yksi kappale M200-sarjan junista luovutetaan Siemensille asennuksia varten maanantaina 9.9.2013. Asennusten aloitus on myöhässä noin kahdeksan (8) kuukautta, verrattuna Etenemissopimuksen aikatauluun, mutta Siemens ei ole ilmoittanut että tästä aiheutuisi viivettä Länsimetron käyttöönottoon puoliautomaattisena vuoden vaihteessa 2015/2016.

Merkittävin aikataulukriittinen ongelma on automaattisten laituriovien suunnittelu. Suunnittelussa Siemens ei ole edistynyt siinä Etenemissopimuksen aikataulun mukaisesti, vaan joitakin merkittäviä toteutettavaan ratkaisuun liittyviä teknisiä yksityiskohtia on edelleen ratkaisematta. Kyse on lähinnä turvaratkaisuista, jotka optimaalisesti ja ISA:n hyväksymällä tavalla ottavat huomioon junan ja laituriovisen välisestä etäisyyden, niin että jäljelle jäävä rako ei aiheuta mitään ongelmia matkustajaliikennettä hoidettaessa. Laituriovien asennusten osalta Siemens on jäljellä Etenemissuunnitelman mukaiseen projektiaikatauluun verrattuna jäljessä runsaat viisi (5) kuukautta.

#### Esittelijä

toimitusjohtaja  
Matti Lahdenranta

#### Lisätiedot

Matti Lahdenranta, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35901  
matti.lahdenranta(a)hel.fi