

8.12.2016

Lallukan taiteilijakoti, peruskorjaus

Jaottelu hinnat ilmoitettu arvonlisäveroa	Sitoutuma tai budjetoiu [€, koko hanke]	Sitoutuman tai budjetoidun %-osuus koko hankkeesta	Toteutuma [€]	Toteutuma / Budjetoiu [%]	Toteutuman %- osuus hankkeesta	valmiusaste [%]	valmiusasteen osuus peruskorjaushankkeesta [%]
Rakennuttajan kustannukset	1 206 574,00	15 %	1 127 182,00	93 %	14 %	93	14
rakennusurakka	4 632 332,00	58 %	4 632 332,00	100 %	58 %	100	58
julkisivu-urakka	332 158,00	4 %	290 058,00	87 %	4 %	95	4
ikkunakorjaukset	569 438,00	7 %	569 438,00	100 %	7,1 %	100	7
erikoismaalaus- ja restaurointityöt	385 000,00	5 %	296 325,00	77 %	3,7 %	77	4
pihakorjaus (2016)	299 015,00	4 %	287 562,00	96 %	3,6 %	96	4
Eteläisen Hesperiankadun julkisivukorjaus	140 610,00	2 %	133 610,00	95 %	1,7 %	100	2
valaisinkunnostus	40 000,00	1 %	34 874,00	87 %	0,4 %	87	0,4
lukitus	15 000,00	0,2 %	-	0 %	0,0 %	0	0
taideteosten konservointi	27 180,00	0,3 %	27 180,00	100 %	0,3 %	100	0,3
juhlasalin av-laitteet	10 000,00	0,1 %	-	0 %	0,0 %	0	0
Ateljé- ym. kalustekunnostuksia	80 000,00	1 %	8 493,00	11 %	0,1 %	11	0,1
asuntoremontit 2016	244 779,00	3 %	244 779,00	100 %	3,1 %	100	3

Yhteensä

7 982 086,00

95,9 %

96,2

Helsinki 8.12.2016

Magnus Eriksén