

Liite 1. Tarkistetut kustannuserittelyt

Yhteenveto hankesuunnitelman tarkistuksen perusteena olevista kustannuslylyksistä:

Helsingin osuus (milj. eur)	10 / 2007 hintatasossa				ylitys kevät 2016 - syksy 2016	ylitys % kevät 2016 - syksy 2016
	Hanke- suunnitelma	2016 ennuste, kevät 2016	2016 ennuste, syksy 2016			
Tunneli	62.4	93.8	97.5		3.7	4.0 %
Koivusaari	39.7	66.6	71.3		4.7	7.1 %
Lauttasaari	39.0	54.9	61.9		7.0	12.7 %
Ratasähkö ja turvalaitteet	29.8	9.4	10.7		1.3	13.5 %
Suunnittelu ja rakennuttaminen	23.7	40.2	43.2		3.0	7.4 %
Huoltoraide	2.7	0.5	0.5		0.0	0.0 %
Muut	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0 %
Päälysrakenne	8.8	9.6	10.5		0.9	8.9 %
Yhteensä	206.0	275.1	295.6		20.5	7.4 %

Yhteenveto hankkeen kokonaiskustannusten kehityksestä v. 2007-2016:

	Hankesuunn. MAKU 10/2007	Hankesuunn. IND korj.	Loppukust. ennuste kevät 2016	Loppukust. ennuste syksy 2016
Kokohanke (milj. eur)	713.6	848.0	1088.0	1186.2
Helsingin osuus (milj. eur)	206.1	243.4	325.1	351.2
Valtionosuus Helsingin osuudesta (milj. eur)	61.8	73.0	75.0	73.7
Helsingin osuus valtion osuus huomioiden (milj. eur)	144.3	170.4	250.1	277.5
Helsingin osuus %	28.9 %	28.7 %	29.9 %	29.6 %
Esitys Helsingin loppukustannukseksi (milj. eur)			250.1	277.5
Valtionosuus Helsingin osuudesta %	30.0 %	30.0 %	23.1 %	21.0 %