

## Telakkakadun peruskorjauksen vaiheet

Työt toteutetaan urakkaohjelman mukaisesti vaiheistettuna viidessä osassa seuraavasti:

### **Vaihe 1 / Välitavoite 1:**

Urakka-alueiden U1 ja U2 kaikki kunnallistekniset työt sekä paalulaatta tulee olla asiakirjojen osoittamassa laajuudessa täysin valmiina 30.6.2019 mennessä (lukuun ottamatta Vaiheen / Välitavoitteen 2 vesihuoltotöitä).

### **Vaihe 2 / Välitavoite 2:**

Telakkakatu plv 450–550 radan alittavan vesihuollon rakentaminen sekä kiskotyöt välillä Pursimiehenkatu ja Tehtaankatu tulee olla täysin valmiina 4.10.2019 (1 viikko viimeistelytöille).

- Kiskotyöt ja radan alittavat vesihuoltotyöt välillä Pursimiehenkatu ja Tehtaankatu toteutetaan vk 27–39 jolloin HSL:n kanssa on sovittu, että raitiotieliikenteessä on liikennekatko. HKL on arvioinut kiskotöihin tarvittavaksi ajaksi noin kuusi viikkoa.
- Urakoitsija yhteensovittaa työt ja toteutusaikataulun ao. tahojen kanssa.
- Radan alitukset toteutetaan raitioliikennekatkojen aikana tai/sekä mahdollisesti yöteinä.

### **Vaihe 3 / Välitavoite 3:**

Raitiotierataa asennettuna ja pohjalaatta valettuna 31.12.2019.

**Vaihe 4 / Välitavoite 4:** Urakka-alueet U1 ja U2 tulee olla asiakirjojen osoittamassa laajuudessa täysin valmiina 30.6.2020 mennessä.

- Vaiheen 4 työt tulee olla todetusti urakka-asiakirjojen osoittamassa laajuudessa täysin valmiina ennen kuin vaiheen 5 töitä voidaan aloittaa miltei osin!

### **Vaihe 5 / Välitavoite 5:**

Urakka-alueet U3, U4 ja U5 tulee olla asiakirjojen osoittamassa laajuudessa täysin valmiina 30.6.2021 mennessä.

- Vaiheen 5 työt voidaan aloittaa vasta kun vaiheen 4 työt on todettu olevan urakka-asiakirjojen osoittamassa laajuudessa täysin valmiina!

Raitioteiden työt tulee tehdä HKL:n ohjeiden mukaisesti. HKL asentaa Bulevardin vaihteet kesällä 2020.