

29.03.2016

## Tietoa Käpylän peruskoulun korjaustöiden etenemisestä

Käpylän peruskoulun (Väinölänkatu 7 ja Untamontie 2) koulurakennuksissa on jatkettu kuntotutkimusten pohjalta tehtäviä korjaustöitä.

### Väinölänkatu 7

Koulussa on pääosin painovoimainen ilmanvaihto. Ilmanvaihdon poistohormit on sukitettu maaliskuussa. Työn tarkoitus on tiivistää hormit niin, että ilma kulkeutuu ulos rakennuksesta eikä virtaa ennen aikojaan takaisin sisätiloihin.

Rakennuksen alla kulkee putkitunneleita, jotka on alipaineistettu, jolloin ilmaa ei kulkeudu tunneleista muihin tiloihin. Työ on valmistunut maaliskuussa.

Väinölänkadun koulun kellarissa ja alapohjassa on vikoja, joiden korjaussuunnitelmat ovat valmistuneet. Tarkoitus on uusia lattiarakenteita ja rakennuksen alla kulkevia salaojia. Työ on osoittautunut niin laajaksi ja kalliiksi, että kiinteistölautakunta päättää rahoituksesta ja korjauksista. Päätösprosessi vie ennakoitua enemmän aikaa, minkä vuoksi näiden töiden toteutus viivästyy alkuperäisestä aikataulusta. Korjausten aikataulusta tiedotetaan ajankohdan varmistuttua.

### Untamontie 2

Asuntosiiiven ilmanvaihdon korjaustyöt ovat valmistuneet maaliskuussa.

Rakennuksen alla kulkevien putkitunneleiden alipaineistus on valmistunut maaliskuussa. Alipaineistuksen tarkoitus on estää ilman kulkeutuminen tunnelista muihin tiloihin.

### Hiilidioksidimittauksista Väinölänkadulla ja Untamontiellä

Molemmissa rakennuksissa on toistettu hiilidioksidi-mittaukset samoissa luokissa, joissa hiilidioksidin määriä on mitattu jo aiemmin.

Mittaustulosten perusteella tilanne on parantunut ilmanvaihdon parannustoimenpiteiden jälkeen. Joidenkin luokkien hiilidioksidiarvot nousivat hetkellisesti yli 1500 ppm:n rajan.

Koulunrakennuksessa on pääosin painovoimainen ilmanvaihto. Sen täysitehoinen toiminta vaatii luokkien säännöllistä ja perusteellista ikkunatuuletusta, jotta luokkatilojen huoneilma ehtii vaihtua välitunnin aikana.

29.03.2016

Painovoimainen ilmanvaihto toimii molemmissa rakennuksissa niiden perusparannuksiin saakka. Väinöläkadun koulussa perusparannus on suunniteltu vuosille 2022–2023 ja Untamontiellä 2020–2021.

### **Lisätiedot**

*Kiinteistöviraston tilakeskus*

Projektipäällikkö Tapio Kivistö (HTJ Rakennuttajatoimisto)  
puh. 0400 451 197  
[tapio.kivisto@htj.fi](mailto:tapio.kivisto@htj.fi)

*Opetusvirasto, (Käpylän peruskoulu)*

Vs rehtori Jukka Tolvanen  
puh. (09) 310 82080  
[jukka.tolvanen@hel.fi](mailto:jukka.tolvanen@hel.fi)