



08.03.2018

Asia/3

§ 39

Töölön raitovaunuvarikon raiteiden uusimista ja lattiarakenteiden kunnostamista koskevan urakan lisä- ja muutostöiden tilaaminen

HEL 2017-007177 T 02 08 03 00

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa HKL:n tilaamaan Nordhaus Partners Oy:ltä Töölön raitiovaunuvarikon hallin 3 raiteiden uusimista ja lattiarakenteiden kunnostamista koskevan urakan lisä- ja muutostöitä esityslistan liitteen 1 mukaisesti yhteensä enintään 60.500,79 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Lisäksi liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa HKL:n tarvittaessa tilaamaan urakan lisä- ja muutostöitä yhteensä enintään 100.000,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Esittelijä

yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätiedot

Ermo Mattila, projektipäällikkö, puhelin: 310 35586
ermo.mattila(a)hel.fi

Liitteet

1 Lisätyöt

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote	Otteen liitteet
Hankinta	Liite 1
Kirjanpito	Liite 1
Sopimussihteeri	Liite 1
Yksikön johtaja	Liite 1
Hankepäällikkö	Liite 1
Projektipäällikkö	Liite 1

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut



Hankinta perustuu Nordhaus Partners Oy:n kanssa 26.7.2017 allekirjoitettuun Töölön raitiovaunuvarikon hallin 3 raiteiden uusimista ja lattiarakenteiden kunnostamista koskevaan urakkasopimukseen. Urakan toteutuksen aikana on ilmennyt seikkoja joiden takia suunnitelmia on täytynyt tarkentaa / muuttaa sekä töitä, joiden toteutus lisätyönä tässä urakassa on kustannustehokkaampaa kuin töiden teettäminen erikseen toisella tekijällä. Listaus lisä- ja muutostyöaiheista on liitteenä 1.

Aikaisemmat päätökset:

Johtokunnan päätös 224 §, 16.12.2015:

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti hyväksyä Töölön raitiovaunuvarikon raiteiden uusimisen ja lattiarakenteiden kunnostamisen hankesuunnitelman siten, että hankkeen arvonlisäveroton enimmäiskustannus on 4,995 milj. euroa, rakennuskustannusindeksi = 108,3 (2010=100), Helsingin hintatasossa 6/2015.

Toimitusjohtajan päätös 8 §, 19.6.2017:

Toimitusjohtaja päätti tilata Töölön raitiovaunuvarikon raiteiden uusimisen ja lattiarakenteiden kunnostamisen [halli 3] urakan Nordhaus Partners Oy:ltä yhteensä enintään 467.477,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Johtokunnan päätös 59 §, 12.10.2017:

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa HKL:n tilaamaan suorahankintana lisä- ja muutostöitä Töölön raitiovaunuvarikon raiteiden uusimisen ja lattiarakenteiden kunnostamisurakan aikana esiin tulleiden suunnitelmien täydennys- ja muutostarpeiden toteutuksesta niin, että Nordhaus Partners Oy:ltä tilattavien lisä- ja muutostöiden kokonaishinta on yhteensä enintään 110.988,08 euroa (alv 0 %).

Nyt käsitellyssä olevan lisä- ja muutostöitä koskevan päätöksen jälkeen hankinnan kokonaiskustannukset ovat yhteensä enintään 738.965,87 euroa (alv 0 %), missä enimmäismäärässä ovat mukana aiemmin 12.10.2017 tilatut lisä- ja muutostyöt sekä nyt kyseessä olevat lisä- ja muutostyöt (60.500,79 euroa, alv 0 %) ja vielä mahdollisesti tulevia tarpeita varten tehty lisä- ja muutostyövaraus (100.000,00 euroa, alv 0 %).

Esittelijä

yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätiedot

Ermo Mattila, projektipäällikkö, puhelin: 310 35586
ermo.mattila(a)hel.fi

Liitteet

1 Lisätyöt



08.03.2018

Asia/3

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote	Otteen liitteet
Hankinta	Liite 1
Kirjanpito	Liite 1
Sopimussihteeri	Liite 1
Yksikön johtaja	Liite 1
Hankepäällikkö	Liite 1
Projektipäällikkö	Liite 1

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristön toimiala Liikenneliikelaitos Toimitusjohtaja 25.01.2018 § 8

HEL 2017-007177 T 02 08 03 00

Päätös

Toimitusjohtaja päätti tilata suorahankintana Nordhaus Partners Oy:ltä Töölön raitiovaunuvarikon hallin 3 raiteiden uusimista ja lattiarakenteiden kunnostamista koskevan urakan aikaiset lisä- ja muutostyöt tarjouksien 20 ja 22 mukaisesti yhteensä enintään 2.791,04 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Päätöksen perustelut

Johtokunta oikeutti päätöksellään 12.10.2017 (59 §) liikennelaitoksen tilaamaan Töölön raitiovaunuvarikon raiteiden uusimisen ja lattiarakenteiden kunnostamiseen liittyviä lisätöitä Nordhaus Partners Oy:n lisä- ja muutostyötarjousten mukaisesti.

Nyt päätettävänä olevat lisätyöt ovat:

Lisätyö nro 20: Turvaportin asennus sorviraiteelle, tarve todettu työn aikana. Käyttöturvallisuuden kannalta välttämätön.

Lisätyö nro 22: Raitiovaunujen sisäänajo-oven alapään kiskon rullien korjaus. Kulunut ja ruostunut oven kisko huomattiin urakan aikana. Si-jaitsee urakka-alueella.

Näiden lisätyötilausten jälkeen on urakan lisä- ja muutostöitä tilattu yhteensä 90.929,46 eurolla (alv 0 %).



08.03.2018

Asia/3

Johtokunta oikeutti päätöksellään 12.10.2017 (59 §) HKL:n tilaamaan kokonaisurakan lisätöitä yhteensä enintään 110.988,08 euron arvonsäverottomaan kokonaishintaan. Tämän päätöksen jälkeen kohteen lisätyövaltuuksia on jäljellä 20.058,62 euroa (alv 0 %).

Kaupunkiympäristön toimiala Liikenneliikelaitos Toimitusjohtaja
09.11.2017 § 49

Kaupunkiympäristön toimiala Liikenneliikelaitos Toimitusjohtaja
19.06.2017 § 8

Lisätiedot

Ermo Mattila, projektipäällikkö, puhelin: 310 35586
ermo.mattila(a)hel.fi

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 12.10.2017 § 59

HEL 2017-007177 T 02 08 03 00

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa HKL:n tilaamaan suorahankintana lisä- ja muutostöitä Töölön raitovaunuvarikon raiteiden uusimisen ja lattiarakenteiden kunnostamisurakan aikana esiin tulleiden suunnitelmien täydennys- ja muutostarpeiden toteutuksesta niin, että Nordhaus Partners Oy:ltä tilattavien lisä- ja muutostöiden kokonaishinta on yhteensä enintään 110.988,08 euroa (alv 0 %).

Esittelijä

yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätiedot

Ermo Mattila, projektipäällikkö, puhelin: 310 35586
ermo.mattila(a)hel.fi