



05.04.2018

Asia/7

§ 53

HKL: Malmin bussiterminaalien muutostyöurakka / lisätöiden tilaaminen

HEL 2015-005317 T 02 08 03 01

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa liikenneliikelaitoksen (HKL) tilaamaan suoraan hankintana Kaupunkiympäristö Rakennuttajalta Malmin bussiterminaalien muutostyöurakan lisätöitä yhteensä enintään 74.029,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan, minkä jälkeen urakan enimmäishinta on yhteensä 1.090.164,00 euroa (alv 0 %).

Esittelijä

yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätiedot

Artturi Lähdetie, yksikön johtaja, puhelin: 310 35245
artturi.lahdetie(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote
Hankinta
Sopimussihteeri
Kirjanpito
Yksikön johtaja
Vs. yksikön johtaja
Hankinta-assistentti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti 5.5.2015 oikeuttaa HKL-Infrapalvelut tekemään rakennuttamissopimuksen Malmin bussiterminaalien muutostöistä HKR-Rakennuttajan (nykyinen Kaupunkiympäristö Rakennuttaja) kanssa urakkarakennuttajapalkkioineen ja rakennuttajan arvioimine lisä- ja muutosvarauksineen on yhteensä 704.550,00 euroa (alv 0 %). Urakka on pitänyt sisällään Malmin ylikulkusillan, Kirkonky-



läntien ja Latokartanontien rakentamistyöt. HKL hallinnoi Malmin bussiterminaalia ja vastaa tältä osin tarvittavien muutostöiden teettämisestä.

Esittelijän perustelut

Saneeraustöiden yhteydessä havaittiin betonikannen olevan arvioitua huonommassa kunnossa, minkä vuoksi johtokunta korotti aiempaa päätöstään urakan osalta 1,016 miljoonaan euroon joulukuussa 2015. Terminaalin rakennustyöt valmistuivat pääosin vuonna 2016 alussa, mutta joidenkin yleisten alueiden osalta töiden loppuun saattaminen valmistui vasta vuoden 2016 lopulla. Näitten töiden osalta aiheutui lisäkustannuksia yhteensä 74.029,00 euroa (alv 0 %), rakenne-, katu- sekä sähkösuunnittelusta ja rakennusteknisistä töistä.

Aikaisemmat päätökset:

Johtokunnan päätös 80 §, 5.5.2015: 704.550,00 euroa (alv 0 %)

Johtokunnan päätös 220 §, 16.12.2015: 311.585,00 euroa (alv 0 %)

Tämän päätöksen jälkeen hankinnan kokonaiskustannukset ovat yhteensä enintään 1.090.164,00 euroa (alv 0 %).

Esittelijä

yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätiedot

Artturi Lähdetie, yksikön johtaja, puhelin: 310 35245
artturi.lahdetie(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

Hankinta
Sopimussihteeri
Kirjanpito
Yksikön johtaja
Vs. yksikön johtaja
Hankinta-assistentti

Päätöshistoria

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 16.12.2015 § 220

HEL 2015-005317 T 02 08 03 01

Postiosoite

PL 53250
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
hkl@hel.fi

Käyntiosoite

Toinen linja 7 A
Helsinki 53
http://hkl.fi

Puhelin

3101071

Faksi

09655783

Y-tunnus

0201256-6

Tilinro

FI3280001301351509

Alv.nro

FI02012566



05.04.2018

Asia/7

Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) päätti oikeuttaa liikennelaitoksen (HKL) tilaamaan suorahankintana HKR-Rakennuttajalta Malmin bussiterminaalin muutostyöurakan lisätöitä enintään yhteensä 311.585,00 euron (ilman alv) kokonaishintaan, minkä jälkeen urakan enimmäishinta on yhteensä 1.016.135 euroa (ilman alv).

05.05.2015 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä

yksikön johtaja
Juha Saarikoski

Lisätiedot

Artturi Lähdetie, kehittämisspäällikkö, puhelin: 310 35245
artturi.lahdetie(a)hel.fi