



29.06.2022

Tekninen johtaja

124 §

Teknisen johtajan päätöksen 21.6.2022 § 114 kumoaminen ja uusi päätös koskien Pyöräily- ja jalankulkutunneli ratapihan ali Kansalaistorilta Kaisaniemeen (Kaisantunneli), STk-urakka, muutostyötilaus.

HEL 2020-003625 T 02 08 03 00

Päätös

Tekninen johtaja päätti kumota tekemänsä päätöksen 21.6.2022 § 114 muutostyötilauksessa olleen yhteenlaskuvirheen vuoksi ja tehdä uuden päätöksen seuraavasti:

Tekninen johtaja päätti hyväksyä Kaisantunnelin STk-urakan Destia Oy:n muutostyötarjouksien nro:t 32D.6 – 32D.22 mukaisesti 381 915,73 euron arvonlisäverottomaan hintaan. Lisäksi tekninen johtaja päätti oikeuttaa projektirakennuttamisen yksikön päällikön tilaamaan edellä mainitut muutostyöt.

Päätöksen perustelut

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto päätti 11.6.2020 § 82 hyväksyä Destian Oy:n, rakennusteknisten palvelujen tarjoushinnaltaan halvimman tarjouksen Pyöräily- ja jalankulkutunneli ratapihan ali Kansalaistorilta Kaisaniemeen STk-urakan töistä arvonlisäverottomaan kokonaishintaan 24 846 036,60 euroa.

Kaupunkiympäristölautakunta on 11.5.2021 § 248 päättänyt siirtää toimivaltaa julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) 41 §:n 1 momentin tarkoittamissa lisätilauksissa sekä 136 §:n mukaisissa sopimusmuutoksissa siten, että hankintavaltuus määräytyy lisätilausten tai sopimusmuutosten yhteenlasketun arvon perusteella eikä hankinnan yhteenlasketun kokonaisarvon mukaisesti (alkuperäinen hankinta ja siihen liittyvät tilaukset yhteensä). Toimialajohtaja voi päättää edellä mainituista lisätilauksista ja sopimusmuutoksista myös niissä tapauksissa, joissa päätösvalta lisätöiden yhteenlasketun arvon perusteella kuuluisi kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle.

Nyt ja aikaisemmin tilatut muutostyöt ovat yhteisarvoltaan arvonlisäverottomana 2 654 853,28 euroa (summa sisältää HKL:n pyöräparkin laajentamisen lisätyön 937 000 euroa).



29.06.2022

Tekninen johtaja

Työn kokonaiskustannukset 27 500 889,88 euroa alittavat laaditun kustannusarvion 27 000 000 euroa ja HKL:n lisätilauksen 937 000 euroa, yhteensä 27 937 000 euroa.

Lisätiedot

Jukka Repo, projektinjohtaja, puhelin: 310 39968
jukka.repo(a)hel.fi

Liitteet

1 Destia Oy tarjoukset

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunkiympäristölautakunta

Tiedoksi

Rya/yleiset alueet