



01.09.2017

Toimitusjohtaja

---

## 29 §

### Helsingin metron asetinlaite-, ATS-järjestelmän laajennuksen ja matkustajainformaatiojärjestelmän toimituksen lisäsopimuksen L1 hyväksyminen

HEL 2015-003484 T 02 08 01 00

#### Päätös

Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen (HKL) toimitusjohtaja päätti tehdä HKL:n ja Mipro Oy:n (Mipro) väliseen urakkasopimukseen nro 4600000613 (Urakkasopimus) liittyen lisäsopimuksen L1 (Lisäsopimus L1).

Lisäsopimuksella L1 sopijapuolet sopivat, että Urakkasopimuksessa määritellyt järjestelmän aloitus- ja valmistumisaikoja siirretään yksitoista (11) kuukautta myöhemmiksi siten, että järjestelmän tulee olla valmis matkustajaliikenteen aloittamiseen 10.12.2018, ja että urakan ennakkomaksuerän ja muiden maksuerien vakuuksia pidennetään vastaavasti Urakkasopimuksen ehtojen mukaisesti. Vakuuksien voimassaoloajan pidentämisestä johtuvat, Mipron läpinäkyvästi osoittamat ja HKL:n todentamat lisäkustannukset, kuuluvat HKL:n kustannusvastuulle.

#### Päätöksen perustelut

Länsimetron asetinlaitteen HKL:n vastuulla olevien lähtötietojen toimitamisen viivästymisen (9 kuukautta) sekä länsimetron käynnistymisen viivästymisestä Helsingin metron asetinlaitteen suunnittelulle aiheutuneen viivästyksen (2 kuukautta) johdosta Mipro ja HKL ovat sopineet, että Urakkasopimuksen mukaisia asetinlaitejärjestelmän toimitusaikaa siirretään yksitoista (11) kuukautta myöhemmiksi ehdolla, että toimitusajan siirtämisestä ei aiheudu HKL:lle muita kustannuksia kuin vakuuden pidentämiseen liittyvät kustannukset.

Lisäsopimuksella L1 ei muuteta muita kuin Urakkasopimuksen edellä tarkoitettuja toimitusaikaa koskevia ehtoja.

Lisätiedot

Janne Siirilä, projektipäällikkö, puhelin: 310 34775  
janne.siirila(a)hel.fi

#### Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta

#### Otteet

---

Postiosoite  
PL 1400  
00099 HELSINGIN KAUPUNKI  
hkl@hel.fi

Käyntiosoite  
Toinen linja 7 A  
Helsinki 53  
http://hkl.fi

Puhelin  
3101071  
Faksi  
09655783

Y-tunnus  
0201256-6

Tilinro  
FI3280001301351509  
Alv.nro  
FI02012566



01.09.2017

Toimitusjohtaja

---

**Ote**

Mipro Oy  
Hankepäällikkö  
Hankinta  
Projektipäällikkö  
Talouspäällikkö  
Toimitusjohtaja