



09.11.2017

Toimitusjohtaja

49 §

Töölön raitovaunuvarikon raiteiden uusimisen ja lattiarakenteiden kunnostamisen lisätyöt

HEL 2017-007177 T 02 08 03 00

Päätös

Toimitusjohtaja päätti tilata suorahankintana Nordhaus Partners Oy:ltä Töölön raitiovaunuvarikon hallin 3 raiteiden uusimista ja lattiarakenteiden kunnostamista koskevan urakan aikaiset lisä- ja muutostyöt tarjouksien 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17 mukaisesti yhteensä enintään 35.067,78 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Päätöksen perustelut

Johtokunta oikeutti päätöksellään 12.10.2017 (§ 59) liikenneliikelaitoksen tilaamaan Töölön raitiovaunuvarikon raiteiden uusimisen ja lattiarakenteiden kunnostamiseen liittyviä lisätyöitä Nordhaus Partners Oy:n lisä- ja muutostyötarjousten mukaisesti.

Nyt päätettävänä olevat lisätyöt ovat:

Lisätyö nro 10: Portin siirto ja varastointi, tarve todettu työn aikana.

Lisätyö nro 12: L-terästen lisäys kiskon viereen. 1-raiteen kiskon kiinnitys oli toteutettu toisin kuin suunnitelmissa oli esitetty / oletettu. Kiskon viereisen laatan tukemiseksi jouduttiin lisäämään I-teräs kiskon uumaan ja hitsaamaan uusia teräskannakkeita L-teräkseen. Työ suoritetaan omakustannehinnalla.

Lisätyö nro 13: Kantavien terästen hitsaus vanhan kaivon kohdalla. Laattapalkissa todettiin korjausta vaativia katkaistuja teräksiä. Työ suoritetaan omakustannehinnalla RAK:n laatiman korjaussuunnitelman mukaisesti.

Lisätyö nro 14: Hyvitys urakkaan kuuluneista suojaseinistä, joita ei tässä kohtaa voitu toteuttaa.

Lisätyö nro 15: Kiskojen irrotuksesta aiheutuneet purkutyön lisäkustannukset.

Lisätyö nro 16: Kiskojen katkaisukohdan siirtyminen urakka-alueen ulkopuolelle. Työn aikana todettiin tarve katkaista kiskot n. 1,7 m urakkarajaksi merkityn ulkoseinän ulkopuolelta. Esitetty kustannus ei sisällä asfaltointia. Työ suoritetaan omakustannehintaan.



09.11.2017

Toimitusjohtaja

Lisätyö nro 17: Kaivojen lisäys raiteen sorviraiteen viereen auton säilytyspaikalle. Työ suoritetaan omakustannehintaan.

Näiden lisätyötilauksien jälkeen on urakan lisä- ja muutostöitä tilattu yhteensä 88.132,42 eurolla (alv 0 %).

Johtokunta oikeutti päätöksellään 12.10.2017 (§ 59) HKL:n tilaamaan kokonaisurakan lisätöitä yhteensä enintään 110.988,08 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan. Tämän päätöksen jälkeen kohteen lisätyövaltuuksia on jäljellä 22.855,66 euroa (alv 0 %).

Lisätiedot

Ermo Mattila, projektipäällikkö, puhelin: 310 35586
ermo.mattila(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote
Hankinta
Kirjanpito
Sopimussihteeri
Yksikön johtaja
Hankepäällikkö
Projektipäällikkö