



03.01.2019

Toimitusjohtaja

2 §

Helsingin metron asetinlaite- ja ATS-järjestelmän ja matkustajainformaatiojärjestelmän toimituksen lisäsopimuksen L2 hyväksyminen

HEL 2019-000022 T 08 02 02

Päätös

Toimitusjohtaja päätti hyväksyä ja allekirjoittaa HKL:n ja Mipro Oy:n väliseen urakkasopimukseen nro 4600000613 (Urakkasopimus) liittyen lisä- ja muutossopimuksen L2 (Lisäsopimus L2).

Lisäsopimuksella L2 sopijapuolet sopivat, että Urakkasopimuksessa määriteltyä järjestelmän valmistumisaikaa siirretään Lisäsopimuksella L1 jo sovitun 11 kuukauden lisäksi niin, että Järjestelmän tulee olla valmis matkustajaliikenteen käyttöön 28.1.2019 ja että urakan ennakkomaksuerän ja muiden maksuerien vakuuksia pidennetään vastaavasti Urakkasopimuksen ehtojen mukaisesti. Vakuuksien voimassaoloajan pidentämisestä johtuvat, Mipro Oy:n läpinäkyvästi osoittamat ja HKL:n todentamat lisäkustannukset, kuuluvat HKL:n kustannusvastuulle.

Lisäsopimuksella L2 sopijapuolet sopivat lisäksi Helsingin asetinlaitteen käyttöönottoon liittyvän liikennöintikatkon ajankohdasta ja sen johdosta Mipro Oy:n suorittamasta kompensatiokorvauksesta.

Päätöksen perustelut

HKL ja Mipro Oy ovat allekirjoittaneet 15.2.2016 urakkasopimuksen nro 4600000613 Helsingin metron asetinlaite- ja ATS-järjestelmän laajennuksen ja matkustajainformaatiojärjestelmän toimituksesta. Urakkasopimuksessa on määritelty projektin aikataulu, sillä oletuksella, että Helsingin metron asetinlaite- ja ATS-järjestelmän laajennus saadaan käyttöön 2.1.2018.

Urakkasopimusta muutettiin Lisäsopimuksella L1. Lisäsopimuksella L1 projektin aikataulua siirrettiin siten, että järjestelmä olisi kaupallisen liikenteen käytettävissä 10.12.2018.

Lisäsopimuksella L2 Helsingin metron asetinlaite- ja ATS-järjestelmän laajennuksen toimittamisen aikataulun siirtämisestä ja kustannusvaikutuksista sovitaan aikataulun siirtämiseen liittyvistä keskeisistä kysymyksistä 12.6.2018 allekirjoitetun Aiesopimuksen Helsingin metron asetinlaite- ja ATS-järjestelmän laajennuksen toimittamisen aikataulun siirtäminen ja kustannusvaikutukset mukaisesti.

Aiemmat päätökset:



03.01.2019

Toimitusjohtaja

Johtokunnan päätös 24.11.2015 (§ 197):

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) päätti oikeuttaa HKL:n tiilaamaan suoramarkkinat Länsimetron asetinlaitteen toimittamisesta kilpailutetun urakkasopimuksen hankintaan liittyvät Helsingin metroa koskevat optiot seuraavasti:

- Q 2 / asetinlaite ja ATS-järjestelmän toimittaminen Helsingin metron nykyiseen osaan mukaan lukien metrovarikko
- Q 1.2 / Helsingin metron matkustajainformaatiojärjestelmä

niin, että edellä mainittujen optiotoimitusten kokonaiskauppahinta on enintään 14.352.799 euroa (alv 0 %).

Toimitusjohtajan päätös 1.9.2017 (§ 29):

Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen (HKL) toimitusjohtaja päätti tehdä HKL:n ja Mipro Oy:n (Mipro) väliseen urakkasopimukseen nro 4600000613 (Urakkasopimus) liittyen lisäsopimuksen L1 (Lisäsopimus L1).

Lisäsopimuksella L1 sopijapuolet sopivat, että Urakkasopimuksessa määritellyt järjestelmän aloitus- ja valmistumisaikoja siirretään yksitoista (11) kuukautta myöhemmiksi siten, että järjestelmän tulee olla valmis matkustajaliikenteen aloittamiseen 10.12.2018, ja että urakan ennakkomaksuerän ja muiden maksuerien vakuuksia pidennetään vastaavasti Urakkasopimuksen ehtojen mukaisesti. Vakuuksien voimassaoloajan pidentämisestä johtuvat, Mipron läpinäkyvästi osoittamat ja HKL:n todentamat lisäkustannukset, kuuluvat HKL:n kustannusvastuulle.

Lisätiedot

Mohammad Salar, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 35768
mohammad.salar(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote
Hallintojohtaja
Hankepäällikkö
Hankinta
Projektipäällikkö
Suunnitteluinsinööri
Taloussuunnittelupäällikkö