



28.03.2019

Toimitusjohtaja

---

## 56 §

### Meilahden ja Hernesaaren raitiotien sähkönsyöttöasemien rakennusurakkaan liittyvien lisätöiden tilaaminen

HEL 2018-005956 T 02 08 01 00

#### Päätös

Toimitusjohtaja päätti tilata suorahankintana Meilahden ja Hernesaaren raitiotien sähkönsyöttöasemien rakennusurakkaan liittyviä lisätöitä lisätyötarjousten 08a, 09 ja 10 mukaisesti kohteen pääurakoitsija Rakennus Oy Seppo Turuselta yhteensä enintään 42.920,25 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

#### Päätöksen perustelut

Aikaisemmat hankintapäätökset:

Johtokunnan päätös 14.6.2018 (107 §):

Johtokunta päätti oikeuttaa Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen (HKL) tilaamaan Meilahden ja Hernesaaren raitiotien sähkönsyöttöasemien rakennusurakan Rakennus Oy Seppo Turuselta 892.000,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan. Johtokunta päätti lisäksi oikeuttaa HKL:n tilaamaan rakennusurakkaan liittyviä lisätöitä Rakennus Oy Seppo Turuselta 56.000,00 eurolla (alv 0 %).

Toimitusjohtajan päätös 30.10.2018 (99 §):

Toimitusjohtaja päätti tilata suorahankintana Meilahden ja Hernesaaren raitiotien sähkönsyöttöasemien rakennusurakkaan liittyviä lisätöitä lisätyötarjousten 02-07 mukaisesti kohteen pääurakoitsija Rakennus Oy Seppo Turuselta yhteensä enintään 24.424,67 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Johtokunnan päätös 25.1.2019 (17 §):

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa HKL:n tilaamaan Meilahden ja Hernesaaren raitiotien sähkönsyöttöasemien rakennusurakkaan lisä- ja muutostöitä Rakennus Oy Seppo Turuselta enintään 140.000,00 eurolla (alv 0 %).

Nyt päätettävät rakennusurakan lisätyöt:

- LT8a Meilahden rikkonaisen kallion pulttausmuutos ja ruiskubetonointi.
- LT9 Työmaasähkö osa 1.



28.03.2019

Toimitusjohtaja

---

- LT10 Rauditusmuutos pohjalaatassa ja kantavassa sokkelissa sekä uusi antura Meilahdessa.

Kyseessä olevien lisätöiden tarvetta ei pystytty suunnitteluvaiheessa ennakoimaan, joten urakan kilpailutusvaiheessa ne eivät olleet tiedossa. Lisätöiden tarve on tullut esiin työmaan edetessä.

Tämän hankintapäätöksen jälkeen lisätöitä on rakennusurakkaan tilattu yhteensä enintään 67.344,92 eurolla (alv 0 %) ja johtokunnan päätöksen (17 §, 25.1.2019) mukaisesta lisätilausvaltuutuksesta on jäljellä 72.655,08 euroa (alv 0 %).

Lisätiedot

Rauno Iivari, projektipäällikkö, puhelin: 040 1603398  
rauno.iivari(a)hel.fi

**Muutoksenhaku**

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta

**Otteet**

**Ote**

Hankinta  
Kirjanpito  
Sopimussihteeri  
Yksikön johtaja  
Hankepäällikkö  
Projektipäällikkö