



28.06.2019

Toimitusjohtaja

101 §

Töölön raitiovaunuvarikon raiteiden uusimisen ja lattiarakenteiden kunnostamisen lisätyöt tilassa halli 1

HEL 2019-001374 T 02 08 03 00

Päätös

Vs. toimitusjohtaja päätti tilata Nordhaus Partners Oy:ltä Töölön raitiovaunuvarikon halli 1:n raiteiden peruskorjausta koskevan urakan aikaiset lisä- ja muutostyöt tarjousten 3, 4 ja 5 mukaisesti yhteensä enintään 93.391,28 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan seuraavasti:

- Lisätyö 3: Linjakaivo raiteelle 14: käyttäjältä urakan aikana tullut muutostarve, joka ei ollut suunnitteluvaiheessa tiedossa eikä sitä sen vuoksi voitu huomioida aiemmin. Kokonaiskustannus on 33.750,48 euroa (alv 0 %).
- Lisätyö 4: Tiilipilareiden mantteloinnit moduulissa E: 17 kpl, urakan aikana ilmennyt lisävahvistustarve pilareille, pilarit olivat lähtötietojen mukaan betonia, mutta työmaalla ilmeni, että ne ovat tiilirakenteisia, jolloin lisävahvistus tarvitaan. Kokonaiskustannus on 26.710,16 euroa (alv 0 %).
- Lisätyö 5: Linjakaivo raiteelle 13: käyttäjältä urakan aikana tullut muutostarve, joka ei ollut suunnitteluvaiheessa tiedossa eikä sitä sen vuoksi voitu huomioida aiemmin. Kokonaiskustannus on 32.930,64 euroa (alv 0 %).

Päätöksen perustelut

Hankinta perustuu Nordhaus Partners Oy:n kanssa 29.4.2019 allekirjoitettuun Töölön raitiovaunuvarikon hallin 1 raiteiden uusimista ja lattiarakenteiden kunnostamista koskevaan urakkasopimukseen. Urakan toteutuksen aikana on ilmennyt seikkoja, joiden takia suunnitelmia on täytynyt tarkentaa tai muuttaa sekä töitä, joiden toteutus lisätyönä tässä urakassa on kustannustehokkaampaa kuin töiden teettäminen erikseen toisella tekijällä.

Aiemmat päätökset:

Johtokunnan päätös 29 §, 21.2.2019: 1.277.777,00 euroa (alv 0%):
Johtokunta päätti oikeuttaa liikenneliikelaitoksen (HKL) tekemään Töölön raitiovaunuvarikon raiteiden uusimista ja lattiarakenteiden kunnostamista koskevan urakkasopimuksen Nordhaus Partners Oy:n kanssa niin, että urakan kokonaiskauppahinta on 1.277.777 euron (alv 0 %).



28.06.2019

Toimitusjohtaja

Lisäksi johtokunta päätti oikeuttaa HKL:n tarvittaessa tekemään urakkaan lisätilauksia niin, että niistä aiheutuva lisäkauppahinta voi olla yhteensä enintään 191.666 euroa (alv 0 %) eli 15 % urakan kokonaiskauppahinnasta.

Johtokunnan päätös 93 §, 16.5.2019: 217.694,00 euroa (alv 0%): Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa HKL:n tilaamaan Nordhaus Partners Oy:ltä Töölön raitiovaunuvarikon halli 1:n raiteiden peruskorjausta koskevan urakan aikaiset lisä- ja muutostyöt tarjousten 1 ja 2 mukaisesti yhteensä enintään 217.694,40 euron arvonlisäverottoon kokonaishintaan.

Tämän päätöksen jälkeen hankinnan lisätöitä on tilattu yhteensä enintään 311.085,28 eurolla (alv 0 %). Johtokunnan päätöksen 29 §, 21.2.2019 mukaisesta lisätilausvaltuutuksesta on jäljellä 98.274,72 euroa (alv 0%).

Lisätiedot

Pasi Lotvonen, projektipäällikkö, puhelin: 310 22921
pasi.lotvonen(a)hel.fi
Ella Etula, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 22557
ella.etula(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote
Hankinta
Kirjanpito
Sopimussihteeri
Yksikön johtaja
Hankepäällikkö
Tiimipäällikkö
Projektipäällikkö