



13.08.2021

Toimitusjohtaja

---

## 80 §

### Kipparlahden metrosillan uusimisen rakennusurakan lisätöiden tiilaaminen

HEL 2020-012640 T 02 08 03 00

#### Päätös

Toimitusjohtaja päätti tilata Kipparlahden metrosillan uusimisen rakennusurakkaan liittyvät lisätyöt 2 ja 3 kohteen pääurakoitsijalta Kreate Oy:ltä 22.4.2021 päivättyjen lisätyötarjousten mukaisesti yhteensä enintään 105.663,58 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

#### Päätöksen perustelut

Hankinnan kohteena on Kipparlahden metrosillan uusimisen rakennusurakka, jonka toteuttajaksi on valittu Kreate Oy HKL:n järjestämän tarjouskilpailun perusteella.

Nyt päätettävänä olevat rakennusurakan lisätyöt:

Lisätyö 2: Kaapeleista johtuvat ylimääräiset työt

Urakoitsija kaivoi ja siirsi alueella sijaitsevia maakaapeleita, jotka sijaitivat suunnitelmista poiketen siirtoratojen paalujen paikoilla.

Lisätyö 3: Porapaalutuspenkereiden rakentaminen

Urakoitsijan oli suunnitelmista poiketen rakennettava porapaalutuspenkat uuden sillan porapaalutusta varten. Paalutusta ei oltaisi voitu toteuttaa maanpinnan tasolta alkuperäisen metrosillan läheisen sijainnin takia.

Kyseessä olevien lisätöiden tarvetta ei pystytty suunnitteluvaiheessa ennakoimaan, joten urakan kilpailutusvaiheessa ne eivät vielä olleet tiedossa. Lisätöiden tarve on tullut esiin työmaan aikana.

Aikaisemmat päätökset:

Johtokunnan päätös 3.12.2020 (187 §):

Liikenneliikelaitoksen johtokunta valitsi Kipparlahden metrosillan uusimista koskevan rakennusurakan toimittajaksi Kreate Oy:n ja oikeutti liikenneliikelaitoksen (HKL) tekemään hankintasopimuksen Kreate Oy:n kanssa. Johtokunta oikeutti HKL:n tekemään hankintaan liittyviä tilauksia enintään 2.029.280,00 eurolla (alv 0 %).



13.08.2021

Toimitusjohtaja

---

Johtokunnan päätös rakennusurakasta sisälsi lisätyövarauksen 184.480,00 euroa (alv 0 %).

Aiemmin tilatut lisätyöt:

Lisätyö nro 1: 31.870,00 euroa (alv 0 %), joka tilattiin projektipäällikön valtuuksilla.

Tämän hankintapäätöksen jälkeen kohteen lisätöitä tilattu yhteensä enintään 137.533,58 eurolla (alv 0 %) ja johtokunnan päätöksen (187 §, 3.12.2020) mukaisesta tilausvaltuutuksesta on jäljellä 46.946,42 euroa (alv 0 %).

Lisätiedot

Eero Valkama, projektipäällikkö, puhelin: 040 198 1415

eero.valkama(a)hel.fi

Eeva Lindroos, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 34879

eeva.lindroos(a)hel.fi

**Muutoksenhaku**

Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta

**Otteet**

**Ote**

Hankinta

Kirjanpito

Sopimussihteeri

Projektipäällikkö