



02.09.2021

Toimitusjohtaja

84 §

Eiran, Munkkivuoren ja Kannelmäen sähköbussilatausasemien rakennustöiden lisätöiden tilaaminen

HEL 2021-001721 T 02 08 03 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti tilata Eiran, Munkkivuoren ja Kannelmäen sähköbussilatausasemien rakennustöiden lisätyöt Suomen Meriittirakennus Oy:ltä enintään 172.940,00 euron arvonlisäverottomaan kokonais hintaan lisätöiden kustannusarvion mukaisesti.

Päätöksen perustelut

Hankinta perustuu HKL:n kilpailuttamaan puitejärjestelyyn 10H19, Rakennustöiden puitesopimus (johtokunnan päätös 155 §, 19.9.2019).

Suomen Meriittirakennus Oy on rakennustöiden puitesopimuksen ensimmäiseksi sijoittunut toimittaja, jolta tilataan noin puolet puitesopimuksen aikana tehtävistä töistä (pois lukien minikilpailutetut hankinnat).

Kyse on erityisalojen hankintalain (1398/2016) 45 § mukaisesta puitejärjestelystä.

Projektissa toteutetaan pikalatausasemien tarvitsema perusinfrastruktuuri (maanrakennustyöt, perustukset ja rakenteet) Eiraan, Munkkivuoreen ja Kannelmäkeen. Tämä mahdollistaa sähköisen linja-autoliikenteen runkolinjoille, joita nyt operoidaan diesel-busseilla. Helsingin kaupungin ja HSL:n strategiana on kasvattaa sähköisen joukko liikenteen osuutta.

Nyt päätöksen kohteena on seuraavat lisätyöt koskien rakennusurakkaa kohteissa Kannelmäki, Munkkivuori ja Eira:

- Laittilojen 3 kpl polttomaalattujen metallilevytyksien konepaja/maalaus/rahti ja asennus laittilan sisäpuolen seiniin murtosuojiksi
- Kannelmäen ja Munkkivuoren tien pohjatyöt ja asfalttityöt sisältäen jyrännän ja tien kallistuksen korjaukset
- Helen sähköjakokaapin siirtotyöt ja uuden jakokaapin asennus
- Laivurinkadun katukivetyksen pohjan asfalttityöt ja uuden sähköjakokaapin kaivanto ja perustusalue
- Raumantien suojakaiteen konepajatyöt ja asennustyöt (suojakaide kalliioleikkauksen kohdalle)
- Mittaustarkkeiden otto (sähköbussin sijoitus latausasemalle)
- Suojakupujen jälkiasennus latausmastoihin (4 kpl)



02.09.2021

Toimitusjohtaja

– Loppusiivous ja raivaustyöt

Lisätöihin ei pystytty varautumaan alkuperäisessä tilauksessa, koska projektin aikana havaittiin merkittäviä kustannuslisäyksiä johtuen esim. tarpeellisista asfaltointitöistä, joita aiemmin ei ole tarvinnut tehdä la-
tausasemilla. Lisäksi yllätyksenä tulleet kallion louhinnat ja ylimääräiset
kaapelikaivuutyöt sekä kaapeleiden siirrot rasittavat projektin budjettia.
Lisätyöt tulee tilata projektin loppuun saattamiseksi.

Aikaisemmat päätökset:

Yksikön johtaja päätti (11 §, 15.2.2021) tilata sähköbussilatausasemiin
liittyvät rakennustyöt Suomen Meriittirakennus Oy:ltä yhteensä enin-
tään 214.280,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan kustan-
nusarvion 3.2.2021 mukaisesti.

Lisäksi yksikön johtaja päätti tilata tarvittaessa lisä- ja muutostöitä niin,
että niistä aiheutuvat lisäkustannukset ovat yhteensä enintään
21.720,00 euroa (alv 0%) eli n. 10 % rakennustöiden kokonaishinnasta.

Toimitusjohtaja päätti (78 §, 7.7.2021) tilata Eiran, Munkkivuoren ja
Kannelmäen sähköbussilatausasemien rakennustöiden lisätyöt Suo-
men Meriittirakennus Oy:ltä yhteensä enintään 159.000,00 euron ar-
vonlisäverottomaan kokonaishintaan kustannusarvion 4.7.2021 mukai-
sesti.

Tämän päätöksen jälkeen hankinnan kokonaiskustannukset ovat yh-
teensä enintään 567.940,00 euroa sisältäen lisätyövarauksen. Päätök-
sen 11 §, 15.2.2021 mukainen lisätyövaraus on käytetty.

Lisätiedot

Janne Huvilinna, projektipäällikkö, puhelin: 040 8684190
janne.huvilinna(a)hel.fi
Eeva Lindroos, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 34879
eeva.lindroos(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote
Hankinta
Kirjanpito
Sopimussihteeri
Projektipäällikkö



02.09.2021

Toimitusjohtaja

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 84 §.

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-saannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:



02.09.2021

Toimitusjohtaja

Sähköpostiosoite: helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

- päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
- oikaisuvaatimuksen tekijä
- millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
- oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.



02.09.2021

Toimitusjohtaja

Ville Lehmuskoski
toimitusjohtaja

Miika Tetri
lakimies

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa
www.hel.fi 03.09.2021.