

Kruunusillat-hankkeen johtoryhmä, kokous 3

Aika	3.10.2017 klo 9.00	
Paikka	Elimäenkatu 5, NH 205 Kruunusillat	
Kutsutut	Raimo K. Saarinen (pj 9.21 →)	KYMP/MAKA
	Artturi Lähdetie (9.47 →)	KYMP/HKL
	Mikko Aho (pj →9.21)	KYMP/HATU
	Tuula Saxholm	Kaupunginkanslia
	Johanna Wallin	HSL
	Jaakko Stauffer	KYMP/RYA
	Jukka Forsman	KYMP/RYA
	Ville Alajoki (esittelijä ja sihteeri)	KYMP/RYA
Asiantuntijoina	Jouni Maidell	Sito
	Ari Savolainen	Sito
Tiedoksi varajäsenet	Juha Saarikoski	KYMP/HKL
	Reetta Putkonen	KYMP/MAKA
	Kari Pudas	Kaupunginkanslia
	Tero Anttila	HSL

1 Kokouksen avaus, asialistan hyväksyminen ja edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen.

Asialistan hyväksyttiin.

Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyttiin.

2 Johtoryhmän järjestäytyminen ja toimintatavat

HSL:n edustaja johtoryhmässä on jatkossa Johanna Wallin.

Päätös

Kirjataan tiedoksi saatu informaatio.

3 Projektiorganisaatio

HKL:n nimeämänä projektipäällikkönä hankkeessa aloitti syyskuun puolivälissä Jari Kivi. Projektisihteerinä toiminut Pirjo Hämäläinen on siirtynyt toisiin tehtäviin, projektisihteerin tehtävät hoidetaan ainakin toistaiseksi tiimin sisäisesti.

Päätös

Kirjataan tiedoksi saatu informaatio.

4 Toteutustapa

Toteutustapaselvityksen toinen vaihe on viimeistelyssä. Toisessa vaiheessa on tutkittu tarkemmin hankkeen toteuttamista yhtenä tai kahtena hankintakokonaisuutena, allianssin muodostamiseen liittyviä kysymyksiä, Nihti–Kruunuvuorenranta-alueen toteutustapaa sekä hankintamenettelyjä.

Selvityksessä tutkitut vaihtoehdot projektiallianssi ja kaksi urakkaa (allianssi ja kokonaisurakka) todettiin keskenään lähes tasavertaisiksi. Kuitenkin kahden urakan mallin nähtiin soveltuvan hankkeelle paremmin.

Asian käsittelyä jatkettiin edellisen kokouksen pohjalta.

Päätös

Johtoryhmä päätti valita hankkeen toteutusmuodoksi kaksi urakkaa (allianssi ja kokonaisurakka).

Johtoryhmä päättää myöhemmin allianssiosuuteen sisällytettävistä optiohankkeista sekä tarkemmasta urakkamäärittelystä.

5 Muut asiat

Päätettiin kutsua Silja Hyvärinen (HATU) johtoryhmään varajäseneksi Mikko Ahon sijaisena. Reetta Putkonen toimii jatkossa Raimo K. Saarisen sijaisena. Mikko Aho toimii jatkossa varapuheenjohtajana.

6 Seuraavat kokoukset

Seuraavat kokoukset pidetään:

- 11.12.2017 klo 8:00
- 22.1.2017 klo 8:00

Paikkana neuvotteluhuone nh Kruunusillat, Elimäenkatu 5, 2. krs

Jakelu

Johtoryhmä ja varajäsenet