


LPK FALLPAKKA

FALLPAKANKUJA 9, 00970 HELSINKI

UUDISRAKENNUS

TARVESELVITYS JA HANKESUUNNITELMA 1.7.2011



HELSINGIN KAUPUNKI
TILAKESKUS
SOSIAALIVIRASTO

HKR-Rakennuttaja



SISÄLLYSLUETTELO

SISÄLLYSLUETTELO	2
TIIVISTELMÄ.....	3
HANKKEEN PERUSTIEDOT JA TEHDYT PÄÄTÖKSET	4
1.1 Hankkeen perustiedot	4
1.2 Hankkeesta tehdyt päätökset	4
2 TARVESELVITYS.....	4
2.1 Hankkeen tarpeellisuus ja kiireellisyys	4
2.2 Hankkeen vaikutus palveluverkon tehokkuuteen	4
3 TOIMINNAN KUVAUS.....	5
3.1 Päivähoidon toiminta-ajatus ja päiväkodin toiminta	5
3.2 Päiväkodin henkilöstö.....	6
4 LAAJUUS JA TILAOHJELMA	6
4.1 Laajuus.....	6
4.2 Tilaohjelma	6
5 RAKENNUSPAIKKA.....	8
5.1 Hankkeen sijainti	8
5.2 Asemakaava.....	8
5.3 Rakennuslupa-asiat.....	9
5.4 Liikenne ja pysäköinti	10
5.5 Kunnallistekniikka	10
5.6 Perustamisolosuhteet.....	11
6 LAATUTASO	11
6.1 Toiminnallinen laatutaso.....	11
6.2 Arkkitehtoninen laatutaso	11
6.3 Tekninen laatutaso	12
6.3.1 Rakennetekniikka	12
6.3.2 LVIA-tekniikka	13
6.3.3 Sähkötekniikka	13
6.3.4 Pihasuunnitelma.....	14
6.4 Turvajärjestelyt.....	15
6.5 Esteettömyys.....	15
6.6 Energiankulutus.....	15
7 RAKENNUSTÖIDEN JÄRJESTELYT.....	15
7.1 Vaiheistus.....	15
7.2 Työmaajärjestelyt	15
8 AIKATAULU.....	15
9 RAKENNUSKUSTANNUKSET	16
10 RAHOITUSSUUNNITELMA	16
11 KÄYTTÖTALOUS.....	16
11.1 Toimintakustannukset	16
11.2 Vuokrakustannukset.....	16
12 TOTEUTUS- JA YLLÄPITOVASTUUT	16
13 LIITTEET	17

TIIVISTELMÄ

Hankkeen perustiedot

Hankkeen nimi:	Lpk Fallpakka, uudisrakennus
Osoite:	Fallpakankuja 9, 00970 Helsinki
Sijainti:	Kaupunginosa 47, Mellunkylä, kortteli 47267, tontti 4
Sisältö:	Päiväkoti viidelle lapsiryhmälle, tilapaikkaluku 105
Käyttäjä:	Sosiaalivirasto, lasten päivähoidon vastuualue, Mellunkylän päivähoito-alue
Hanketyöryhmä:	Hanketyöryhmän yhteystiedot on esitetty liitteessä 1.

Tehdyt päätökset Hanke sisältyy Helsingin kaupunginvaltuuston vahvistaman vuoden 2011 talousarvion investointiohjelman 2011–2015. Sosiaalivirasto on tarkistanut hankkeen tarvekartoituksen 24.8.2010 ja muuttanut Lpk Fallpakan laajuuden kolmen lapsiryhmän päiväkodista viiden lapsiryhmän päiväkodiksi.

Tarveselvitys Päiväkoti Fallpakka tulee osaksi Mellunkylän päivähoitoalueen pysyvää palveluverkkoa. Uusi päiväkotitarvitaan turvaamaan päivähoitopalvelut lähipalveluna Mellunkylän ja Keski-Vuosaaren lapsimäärälle, joka on ennusteen mukaan kasvava.

Laajuus ja tilaohjelma

Laajuustiedot:	Bruttoala 1 212 brm ² , huoneistoala 1 093 htm ² , hyötyala 878,5 hym ² , kerrosala 1 046 k-m ² , vuokrattava ala 1 002,5 htm ² , tilavuus 7 312 m ³
Tunnusluvut:	Bruttoala/hyötyala 1,4, vuokrattava huoneistoala/tilapaikka 9,5 htm ²
Tilaohjelma:	Ohjeiden mukainen viiden lapsiryhmän päiväkodin tilaohjelma Tilaohjelma on liitteenä 2.

Rakennustöiden järjestelyt ja aikataulu

Rakennushanke toteutetaan yhdessä vaiheessa. Rakentaminen aloitetaan 12/2012 ja rakennus otetaan käyttöön 12/2013. Jana-aikataulu on liitteenä 6.

Rakennuskustannukset

Viitepiirustusten perusteella laskettu kustannusarvio on 4 170 000 euroa (alv 0 %), 3 441 euroa/brm², hintatasossa 3/2011, RI 130,6, THI 152,4. Kustannuslaskelma on liitteenä 7.

Rahoitussuunnitelma

Hankkeen toteutuksen rahoitus on esitetty vuosille 2012–2013 tilakeskuksen talonrakentamissuunnitelmassa vuosiksi 2011–2016.

Käyttötalous

Arvio tulevasta vuokrasta on 22,42 euroa/htm²/kk, josta pääomavuokran osuus on 19,00 euroa/htm²/kk ja ylläpitovuokran 3,42 euroa/htm²/kk.

Vuokra-arvio on 22 476,05 euroa/kk ja 269 712,6 euroa/vuosi. Tilapaikkaa kohti vuokra on 214,06 euroa/kk.

Kaluste- ja laiteinvestoinnit ovat 100 000 euroa. Päiväkodin käyttökustannukset ilman vuokrakustannuksia ovat noin 907 294 euroa, joista henkilöstömenojen osuus on noin 690 704 euroa.

HANKKEEN PERUSTIEDOT JA TEHDYT PÄÄTÖKSET

1.1 Hankkeen perustiedot

Nimi: Lpk Fallpakka
 Osoite: Fallpakankuja 9, 00970 Helsinki
 Sijainti: Kaupunginosa 47, Mellunkylä, kortteli 47267 (YL/k), tontti 4
 Sisältö: Viiden lapsiryhmän päiväkotitoiminta, tilapaikkaluku 105
 Käyttäjä: Sosiaalivirasto, lasten päivähoidon vastuualue, Mellunkylän päivähoitoalue.

Uudisrakennuksen yhdistetty tarveselvitys ja hankesuunnitelma on laadittu yhteistyössä kiinteistöviraston tilakeskuksen ja sosiaaliviraston kanssa. Rakennuttajana on toiminut HKR-Rakennuttaja. Arkkitehtisuunnittelusta on vastannut Arkkitehtitoimisto A-konsultit Oy.

Hankesuunnitteluryhmän yhteystiedot on esitetty liitteessä 1.

1.2 Hankkeesta tehdyt päätökset

Hanke sisältyy Helsingin kaupunginvaltuuston 10.11.2010 vahvistaman vuoden 2011 talousarvion investointiohjelmaan vuosiksi 2011–2015.

Sosiaalivirasto on 24.8.2010 tehnyt hankkeen tarvekartoituksen tarkistuksen ja esittänyt Lpk Fallpakan laajuuden muuttamista kolmen lapsiryhmän päiväkodista viiden lapsiryhmän päiväkodiksi. Samalla sosiaalivirasto toteaa, että Kurkimoision päiväkotihankkeesta voidaan luopua.

Kiinteistöviraston tilakeskus on ottanut sosiaaliviraston esittämät muutokset huomioon talonrakennushankkeiden rakentamissuunnitelmassa 2011–2016.

2 TARVESELVITYS

2.1 Hankkeen tarpeellisuus ja kiireellisyys

Päiväkotitoiminta Fallpakka tulee osaksi Mellunkylän päivähoitoalueen pysyvää palveluverkkoa. Sen sijainti Mellunkylän ja Vuosaaren päivähoitoalueiden rajan tuntumassa edesauttaa päivähoitopalveluiden järjestämistä myös Vuosaaren alueella. Erityisesti päiväkotitoiminta Fallpakka tulee turvaamaan päivähoitopalvelut lähipalveluna Mellunkylän ja Keski-Vuosaaren asukkaille.

Mellunkylän ja Keski-Vuosaaren osa-alueiden 1–6-vuotiaiden lasten määrä tulee ennusteen mukaan kasvamaan lähivuosina siten, että ennustekauden lopussa vuonna 2020 päivähoitoikäisiä lapsia alueella on lähes 300 enemmän kuin tällä hetkellä.


2.2 Hankkeen vaikutus palveluverkon tehokkuuteen

Fallpakan alue on uudehkoa täydennysrakentamisaluetta, jonka rakentaminen jatkuu edelleen. Alueella ei tällä hetkellä ole omaa päiväkotitoimintaa. Vuosaaren päivähoitoalueen puolelle Fallpakan läheisyyteen rakentuu

lähivuosina Kurkimoision asuinalue, jonka päivähoitopalveluiden tarpeeseen päiväkotit Fallpakka myös osaltaan vastaa.

Päiväkotit Fallpakan toteutuminen suunnitellussa 105 tilapaikan laajuudessa mahdollistaa Kurkimoisioon alustavasti suunnitellusta päiväkotihankkeesta luopumisen.

Taulukko 1. Mellunmäen ja Keski-Vuosaaren 1–6-vuotiaiden lasten määrä 2010 ja ennuste 2011–2020.



3 TOIMINNAN KUVAUS

3.1 Päivähoidon toiminta-ajatus ja päiväkodin toiminta

Päiväkodeissa varhaiskasvatusympäristö muodostuu fyysisten, psyykkisten ja sosiaalisten tekijöiden kokonaisuudesta, johon kuuluvat rakennetut tilat, erilaiset materiaalit ja välineet sekä lähiympäristö. Varhaiskasvatusympäristön suunnittelussa tulee ottaa huomioon sekä toiminnalliset että esteettiset näkökulmat.

Suunnitelmien taloudellisuuteen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Tilojen tulee mahdollistaa lapsiryhmienmuodostaminen joustavasti huomioon ottaen eri-ikäiset lapset, hoitoajat ja erityisen tuen tarpeet sekä pienryhmätoiminnan. Päiväkotit Fallpakan tiloihin voidaan tarvittaessa sijoittaa myös integroitu erityisryhmä.

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaisesti hyvin rakennettu kasvu- ja oppimisympäristö on viihtyisä sekä kannustaa lasta leikkimään, tutkimaan, liikkumaan, toimimaan ja ilmaisemaan itseään eri tavoin. Tärkeää on myös lasten oma mahdollisuus vaikuttaa ja osallistua tilojen ja välineiden suunnitteluun ja käyttöön osana erilaisten sisältöjen ja teemojen toteuttamista.

Päiväkotit Fallpakan toiminta tulee koostumaan pääsääntöisesti 1–6-vuotiaiden kokopäivätoiminnasta sekä esiopetuksesta.

Päiväkotit Fallpakkaan on suunniteltu 105 tilapaikkaa. Kulloinkin hoidossa olevien lasten määrä riippuu hoidossa olevien lasten iästä ja hoitoisuudesta.

Päiväkotitoiminnan lisäksi rakennus palvelee tarvittaessa iltakäytössä koko alueen asukkaita, ja asukkaat voivat käyttää pihaa päiväkodin toiminta-aikojen ulkopuolella.

Keittiö on kuumennuskeittiö 127 ruokailijalle. Ateriat ja välipalat tulevat kaksi kertaa viikossa kylminä, aamupalat on mahdollista valmistaa keittiössä. Ruokailu tapahtuu pääsääntöisesti kotialueilla, mutta osittain myös muissa tiloissa.

3.2 Päiväkodin henkilöstö

Päiväkoti Fallpakan henkilöstö ammattiryhmittäin on kuvattuna oheisessa taulukossa. Henkilöstömäärä on laskettu ottaen huomioon mahdollisen päiväkotiin tulevan integroidun erityisryhmän tarpeet sekä mahdolliset erityisavustajat ja oppisopimusharjoittelijat, joiden lukumäärä vaihtelee vuosittain.

Ruoka- ja siivouspalvelut hankittaneen tukipalveluina Palmian kautta.

Taulukko 2. Päiväkoti Fallpakan henkilöstö.

Ammattinimike	Lukumäärä
Päiväkodin johtaja	1
Lastentarhanopettaja	4
Erityislastentarhanopettaja	2
Lastenhoitaja	10
Erityisavustaja	1
Keittiöhenkilökunta (Palmia)	2
Laitosapulainen (Palmia)	2
Mahdolliset muut avustajat ja harjoittelijat	2
Yhteensä	24


4 LAAJUUS JA TILAOHJELMA

4.1 Laajuus

Bruttoala	1 212,0	brm ²
Huoneistoala	1 093,0	htm ²
Vuokrattava huoneistoala	1 002,5	htm ² (ilman teknisiä tiloja)
Kerrosala	1 046,0	k-m ²
Hyötyala	878,5	hym ²
Tilavuus	7 312,0	m ³
Bruttoala/hyötyala	1,4	
Vuokrattava huoneistoala/tilapaikka	9,5	htm ²

4.2 Tilaohjelma

Rakennus on mitoitettu 105 tilapaikan päiväkodille. Varsinaiset päiväkotitilat ovat pääosin 2. kerroksessa, pihan leikkialueen perustasossa. Toiseen kerrokseen on sijoitettu neljän lapsiryhmän tilat pareittain siten, että kahdella ryhmällä on yhteinen sisäänkäynti ja eteistilat. Lisäksi 2. kerroksessa ovat pienryhmätilat ja ruokailu-/leikkitala sekä henkilökunnan työ- ja taukotilat. Rakennuksen keskellä on korkean salitilan lasiseinäinen yläosa ja kerrosten välinen sisäinen porras.



Kuva 1. Päiväkoti Fallpakan 2. kerroksen pohjapiirros.

Yksi 28 tilapaikan ryhmättila on sijoitettu 1. kerrokseen, jossa ovat korkea salitila, kotikeittiö ja askartelutila. Sali aputiloineen palvelee myös ilta-käyttöä mm. asukastiloina, joihin on sisäänkäynti kadun puolelta. Hissi on sijoitettu keskeisesti pohjakerroksen sisäänkäyntiaulan yhteyteen.

Lisäksi pohjoisosaltaan rinteeseen vastaisessa 1. kerroksessa ovat päiväkodin keittiö, tekniset tilat sekä aputilat ja henkilökunnan sosiaalitilat.


Jätevarastot sijaitsevat erillisessä kylmässä rakennuksessa tontin itärajalla keittiön sisäänkäynnin ja huoltopihan yhteydessä.

Rakennukseen ei ole suunniteltu väestönsuojaa, koska uuden pelastuslain 379/2011 mukaan alle 1200 k-m²:n päiväkotien ei tarvitse rakentaa väestönsuojaa.

Rakennuksen mahdollinen laajennusvaraus on osoitettu rakennuksen pohjoissivulle.

Tilaohjelma on liitteenä 2.

Viitesuunnitelmat ovat liitteenä 3.



Kuva 2. Päiväkoti Fallpakan 1. kerroksen pohjapiirros.

5 RAKENNUSPAIKKA

5.1 Hankkeen sijainti

Rakennuspaikka sijaitsee Mellunkylän kaupunginosassa Mellunmäen alueella vanhan säteritilan rakennusten vierellä. Alue on etelään laskeva rinnetontti, jonka korkeuserot ovat enimmillään n. yhdeksän metriä. Tontti sijaitsee suojellulla pohjavesialueella. Tonttia sivuaa kyven liikenteen reitti ja naapurustossa on asemakaavalla suojeltujen vanhojen tiluskennusten lisäksi uusia asuinkerrostaloja ja rivitaloja.

Rakennuspaikan sijainti on esitetty kuvassa 3.

5.2 Asemakaava

Asemakaavamerkinnän YL/k mukaan tontti on osoitettu julkisille lähipalveluille. Tontin pinta-ala on 5 275 m². Tontille saa rakentaa enintään 2-kerroksisen rakennuksen, jonka kerrosala on 1 450 m². Tontin kerrosalasta vähintään 200 m² on varattava asukkaiden yhteistilaksi. Tontin luoteiskulman puusto on suojeltu asemakaavalla. Rakennuksen julkisivujen pääasiallinen materiaali on puu. Tontille varataan viisi autopaikkaa (1 ap/250 k-m²).

Arkkitehtisuunnitelmat on käsitelty Helsingin kaupungin talous- ja suunnittelukeskuksen, rakennusvalvontaviraston ja kaupunkisuunnitteluviraston alueryhmäpalaverissa 2.12.2010. Kaupunkisuunnitteluviraston mukaan suunnitelmat ovat asemakaavamääräysten mukaiset.

Jätekatoksen sijoittuminen tontin itärajalle voidaan kaupunkisuunnitteluviraston mukaan käsitellä vähäisenä poikkeuksena. Sijoitukselle haetaan rakennusviraston katu- ja puisto-osaston hyväksyntä rakennuslupavaiheessa.

Asemapiirros on esitetty kuvassa 4.

Asemakaavaote on liitteenä 4.



Kuva 3. Päiväkoti Fallpakan rakennuspaikan sijainti Mellunkylän kaupunginosassa.

5.3 Rakennuslupa-asiat

Hankkeelle haetaan rakennuslupa. Hankesuunnitteluvaiheen arkkitehtisuunnitelmat on esitelty rakennusvalvontaviranomaisille. Suunnitteluratkaisuista on lisäksi käyty neuvottelut pelastuslaitoksen ja kaupunkisuunnitteluviraston edustajien kanssa. Rakennuslupakäsittelyn yhteydessä suunnitelmat tullaan esittelemään kaupunkikuvaneuvottelukunnalle.

5.4 Liikenne ja pysäköinti

Tontille on osoitettu viisi henkilökunnan autopaikkaa. Huoltoliikenteelle on varattu aidattu, lasten leikki- ja erotettu alue. Fallpakankujan autopaikkojen aikarajoitusta säädetään siten, että ko. paikat palvelevat päiväkodin saattoliikennettä.

5.5 Kunnallistekniikka

- Helsingin Energian kaukolämpöverkkoon
- HSY:n vesijohto-, jätevesi- sekä sadevesiviemäriverkkoihin
- Helsingin energian pienjänniteverkkoon
- teleoperaattorin verkkoon.

LPK FALLPAKKA, uudisrakennuksen hankesuunnitelma, 1.7.2011

5.6 Perustamisolosuhteet

Tontti sijoittuu pehmeikön reuna-alueelle. Tontin kaakkois- ja eteläosissa esiintyy savea. Tontin luoteisosa sijoittuu kantavien kitkamaalajien alueelle. Kairaukset ovat päättyneet 3,1...5,6 m syvyyksiin maanpinnasta, kalliopinnan korkeusasemaa tontilla ei ole tutkittu porauksin.

Tontti sijoittuu Vartiokylän I-luokan suojellulle pohjavesialueelle, joten rakentaminen edellyttää hankkeen pohjarakennussuunnitelmassa mainittujen ohjeiden noudattamista.

6 LAATUTASO

6.1 Toiminnallinen laatutaso

Arkkitehtisuunnitelmien toiminnallinen laatutaso perustuu RT- kortiston ja Rakmk:n määräyksiin sekä tilakeskuksen, sosiaaliviraston, rakennusviraston ja viranomaisten suunnitteluohjeisiin ja laatutasotaivoitteisiin. Suunnitelmat vastaavat Helsingin kaupungin normaalia päiväkotirakennusten toiminnallista laatutasoa.

Suunnitelmat on esitelty sosiaaliviraston työsuojelutoimikunnalle, ja sen kommentit on otettu huomioon suunnitelmissa. Tilakeskus hankkeen tilaajana pyytää työsuojelutoimikunnan lausunnon toteutusvaiheen luonnossuunnitelmista.

Keittiö on Helsingin kaupungin standardien mukainen kuumennuskeittiö. Keittiön laitteet, kalusteet ja varusteet ovat Helsingin kaupungin suunnitteluohjeiden mukaiset.


6.2 Arkkitehtoninen laatutaso

Rakennus sijoitetaan tontin itäreunalle, ja pihan aurinkoisin osa varataan leikkialueeksi. Hahmoltaan päiväkotirakennus noudattaa ympäröivien asuintalojen, liikenneväylien ja puistotilojen viitoittamia suuntalinjoja. Katon leikkausmuoto mukailee rinnetontin muotoa.


Fallpakankujan katualueelle päiväkotirakennus näkyy 2-kerroksisena ja alueen kokoavana julkisena rakennuksena. Iltakäyttöä ajatellen tontin kaakkoiskulmaan on muodostettu pienimuotoinen aukiotila. Lasten leikkipihan ja Fallpakan historiallisen säteritilan suuntaan rakennus liittyy ympäristöönsä pienimittakaavaisempaan ja 1-kerroksisena. Julkisivujen pääasiallinen materiaali on puu.

Sisätilojen arkkitehtonisena ja toiminnallisena ytimenä on keskeinen ja yhteisöllisyyttä korostava kahden kerroksen korkuinen salitila, jonka ympärille päiväkodin ryhmä- ja aputilat kiertyvät.

Varsinaiset viitesuunnitelmat ovat liitteenä 3.



Kuva 5. Päiväkoti Fallpakan julkisivu etelään. Pääsisäänkäynti on oikealla.



Kuva 6. Leikkaus A-A pohjoisesta etelään. Salitila on rakennuksen keskellä

6.3 Tekninen laatutaso

6.3.1 Rakennetekniikka

Päärakennus sekä ulkoiluvälinevarasto perustetaan tukipaaluilla. Paalupituudet vaihtelevat arviolta noin 4...8 metrin välillä. Pihakatokset sekä piha-alueiden rakennekerrokset perustetaan maanvaraan. Rakennuksen ulkopuolella putkijohdot perustetaan murskekerroksen välityksellä maanvaraan, lukuun ottamatta jätevesiviemäriä, joka perustetaan tblaatan välityksellä maan varaan.

Rakennus perustetaan lyöntipaaluille. Alapohjarakenne tehdään paikalla valaen kantavana rakenteena ja pohjaviemärit sijoitetaan kevytsorakerrokseen kantavan laatan yläpuolelle. Tällä tavoin estetään, ettei rakennuksesta voi päästä pohjaveteen mitään haitallisia aineita.

Rakennuksen alakerroksen runko on betonirakenteinen. Ulkoseinät ovat kantavia sisäkuorielementtejä. Kantavat väliseinät ovat betonielementtejä. Palkit ovat teräskotelopalkkeja. Välipohja on ontelolaattaa.

Rakennuksen ylempi kerros on puurunkoinen. Ulkoseinät ovat kantavia puurunkoisia seiiniä. Kantavat pilarit ovat liimapuuta ja niskapalkit sekä kattokannattajat ovat kertopuuta.

Tekniset yksityiskohdat on esitetty rakennustapaselostuksessa, joka on tekninen liiteasiakirja 8.

6.3.2 LVIA-tekniikka

- Rakennuksessa on pääosin teräsputkisto ja patterilämmitys, osassa tiloista on muoviputkistolla toteutettava vesikiertoinen lattialämmitys.
- Rakennuksen vesijohdot tehdään kupariputkista, viemärit muovi- tai valurautaisista putkista.
- Rakennuksen ilmanvaihtojärjestelmät varustetaan lämmöntalteenotolla, yhteensä 3 kpl tulo-/poistoilmakoneikkoja. Keittiön poistoilmajärjestelmä varustetaan otsonointilaitteella.
- Rakennuksessa on kylmä/jäähdytyslaitteita seuraavissa tiloissa: keittiön kylmiö, keittiön jääkaappi ja pakastin sekä teletilan ja biojätehuoneen jäähdyttimet.
- Rakennus varustetaan radonpoistojärjestelmällä.
- Rakennus varustetaan itsenäisellä rakennusautomaatiojärjestelmällä.

Täsmälliset tekniset tiedot ovat LVI-selostuksessa, joka on tekninen liiteasiakirja 9.

6.3.3 Sähkötekniikka

Vahvavirtajärjestelmät

Rakennukseen asennetaan nykymääräysten mukaiset sähköjärjestelmät. Pääkeskus sijoitetaan kuormitusten painopisteeseen sähkötilaryhmään. Jakokeskukset ovat pääasiassa omissa komeroissaan ja teknisissä tiloissa pinnalla. Vahvavirta- ja telejärjestelmille asennetaan omat johtotiet.

Rakennuksen sisätilat ja ulkoalueet valaistetaan. Valaisimina käytetään pääosin hyvällä hyötysuhteella toimivia loiste- ja pienloistevalaisimia, joiden ulkonäkö valitaan arkkitehtuuriin ja sisustukseen hyvin sopiviksi. Valaisimien valinnassa otetaan myös huomioon matalaenergia näkökohdat. LED-valaisimia käytetään soveltuvien osien. Läsnaolotunnistimilla varustettuja valaisimia käytetään esim. varastoissa, teknisissä tiloissa ja aputiloissa.

Piha-alueen valaistusta toteutetaan alueelle sijoitetuilla valaisinpylväillä. Jatkosuunnittelun yhteydessä tutkitaan matalaenergiavaihtoehtojen osalta led-valaisimien hyödyntämistä pihavalaistuksessa.

Lisäksi rakennus varustetaan määräysten mukaisella turvavalaistuksella. Pistorasiat suojataan vikavirtasuojakytkimin.

Tiedonsiirto- ja turvallisuusjärjestelmät

Rakennukseen asennetaan toiminnan edellyttämät tele- ja turvajärjestelmät. Niiden keskuslaitteet sijoitetaan rakennuksen pääsähkötilojen yhteyteen. Tiedonsiirtojärjestelmiksi asennetaan puhelin-, ATK-, yhteisantenni-, merkinanto- ja ovisoihtojärjestelmät.

Turvallisuusjärjestelminä asennetaan määräysten mukainen palovarointijärjestelmä sekä rikosilmoitusjärjestelmä ja tallentava kameravalvonta.

Täsmälliset tekniset tiedot ovat sähköselostuksessa, joka on tekninen liiteasiakirja 10.

6.3.4 Pihasuunnitelma

Rakennusta ympäröivä piha-alue jakautuu pääsisäänkäynnin eduspihaksi huoltopihoineen, aidatuksi leikkipihaksi ja luonnonmukaiseksi kasvillisuusalueeksi tontin laidoilla.

Tontilla on piha-aluetta yhteensä 4 608 m² ja se jakautuu seuraavasti:


- leikkipiha 2 322 m²
- sisäänkäyntiaukio/huoltopiha 525 m²
- suojeltu puustoa-alue 994 m²
- tontin reuna-alueen muut kasvillisuusvyöhykkeet 767 m²

Aidatun leikkipihan alueella maasto nousee noin viisi metriä ja pihatoinnot on sovitettu rinteeseen. Pihan alaosaan 1. kerroksen tasosta on järjestetty loiva esteetön yhteys 2. kerroksen sisäänkäynneille. Aktiivisin toimintojen alue rakennettuine pintoineen ja leikkivälineineen sijaitsee keskeisesti leikkipihalla rakennuksen vieressä.

Leikkipihan pohjois- ja länsilaidalla on luonnonmukaiseksi jätettävä vyöhyke, jossa oleva kasvillisuus säilytetään. Pihan sisällä on oma aidattu piha-alueensa pienimmille lapsille.

Tontin pohjoisosassa on kaupunkikuvallisesti arvokkaan puuston alue, joka on jätetty aktiivitoimintojen ja aidatun leikkialueen ulkopuolelle.

Pihasuunnitelma on liitteessä 3.



Kuva 7. Päiväkoti Fallpakan pihasuunnitelmassa leikkialueet varustuneen ja istutuksineen ovat tontin luoteisrinteessä.

6.4 Turvajärjestelyt

Rakennuksen paloluokka on P2. Rakennus muodostaa yhtenäisen palo-osaston lukuun ottamatta ilmanvaihtokonehuonetta ja pohjakerroksen maanvastaisiin osiin sijoittuvia aputiloja. Rakennus varustetaan sähkösuunnitelmien mukaisella paloilmoitinjärjestelmällä.

Turvallisuusjärjestelyissä huomioon otettavat seikat käyvät ilmi pelastusviranomaisen kanssa käydyn neuvottelun muistiosta, joka on liitteenä 5.

6.5 Esteettömyys

Suunnitelmat on laadittu esteettömyysmääräysten mukaisesti. Esteetön kulkuyhteys on ensisijaisesti ajateltu Fallpakankujaan liittyvän etuaukion ja pääsisäänkäynnin puolelta, pohjakerroksen tasolta. Pääsisäänkäynnin välittömässä läheisyydessä on hissi. Esteetön wc-tila on sijoitettu 1. kerrokseen.

6.6 Energiankulutus

Hanke toteutetaan Helsingin kaupungin palvelurakennusten matala-energiarakentamisohjeiden mukaisesti.

Rakennuksen energiatehokkuusluku (ET-luku, kWh/brm²/vuosi) on 140 ja ET-luokka A (vähän kuluttava).

Lämmitysenergian kulutus on 120 000 kWh/vuosi.

Sähköenergian kulutus on 54 000 kWh/vuosi.

7 RAKENNUSTÖIDEN JÄRJESTELYT

7.1 Vaiheistus

Rakentaminen toteutetaan yhdessä vaiheessa. Pihatöiden viimeistely tehdään kohteen valmistumista seuraavana kesänä.

7.2 Työmaajärjestelyt

Työmaajärjestelyissä otetaan huomioon asemakaavassa ja suunnitelmissa säilytettäväksi osoitettu puusto ja pohjaveden suojelu sekä kevyen liikenteen järjestelyt tontin välittömässä läheisyydessä.

8 AIKATAULU

Alustavan aikataulun mukaan:

- hankesuunnitelma on käsiteltävänä 8-9/2011
- toteutussuunnittelu aloitetaan 9/2011
- rakentaminen aloitetaan 12/2012
- rakennus otetaan käyttöön 12/2013.

Jana-aikataulu on liitteenä 6.

9 RAKENNUSKUSTANNUKSET

HKR-Rakennuttajan kustannustoimiston laskema hankkeen kustannusarvio on 4 170 000 euroa (alv 0 %), 3 441 euroa/bm² hintatasossa 3/2011, RI 130,6 ja THI 152,4.

Tavanomaiseen rakentamiseen verrattuna lisäkustannuksia hankkeessa aiheutuu rakentamisolosuhteista. Tontti sijaitsee pohjavesialueella, pehmeikön reunalla ja osittain savimaalla, mikä edellyttää pohjaveden suojelutoimenpiteitä ja paaluille perustamista. Lisäksi jyrkällä rinnetontilla joudutaan alempaa kerrosta rakentamaan maata vasten sekä tasamaan ja päällystämään piha-alueita.

Kustannuslaskelma on liitteenä 7.

10 RAHOITUSSUUNNITELMA

Kiinteistöviraston tilakeskuksen talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmassa vuosiksi 2011–2016 hankkeen toteutukselle on varattu rahoitusta seuraavasti:

- vuonna 2011 70 000 euroa
- vuonna 2012 365 000 euroa
- vuonna 2013 3 728 000 euroa

Hankkeen rahoitustarve ja sen ajoitus otetaan huomioon rakentamisohjelmassa tarkistettaessa.

11 KÄYTTÖTALOUS

11.1 Toimintakustannukset

Investoinnit

Käyttäjähallintokunta vastaa päiväkotitoiminnan aloittamiskustannuksista. Irtokaluste- ja varustehankinnat ovat 100 000 euroa.

Käyttökustannukset

Päiväkodin käyttökustannukset ilman vuokratkustannuksia ovat noin 907 294 euroa, josta henkilöstömenojen osuus on noin 690 704 euroa.

11.2 Vuokratkustannukset

Kiinteistöviraston tilakeskuksen tilapalvelun laskeman arvion mukaan rakennuksen vuokra on 22,42 euroa/htm²/kk, josta pääomavuokran osuus on 19,00 euroa/htm²/kk ja ylläpitovuokran osuus 3,42 euroa/htm²/kk.

Vuokranmaksupinta-ala on 1002,5 htm². Vuokra-arvio on siten 22 476,05 euroa/kk ja 269 712,6 euroa/vuosi.

Tilapaikkaa kohti vuokratkustannukset ovat 214,06 euroa/kk.

12 TOTEUTUS- JA YLLÄPITOVASTUUT

Kiinteistöviraston tilakeskus vastaa hankkeen toteuttamisesta ja kiinteistön ylläpidosta.

13 LIITTEET

1. Työryhmä
2. Tilaohjelma
3. Viitesuunnitelmat
4. Asemakaavaote
5. Muistio neuvottelusta pelastusviranomaisen kanssa
6. Jana-aikataulu
7. Kustannuslaskelma

Tekniset liiteasiakirjat

8. Rakennustapaselostus
9. LVIA-tekniikan rakennustapaselostus
10. Sähkötekniikan rakennustapaselostus

Tekniset selostukset ja piirustukset ovat nähtävillä kiinteistöviraston tilakeskuksessa.

LPK Fallpakka, uudisrakennus
Fallpakankuja 9, 00970 Helsinki

Hankesuunnittelun yhteyshenkilöt
16.5.2011

Yritys	Nimi	sähköposti	puhelin, gsm
--------	------	------------	--------------

Tilaaaja

Kiinteistövirasto, Tilakeskus
PL 2213, Sörnäistenkatu 1
00099 Helsingin kaupunki

Marjut Rantapuro,
konsultti

marjut.rantapuro@hel.fi

044 331 4363

Jorma Vierinen,
jaospäällikkö (isännöinti)

jorma.vierinen@hel.fi

09 310 40303
0400 522 653

Käyttäjä

Sosiaalivirasto
PL 7060, Hämeentie 31
00099 Helsingin kaupunki

Kari Oksanen,
arkkitehti

kari.oksanen@hel.fi

09 310 46922
050 306 9186

PL 7222, Toinen linja 4 A
00099 Helsingin kaupunki

Mikko Mäkelä,
suunnittelija

mikko.makela@hel.fi

09 310 24378
040 147 5012

PL 7371, Tallinnanaukio 1 B
00099 Helsingin kaupunki

Irma Sihvonen,
päivähoitoalueen päällikkö
(Mellunkylä)

irma.sihvonen@hel.fi

09 310 62508
050 362 3692

Rakennuttaja

HKR-Rakennuttaja
PL 1540, Kasarmikatu 21
00099 Helsingin kaupunki

Pirjo Kajaste,
hankesuunnittelija

pirjo.kajaste@hel.fi

09 310 38438
050 559 1402

Hilkka Salanne,
hankesuunnittelija

(3.6.2010–17.5.2011)

Matti Priha,
projektinjohtaja

matti.priha@hel.fi

09 310 39705
040 572 3963

Jari Henriksson,
sähkörakennuttaja

jari.henriksson@hel.fi

09 310 38495
050 559 2068

Petri Mustonen,
LVI-rakennuttaja

petri.mustonen@hel.fi

09 310 39827
040 334 5547

Veikko Einola,
turvallisuukskoordinaattori

veikko.einola@hel.fi

09 310 39912
040 735 8018

Suunnittelijat

Arkkitehtisuunnittelu:

Arkkitehtitoimisto A-konsultit Oy
Ratakatu 19, 00120 Helsinki

Jyrki Iso-Aho, pääsuunnittelija, arkkitehti	jyrki.iso-aho@a-konsultit.fi	040 514 2779
Teemu Taskinen, arkkitehti	teemu.taskinen@a-konsultit.fi	050 585 9946
Soile Heikkinen, maisema-arkkitehti, arkkitehti	soile.heikkinen@virearc.fi	050 306 9172

Rakennesuunnittelu:

Insinööritoimisto Pontek Oy
Kutojantie 2 C, 02630 Espoo

Keijo Saloviin, DI	keijo.saloviin@pontek.fi	09 2530 4540 0500 401 580
-----------------------	--	------------------------------

LVI-suunnittelu:

Insinööritoimisto Matti Hallasaari Oy
Asemamiehenkatu 2, 00520 Helsinki

Matti Hallasaari, toimitusjohtaja	matti.hallasaari@hallasaari.com	09 142 122 050 550 2122
--------------------------------------	--	----------------------------

Sähkösuunnittelu:

Insinööritoimisto Stacon Oy
Lepolantie 14, 00660 Helsinki

Kalevi Hämäläinen, toimitusjohtaja	kalevi.hamalainen@stacon.fi	09 7206 6611 0500 443 429
Micael Wickström, projektipäällikkö	mikael.wickstrom@stacon.fi	09 7206 6618 050 5959024

Keittiösuunnittelu:

Rakennusvirasto, Arkkitehtuuriosasto
PL 1530, Kasarmikatu 21
00099 Helsingin kaupunki

Helinä Lohilahti, suunnittelija	helina.lohilahti@hel.fi	09 310 38468 050 372 8213
Liisa Sainio, arkkitehti	(1.3.–31.5.2011)	

Pohjarakennussuunnittelu:

Kiinteistövirasto, Geotekninen osasto
PL 2202, Malmin asematie 3 A
00099 Helsingin kaupunki

Markku Savolainen, projektipäällikkö	markku.savolainen@hel.fi	09 310 71368
---	--	--------------

Viranomaiset


Kaupunkisuunnitteluvirasto
PL 2100, Kansakoulukatu 3
00099 Helsingin kaupunki

Kaisa Karilas,
arkkitehti


kaisa.karilas@hel.fi

09 310 37315
040 577 2720

Lapsia yhteensä 105 viidessä ryhmässä					
I Lasten kotialueet					
TILA	m2				HUOMAUTUKSET
	1	2	3	4	5
ryhmätilat	71,4	46,3	76,7	65,3	90,1
varasto	1,9	1,8	2	2	3,4
pesutila, wc:t ja	9,2	7,6	8,2	8,2	11,6
kuraateinen + 1 wc		15,2		19,2	12,4
eteinen		29,2		31,5	16,7
yhteensä		182,6		213,1	134
yhteensä	529,9				
II Yhteistilat					
sali ja varasto	94,1				
ruokailu- ja leikki-tila	44,1				
pienryhmätilat	24,8				yhteensä 2 kpl
askartelutila	17,3				
kotikeittiö	24,7				
wc+esteetön wc	8,8				
yhteensä	213,8				
III Henkilökuntatilat					
toimisto	11,2				
työhuone	19,7				
pukuhuone/wc/suihku	28,4				molemmat sukupuolet
yhteensä	59,3				
IV Huoltotilat					
keittiö	44,4				oma sisäänkäynti
siivous- ja vaatehuolto	15,3				
varastot	16,0				
yhteensä	75,7				
V Muu huoneistoala					
tekniset tilat	90,9				ei vuokrattavaa huoneistoalaa
käytävät + aula + tk	61,8				
portaot	13,5				
kevyet väliseinät	48,3				
yhteensä	214,5				
hormit + hissi	11,0				ei huoneistoalaa
Hyötyala / ohjelma-ala	878,7	hym2			kohdat I-IV
Huoneistoala	1093,2	htm2			kohdat I-V
Vuokrattava huoneistoala	1002,3	m2			ei mukana kylmiä tiloja, teknisiä tiloja, eikä kuiluja
Kerrosala	1046,0	k-m2			
Bruttoala	1212,0	brm2			kerroin n. 1,4
Kylmät tilat					
Jätehuoneet	13,0				
Ulkoiluvälinekatos	49,0				josta varastoa 13 m2
yhteensä	62,0				
Lasten ulkoleikki-tila	2322,0				



Leikkaus A1–A2, 1:100




Leikkaus B–B, 1:100


tunnus pvm muutos

Hankesuunnitelma

K.osa/Kylä	Kortteli/Tila	Tontti/Rn:o	Viranomaisten arkiastointimerkintöjä varten	
Rakennustoimipaikka	UUDISRAKENNUS		Piirustustaji	Juoks. n:o
Rakennuskohteen nimi ja osoite	LPK FALLPAKKA		Piirustuksen sisältö	Mittakaava
Fallpakankuja 9 00470 Helsinki			Leikkaukset A-A ja B-B	1:100
Suunnittelijan nimi, päiväys ja allekirjoitus	A-KONSULTIT		Suunnitteluala, työn numero ja piirustuksen numero	Muutos
Ratakatu 19 00120 HELSINKI 27.06.2011	arkkitehtitoimisto puh 6844 510 fax 680 1201 ..		AK 0004001	



Leikkaus C–C, 1:100



Leikkaus D–D, 1:100

tunnus pvm muutos

Hankesuunnitelma

K.osa/Kylä	Korteli/Tila	Tontti/Rn:o	Viranomaisten arkiastointimerkintöjä varten	
Rakennustoimengpide			Piirustustaji	Juoks. n:o
UUDISRAKENNUS			Luonnos	
Rakennuskohteen nimi ja osoite			Piirustuksen sisältö	Mittakaava
LPK FALLPAKKA			Leikkaukset C-C ja D-D	1:100
Fallpakankuja 9 00470 Helsinki				
Suunnittelijan nimi, päiväys ja allekirjoitus			Suunnitteluala, työn numero ja piirustuksen numero	Muutos
A-KONSULTIT				
Ratakatu 19 00120 HELSINKI			arkkitehtitoimisto	
27.06.2011			puh 6844 510 fax 680 1201	
			..	
			AK	0004002

1.


Maalattu puu
2.

Pigmentoitu betoni
3.


Lasi
4.

Konesaumattu pelti
5.

Maalattu teräs



Julkisivu etelään, 1:100



Julkisivu pohjoiseen, 1:100

tunnus pvm muutos

Hankesuunnitelma

K.osa/Kylä	Kortteli/Tila	Tontti/Rn:o	Viranomaisien arkiostointimerkintöjä varten	
Rakennustoimengpide		Piirustustaji	Juoks. n:o	
UUDISRAKENNUS		Luonnos		
Rakennuskohteen nimi ja osoite		Piirustuksen sisältö	Mittakaava	
LPK FALLPAKKA		Julkisivut etelään ja pohjoiseen	1:100	
Fallpakankuja 9 00470 Helsinki				
Suunnittelijan nimi, päiväys ja allekirjoitus		Suunnitteluala, työn numero ja piirustuksen numero		Muutos
A-KONSULTIT		arkkitehtitoimisto		
Ratakatu 19 00120 HELSINKI		puh 6844 510 fax 680 1201		
27.06.2011		..		
		AK		0005001

1.

2.

3.

4.


5.
- Maalattu puu

Pigmentoitu betoni


Lasi

Konesaumattu pelti

Maalattu teräs



Julkisivu itään, 1:100



Julkisivu länteen, 1:100


tunnus pvm muutos

Hankesuunnitelma

K.osa/Kylä	Kortteli/Tila	Tontti/Rn:o	Viranomaisten arkiointimerkintöjä varten	
Rakennustoimipaide		Piirustustaji	Juoks. n:o	
UUDISRAKENNUS		Luonnos		
Rakennuskohteen nimi ja osoite		Piirustuksen sisältö	Mittakaava	
LPK FALLPAKKA		Julkisivut itään ja länteen	1:100	
Fallpakankuja 9 00470 Helsinki				
Suunnittelijan nimi, päiväys ja allekirjoitus		Suunnitteluala, työn numero ja piirustuksen numero		Muutos
A-KONSULTIT		arkkitehtitoimisto		
Ratakatu 19 00120 HELSINKI		puh 6844 510 fax 680 1201		
27.06.2011		..		
		AK		0005002



1. Maalattu puu
2. Pigmentoitu betoni
3. Lasi
4. Konesaumattu pelti

Ulkoiluvälinekatos



Pohjapiirros, 1:100

Ulkoiluvälinekatos




Julkisivut, 1:100

tunnus pvm muutos

Hankesuunnitelma

K.osa/Kylä	Kortteli/Tila	Tontti/Rn:o	Viranomaisten arkistointimerkintöjä varten	
Rakennustoimenpide UUDISRAKENNUS			Piirustustyyppi Luonnos	Juoks. n:o
Rakennuskohteen nimi ja osoite LPK FALLPAKKA			Piirustuksen sisältö Piharakennukset	Mittakaava 1:100
Fallpakankuja 9 00470 Helsinki				
Suunnittelijan nimi, päiväys ja allekirjoitus A-KONSULTIT arkkitehtitoimisto Ratakatu 19 00120 HELSINKI puh 6844 510 fax 680 1201 27.06.2011 ..			Suunnitteluala, työn numero ja piirustuksen numero	Muutos
			AK 0003003	






Table 1

Demographic characteristics of participants

Characteristic	N (%)
Gender	
Male	10 (69)
Female	5 (31)
Age (years)	
< 18	1 (6)
18–24	7 (44)
25–34	1 (6)
35–44	1 (6)
≥ 45	5 (31)
Ethnicity	
Caucasian	10 (69)
African American	1 (6)
Hispanic/Latino	1 (6)
Asian/Pacific Islander	1 (6)
Other	5 (31)

References

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA MAARÄYKSET

A

Asuinrakennusten korttelialue.

AK

Asuinkeuhkeiden korttelialue.

AP

Asuinpienalojen korttelialue.

AO/s

Enlispientalojen korttelialue, jolla ympäristö säilytetään. Alueella saadaan sijaita asuunto-, muusko- ja näytelaitteita sekä ympäristömuutoksia aiheuttamattomia työtiloja.

AH

Asuinmääntä palvelualue yhteiskäyttöön korttelialue. Korttelin 42726 korttelin 6 tulee sijaita korttelin 42724, 42725 ja korttelin 42727 korttelin 1 ja 2 korttelialue. Tontilla saa sijaita myös korttelin 42729 korttelin 1 ja korttelin 42726 korttelin 1-5, korttelin 42728 korttelin 1-3 sekä korttelin 42727 tontin 3 korttelialue.

PL

Lähipalvelurakennusten korttelialue. Alueella saa sijaita keho-, kokous- ja kahvila-tiloja sekä kintseittien ylläpidon kannalta tarpeellisen asuun.

YL

Julkisten lähipalvelurakennusten korttelialue. Tontin kerrosluokan on vähintään 200 m2 varattava asuutilojen ylläpidon kannalta.

KL

Likennekeuhkeiden korttelialue. Alueella saa sijaita elintarvikkeiden myyntiä.

LP

Yleinen tien alue.

LP

Yleinen pysäköintialue.

YP

Puistoalue. Faltsekapuiston saa sijaita korttelin 42724 jatkakorttelin ja yhden autopaikan ja toimintotilan rakentamiseen saa käyttää enintään 120 cm korkeaa puusillatusta.

YL

Lähipalvelualue.

LH

Huoltaseman korttelialue.

LPA

Autopaikkojen korttelialue. Korttelialueen kautta saa ajaa vierailijoille tontille ja maanalaistaan tien.

EV

Suojavälikke.

SL

Luonnonsuojelualue.

MA-1

Maisemallisesti arvokas pelto- tai niittyalue. Aue on hoidettava avoimen maisemana.

MA-2

Maisemallisesti arvokas luonto-alue. Alueella tulee huomioida ja kehittää sen luonto- ja maisemavaroja huoltamalla.

2 m

2 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

+

Kaupunginosaan raja.

Korttelin

Korttelin, kortteliosan ja alueen raja.

Osa-alueen

Osa-alueen raja.

Ohjeellinen

Ohjeellinen osa-alueen raja.

Läikmälinen

Läikmälinen osa-alueen raja.

Ohjeellinen

Ohjeellinen tontin raja.

Rist

Ristimerkin päällä osoittaa merkinnän poistamista.

47

Kaupunginosaan numero.

MELL

Kaupunginosaan nimi.

47270

Korttelin numero.

1

Ohjeellisen tontin numero.

ITÄVÄYLÄ

Kadun tai alueen nimi.

1000

Rakennuskohtaisen korttelialueen määrittäminen.

2000+100

Lukusarja yhtenäistettynä ilmoittaa rakennuskohtaisen korttelialueen määrittäminen. Ensimäinen luku ilmoittaa asuinkeuhkeiden korttelialueen, toinen luku monikäyttötilan vähimmäismäärän.

IV

Rakennuksen numeron osoittaa rakennuksen, rakennuksen tai sen osan nimen siltä kuin korttelialue.

1/2IV

Suulause oleva muutoksinen rakennuksen numeron edessä osoittaa, kuinka suuren osan rakennuksen suuren osan rakennuksen enimmäismäärä korttelialueella käytettävissä olevasta korttelialueesta.

+10.0

Maanpinnan, kannen tai siltatason läikmälinen korkeusaste.

123

Alleviivattu merkintä osoittaa ehdottomasti noudatettavan määräyksen.

e=0.35

Tehokkuusluku ei kerroksen suhte tontin pinta-alaan.

30.0

Rakennuksen julkisivun ja vesikaton leikkauksen yllä korkeusaste.

Rakennus

Rakennus, johon saa sijoittaa talousrakennuksen.

H

Rakennuksen osa, jolla rakennuksen maantieteellisen alueen tulee sijaita korttelialueella.

Rakennus

Rakennus, jolla saa sijoittaa talousrakennuksen.

Rakennus

Rakennus, jolla saa sijoittaa talousrakennuksen.

Rakennus

Rakennus, jolla saa sijoittaa talousrakennuksen.

Rakennus

Rakennus, jolla saa sijoittaa talousrakennuksen.

Rakennus

Rakennus, jolla saa sijoittaa talousrakennuksen.

Rakennus

Rakennus, jolla saa sijoittaa talousrakennuksen.

Rakennus

Rakennus, jolla saa sijoittaa talousrakennuksen.

Rakennus

Rakennus, jolla saa sijoittaa talousrakennuksen.

Rakennus

Rakennus, jolla saa sijoittaa talousrakennuksen.

Rakennus

Rakennus, jolla saa sijoittaa talousrakennuksen.

Rakennus

Rakennus, jolla saa sijoittaa talousrakennuksen.

Rakennus

Rakennus, jolla saa sijoittaa talousrakennuksen.

Rakennus

Rakennus, jolla saa sijoittaa talousrakennuksen.

DETALJPLANEBETECNINGAR OCH BESTÄMMELSER

Kvartersområde för bostadsstads.

Kvartersområde för flerbåningshus.

Kvartersområde för småhus.

Kvartersområde för fristående småhus, där miljön bevaras. På området får placeras bostads-, musei- och utställningsbyggnaderna samt arbets- utrymme som inte medför olägenhet i omgivningen.

Kvartersområde i samband med betjätnarboendet. Klubbrymme för kvarteren 42724, 42725 och kvarteren 42727 tontin 1 och 2 skall placeras i kvarteren 42726 på tontin 6. På tontin 6 även placeras klubbrymme för kvarteren 42729 tontin 2, kvarteren 42728 tontin 1-5, kvarteren 42728 tontin 1-3 och kvarteren 42727 tontin 3.

Kvartersområde för närservicebyggnad. På området får placeras klubb-, samling- och caféutrymme samt en bostad som är nödvändig för lagstämningens avseende.

Kvartersområde för byggnad för offentlig närservice. Av tontens värlingsyta skall minst 200 m² reserveras för invånarnas gemensamma bruk.

Kvartersområde för affärsbyggnad. På området får placeras en livmedelsbutik.

Område för allmän väg.

Område för allmän parkering.

Parkområde. Till Faltsekaparken för följande ett utrymme för avfallshandlingar för kvarteren 42722 och en bilplats och verksamhet för inlåsning med ett högst 120 m högt spjälstativ av trä.

Område för närservice.

Kvartersområde för servicestation.

Kvartersområde för bilplatser. Genomfart till angöringsområde tontin och till underjordiskt utrymme är tillåtet.

Skyddsgrännsområde.

Naturskyddsområde.

Landkapprådgivart värdetull eller liknande. Området skall skötas som ett öppet landskap.

Landkapprådgivart värdetull strändingsområde. Området skall skötas och utvecklas med beaktande av dess natur- och landskapsmässiga värde.

Linje 2 m utanför planområdets gränser.

Stadsdelensgränser.

Gräns för kvarter, del av kvarter och område.

Gräns för delområde.

Riktigivande gräns för delområde.

Riktigivande gräns för delområde.

Riktigivande gräns för delområde.

Riktigivande gräns för delområde.

Riktigivande gräns för delområde.

Riktigivande gräns för delområde.

Riktigivande gräns för delområde.

Riktigivande gräns för delområde.

Riktigivande gräns för delområde.

Riktigivande gräns för delområde.

Riktigivande gräns för delområde.

Riktigivande gräns för delområde.

Riktigivande gräns för delområde.

Riktigivande gräns för delområde.

Riktigivande gräns för delområde.

Riktigivande gräns för delområde.

Riktigivande gräns för delområde.

Riktigivande gräns för delområde.

Riktigivande gräns för delområde.

Riktigivande gräns för delområde.

Riktigivande gräns för delområde.

Riktigivande gräns för delområde.

Riktigivande gräns för delområde.

Riktigivande gräns för delområde.

Riktigivande gräns för delområde.

Riktigivande gräns för delområde.

Riktigivande gräns för delområde.

Riktigivande gräns för delområde.

Riktigivande gräns för delområde.

Rakennus

Rakennus

Rakennus

Rakennus

Rakennus

Rakennus

Rakennus

Rakennus

Rakennus

Rakennus

Rakennus

Rakennus

Rakennus

Rakennus

Rakennus

Rakennus

Rakennus

Rakennus

Rakennus

Rakennus

Rakennus

Rakennus

Rakennus

Rakennus

Rakennus

Rakennus

Rakennus

Rakennus

Rakennus

Rakennus

Rakennus

Rakennus

Rakennus

Rakennus

Rakennus

Rakennus

Rakennus

Rakennus

Rakennus

Rakennus

Rakennus

Rakennus

Rakennus

Rakennus

Rakennus

Rakennus

Rakennus

Rakennus

Rakennus

Rakennus

Rakennus

Rakennus

Rakennus

Rakennus

Rakennus

Rakennus

Rakennus

Rakennus

Rakennus

Rakennus

Rakennus

Rakennus

Rakennus

Rakennus

Rakennus

Rakennus

Rakennus

Rakennus

Rakennus

Rakennus

Rakennus

Rakennus

Rakennus

Rakennus

Rakennus

Rakennus

Rakennus

Rakennus

Rakennus

Rakennus

Rakennus

Rakennus

Rakennus

Rakennus

Rakennus

Rakennus

Rakennus

Rakennus

Rakennus

Rakennus

Rakennus

Rakennus

Rakennus

Rakennus

Rakennus

Rakennus

Rakennus

Rakennus

Rakennus

Rakennus

Rakennus

Rakennus

Rakennus

Rakennus

Byggnad

Byggnad

Byggnad

Byggnad

Byggnad

Byggnad

Byggnad

Byggnad

Byggnad

Byggnad

Byggnad

Byggnad

Byggnad

Byggnad

Byggnad

Byggnad

Byggnad

Byggnad

Byggnad

Byggnad

Byggnad

Byggnad

Byggnad

Byggnad

Byggnad

Byggnad

Byggnad

Byggnad

Byggnad

Byggnad

Byggnad

Byggnad

Byggnad

Byggnad

Byggnad

Byggnad

Byggnad

Byggnad

Byggnad


Byggnad

Byggnad

Byggnad

Byggnad

Byggnad



LPK Fallpakka, Hankesuunnitelma

Neuvottelu • Pelastuslaitos • 11.02.2011

Muistio

Paikka Pelastuslaitos
Läsnä Katja Seppälä, Pelastuslaitos
Teemu Taskinen, A-konsultit, sihteeri

Keskusteltiin A-konsultit Oy:n laatimista alustavista L1-luonnoksista (04.02.2011).

Paloluokka

- Rakennuksen paloluokka on P2
- Haluattaessa pintamateriaalivaatimuksiin voidaan hakea kevennyksiä. Tuotteiden soveltuvuus voidaan osoittaa tyyppihyväksynnällä tai paloteknisen lausunnon perusteella.

Osastointi ja poistumisjärjestelyt

- Iv-konehuone ja vss-tila ovat erillisiä palo-osastoja, muilta osin tilat kuuluvat samaan osastoon.
- Savunpoisto painovoimaisena tilakohtaisesti (mitoituspäätöksenä 1% huonealasta)
- Vss:n savunpoisto hätäpoistumislukun kautta
- Alle 8 m:n etäisyydelle sijoittuva jätekatos osastoidaan
- Pihakatos ei edellytä osastointia, kun se sijoitetaan yli 8 m:n etäisyydelle rakennuksesta

Paloilmaisimet ja ensisammutuskalusto

- Lepohuoneissa s-verkkoon kytketyt paloilmaisimet
- 6 kg jauhesammuttimet / alkava 300 m² sekä pikapalopostit / kerros
- Keittiössä 5 kg hiilidioksidisammutin ja sammutuspeite
- Iv-konehuoneessa 6 kg jauhesammutin

Pelastustiejärjestelyt

- Pelastusajoneuvon pysäköintipaikkana on rakennuksen etuaukio (huoltopiha)
- Varsinaista pelastustietä ei edellytetä eikä merkitä

Helsingissä 08.03.2011

Teemu Taskinen, arkkitehti SAFA
Projektiarkkitehti

LPK FALLPAKKA
VERSIO 2

16.6.2011

Hankenumero:		Projektinjohtaja:	Pirjo Kajaste
Hallintokunta:	Tilakeskus/Sosv	Pääsuunnittelija:	A-Konsultit
Kortteli/osoite:	Fallpakankuja 9, 00470 Helsinki	Suunnitelmien päiväys:	23.3.2011
BRM2:	1 212	Laatija:	A Välimäki
RM3:			

Indeksit:	Kausi	RI	THI
Hankesuunnitelma:	3/2011	130,6	152,4

	ALV 0 %		ALV 23 %	
	€	€/brm2	€	€/brm2
Rakennustekniset työt	2 741 000	2 262	3 371 430	2 782
LVI-tekniset työt	520 000	429	639 600	528
Sähkötekniset työt	221 000	182	271 830	224
	3 482 000	2 873	4 282 860	3 534
Taidehankinnat	38 000	31	46 740	39
	3 520 000	2 904	4 329 600	3 572
Rakennuttajan kustannukset*	574 000	474	706 020	583
Tilakeskuksen kustannukset	35 200	29	35 200	29
Matalaenergiarakentaminen	40 000	33	49 200	41
YHTEENSÄ	€ 4 170 000	3 441	5 120 000	4 224

* sisältää hankesuunnitteluvaiheen kustannuksia 109 760 €, alv 0%

16.6.2011 
pvm Toimistopäällikkö

Jakelu: Tikka, Rasimus, Leistiö, Sipiläinen, Välimäki, M.Mäkinen, Huynh-Nguyen,
S. Heikkinen, E. Nurmi