



07.07.2021

Toimitusjohtaja

---

## 78 §

### Eiran, Munkkivuoren ja Kannelmäen sähköbussilatausasemien rakennustöiden lisätöiden tilaaminen

HEL 2021-001721 T 02 08 03 01

#### Päätös

Toimitusjohtaja päätti tilata Eiran, Munkkivuoren ja Kannelmäen sähköbussilatausasemien rakennustöiden lisätyöt Suomen Meriittirakennus Oy:ltä yhteensä enintään 159.000,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan kustannusarvion 4.7.2021 mukaisesti.

#### Päätöksen perustelut

Hankinta perustuu HKL:n kilpailuttamaan puitejärjestelyyn 10H19, Rakennustöiden puitesopimus (johtokunnan päätös 155 §, 19.9.2019).

Suomen Meriittirakennus Oy on rakennustöiden puitesopimuksen ensimmäiseksi sijoittunut toimittaja, jolta tilataan noin puolet puitesopimuksen aikana tehtävistä töistä (pois lukien minikilpailutetut hankinnat).

Kyse on erityisalojen hankintalain (1398/2016) 45 § mukaisesta puitejärjestelystä.

Projektissa toteutetaan pikalatausasemien tarvitsema perusinfrastruktuuri (maanrakennustyöt, perustukset ja rakenteet) Eiraan, Munkkivuoreen ja Kannelmäkeen. Tämä mahdollistaa sähköisen linja-autoliikenteen runkolinjoille, joita nyt operoidaan diesel-busseilla. Helsingin kaupungin ja HSL:n strategiana on kasvattaa sähköisen joukko liikenteen osuutta.

Nyt päätöksen kohteena on seuraavat lisätyöt koskien rakennusurakkaa kohteissa Kannelmäki, Munkkivuori ja Eira:

- Kaapelisyöttöputkien lisäykset ja muutokset perustuksiin, raudoitukseen ja kaapelikaivantoihin
- Mastoantureiden raudoituksen ja muottien muutostyöt
- Laitetilan louhinta ja maanrakennustyöt
- Olemassa olevien sähkökaapeleiden esiin kaivu (kaivualue noin 100m<sup>2</sup>)
- Pilariraudoituksen jälkiasennus anturaan
- Laitetilan teräsrungon ja vesikaton muutostyöt
- Maan alla olevan betonipalkiston purku laitetilan kohdalla
- Kaapelireittien lisäselvitykset
- Liikennejärjestelyiden muutokset



07.07.2021

Toimitusjohtaja

---

- Kallion poraus ja kiilaustyöt
- Sähkösyöttöjen kanaalilouhinta
- Mastojen säätötyöt koekäyttöpäivänä (nosto/henkilönostin ja siirtokalusto)

Lisätyönä tehtävät työkokonaisuudet ovat luonteeltaan sellaisia, ettei niihin ole osattu varautua alkuperäisessä tarjouspyynnössä tai tarjouksessa ja ne ovat tulleet esiin vasta projektin alkamisen jälkeen. Projektin loppuunsaattamiseksi lisätyöt tulee kuitenkin tehdä. Lisätyöt tulee tilata mahdollisimman nopeasti, jotta projekti pysyy alkuperäisessä aikataulussa ja liikenne päästään aloittamaan suunnitellusti elokuussa.

Aikaisemmat päätökset:

Yksikön johtaja päätti (11 §, 15.2.2021) tilata sähköbussilatausasemiin liittyvät rakennustyöt Suomen Meriittirakennus Oy:ltä yhteensä enintään 214.280,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan kustannusarvion 3.2.2021 mukaisesti. Lisäksi yksikön johtaja päätti tilata tarvittaessa lisä- ja muutostöitä niin, että niistä aiheutuvat lisäkustannukset ovat yhteensä enintään 21.720,00 euroa (alv 0%) eli n. 10 % rakennustöiden kokonaishinnasta.

Tämän päätöksen jälkeen hankinnan kokonaiskustannukset ovat yhteensä enintään 395.000,00 euroa (alv 0%) sisältäen lisätyövarauksen. Päätöksen 11 §, 15.2.2021 mukaisesti jäljellä oleva lisätyövaraus on 21.720,00 euroa (alv 0 %).

Lisätiedot

Janne Huvilinna, projektipäällikkö, puhelin: 0408684190  
janne.huvilinna(a)hel.fi  
Eeva Lindroos, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 34879  
eeva.lindroos(a)hel.fi

**Muutoksenhaku**

Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta

**Otteet**

**Ote**  
Hankinta  
Kirjanpito  
Sopimussihteeri  
Projektipäällikkö